



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 27. 3. 2014

IPRM Rochlice - monitorovací zpráva za rok 2013

Předkládá: Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky

Zpracoval: Ing. Martin Čech, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů

telefon: 485 243 575

Důvodová zpráva

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2013 je povinný dokument, který musí město v průběhu realizace IPRM každoročně odevzdávat na řídicí orgán (ŘO IOP) nejpozději do 31.3. následujícího roku.

Obsahem roční monitorovací zprávy je především přehled realizovaných výzev, čerpání alokace IPRM, seznámení s problémy v průběhu realizace IPRM a aktualizace plánovaného čerpání alokace.

Kompletní znění Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2013 je uvedeno v příloze č.1.

Aktuální stav plnění indikátorů za IPRM

Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	35405	123000	170356	0
Počet regenerovaných bytů	počet	1275	1110	2975	1769
Úspora spotřeby energie	%	20	9,5	26,22	37,5

V současné době v rámci tohoto IPRM probíhá výzva na předkládání projektových žádostí na revitalizaci veřejných prostranství s alokací k rozdělení ve výši 37,3 mil. Kč z prostředků ERDF. Jedná se o zbylé prostředky alokace IPRM, které mohou být využity výhradně na veřejná prostranství.

Příloha: Roční monitorovací zpráva za rok 2013

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33		
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice		
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009		
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	5		
Monitorované období:	Začátek	1.1.2013	Konec 31.12.2013
Datum schválení zprávy v orgánech města:		

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martin Čech – manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	485 243 575, 731 683 944
E-mail:	cech.martin@magistrat.liberec.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V průběhu roku 2012 byly vypsané výzvy č.

7. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 b s celkovou alokací 10 mil. Kč z ERDF.

8. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 b s celkovou alokací 44 mil. Kč (85% ERDF+ 15% SR).

Průběžně probíhaly konzultace s jednotlivými žadateli v rámci IPRM a monitoring realizace dílčích projektů IPRM.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Bez problémů

Opatření na odstranění těchto problémů:

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace)				
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy (ERDF+SR)	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) ¹
1	b	Ukončená	50.000.000	47.625.200
2	a	Ukončená	100.000.000	68 782 850
3	b	Ukončená	20.000.000	8.658.680
4	b	Ukončená	18.000.000	17.767.480
5	b	Ukončená	2.705.882,35	2.309.600
6	b	Ukončená	13.529.411,76	13.223.400
7	b	Ukončená	11.764.705,88	11.638.400
8	b	Ukončená	44.000.000	17.554.800

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)					
Projekty ²					
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
	Schválené městem				
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	5	54 869 475	0	54 869 475
	Celkem	5	54 869 475	0	54 869 475
Komentář k přehledu projektů:					

¹ Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasláné ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.

² projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	47	33 933 023	5 988 181	99 803 025
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	72	32 846 569	5 790 048	96 500 805
Celkem	119	66 779 592	11 778 229	196 303 830
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				-
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				-
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				-
Celkem				-
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				-
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				-
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				-
Celkem				-
Komentář k přehledu projektů:				

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)	
	Počet projektů
Zařazené do IPRM ³ (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)	
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO	
Ukončené	3

³ Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	1.3.	do:	30.8.
Popis další aktivity IPRM:				
Výzva č. 9 do IOP 5.2 a) vč. vyhodnocení				
Předpokládané období realizace:	Od:	1.1.	do:	31.12
Popis další aktivity IPRM:				
konzultace				

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně č.6 – změna kapitoly dokumentu IPRM 11.1.3 – složení ŘV		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Změna v dokumentu IPRM		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Změna v dokumentu IPRM – kapitola 11.1.5. Manažer IPRM v souvislosti s FN JESSICA – (oznámení o změně č.7)		

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení podstatné změny:		
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	35405	123000	170356	0
Počet regenerovaných bytů	počet	1275	1110	2975	1769
Úspora spotřeby energie	%	20	9,5	26,22	37,5
Poznámka					
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁴ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

⁴ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁵ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Snížení emisí CO ₂	t/rok	95	0	0	95
Úspora energie	GJ/rok	1458	0	0	1458

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	6 020 544
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ⁶	155 450 704,3
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů ⁷ za monitorované období v Kč:	33 801 637
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	1 309 126

⁵ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

⁶ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období. **25,82Kč/EUR**

⁷ Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Mgr. Martina Rosenbergová
Funkce:	primátorka
Místo a datum:	Liberec
Podpis a razítko:
Poznámky:	

** Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Příloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	Nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4	Ano
5	Oznámení o změně č. 7	Ano

Datum doručení na ŘO IOP:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------

Příloha č. 2

Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)									Nezpůsobilé výdaje
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
Oblast intervence/aktivita										
5.2.a)	-	-	-	40 356 096	22 241 443	1 954 788	43 971 831	-	108 524 158	456 000
5.2.b)	-	-	2 643 229	29 721 891	51 641 846	19 774 873	57 599 094	17 258 598	178 639 531	4 125 877
5.2.c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Způsobilé výdaje celkem									287 163 689	
Nezpůsobilé výdaje celkem										4 581 877
IPRM celkem										291 745 566

Příloha č. 4

Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)					
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č....)	Termín realizace
MŠ Kamarád – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	5 683 018,- CF a 284 150,- SFŽP / 5 683 018	1. RMZ	2010
MŠ Kytička – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	2 890 654,- CF a 170 038,- SFŽP / 3 400 770,-	1. RMZ	2011
MŠ Klíček – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	804.191,- CF a 47.305,- SFŽP / 945 107,-	1. RMZ	2011

Město Liberec

IPRM Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice

aktualizace k 1.1.2014

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivy b) % dotace (40,50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CVZ projektů schválených městem CVZ	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CVZ projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CVZ projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka
1	42 500 000	b	40	CZ.1.06/5.2.0/07.06480	Zižná 823-824, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavěbní bytové družstvo SEVER	1	1	Ukončena	505 620,80	1 487 120,00	866 806,00	1 961 202,00	432 684,00	1 272 600,00	4.11.2010	
				CZ.1.06/5.2.0/07.06480	Zižná 823-824, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavěbní bytové družstvo SEVER	2	2	Ukončena	95 644,20	281 306,00			60 531,00	71 213,00	20.11.2010	
				CZ.1.06/5.2.0/07.06480	Zižná 823-824, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavěbní bytové družstvo SEVER	3	3	Ukončena	248 735,00	731 574,00			56 283,00	165 480,00	20.1.2011	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.06481	Halasova 899, Liberec - rekonstrukce objektu	Stavěbní bytové družstvo SEVER	1	1	Ukončena	118 835,10	349 515,00	442 000,00	1 300 000,00	118 835,00	349 515,00	20.11.2010	
				CZ.1.06/5.2.0/07.06481	Halasova 899, Liberec - rekonstrukce objektu	Stavěbní bytové družstvo SEVER	2	2	Ukončena	22 115,30	65 045,00			13 063,00	38 421,00	20.1.2011	
				CZ.1.06/5.2.0/07.06481	Halasova 899, Liberec - rekonstrukce objektu	Stavěbní bytové družstvo SEVER	3	3	Ukončena	301 049,60	885 440,00			289 212,00	791 800,00	20.7.2011	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.06482	Zižná 745-746, Liberec - rekonstrukce šikových sčm	Stavěbní bytové družstvo SEVER	1	1	Ukončena	340 000,00	1 000 000,00	291 141,85	856 299,58	225 868,00	664 318,00	20.7.2013	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	1	1	Ukončena	253 640,00	746 000,00	3 404 420,00	10 013 000,00	253 640,00	746 000,00	20.1.2011	
				CZ.1.06/5.2.0/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	2	2	Ukončena	205 700,00	605 000,00			205 700,00	605 000,00	20.1.2012	
				CZ.1.06/5.2.0/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	3	3	Zahájena	1 712 920,00	5 038 000,00					20.1.2014	
				CZ.1.06/5.2.0/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	4	4	Zahájena	1 232 160,00	3 624 000,00					20.1.2015	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.06894	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Sellenova 904-905	BD Sellenova 904-905, družstvo	1	1	Ukončena	2 890 000,00	8 500 000,00	2 890 000,00	8 500 000,00	2 870 368,00	8 442 260,00	20.1.2012	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.06687	Rekonstrukce bytového domu Buranova 924-925	BD Buranova 924-925, Družstvo	1	1	Ukončena	1 700 000,00	5 000 000,00	1 870 000,00	5 500 000,00	1 517 177,00	4 462 286,00	20.7.2011	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.06687	Rekonstrukce bytového domu Buranova 924-925	BD Buranova 924-925, Družstvo	2	2	Ukončena	170 000,00	500 000,00			46 639,00	137 175,00	20.1.2012	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.06688	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 940-941	Společenství Haškova 940, 941	1	1	Ukončena	2 142 000,00	6 300 000,00	2 924 000,00	8 600 000,00	2 142 000,00	6 300 000,00	20.6.2011	
				CZ.1.06/5.2.0/07.06688	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 940-941	Společenství Haškova 940, 941	2	2	Ukončena	782 000,00	2 300 000,00			588 227,00	1 730 080,00	20.1.2012	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Zižná 818-819	"Společenství Zižná 818-819"	1	1	Ukončena	1 670 000,00	5 500 000,00	2 711 794,00	7 975 867,00	1 382 808,00	4 067 063,00	20.1.2012	
				CZ.1.06/5.2.0/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Zižná 818-819	"Společenství Zižná 818-819"	2	2	Ukončena	187 000,00	550 000,00			5 872,00	17 271,00	20.9.2012	
				CZ.1.06/5.2.0/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Zižná 818-819	"Společenství Zižná 818-819"	3	3	Ukončena	880 000,00	2 000 000,00			508 531,00	1 495 680,00	20.1.2013	
				CZ.1.06/5.2.0/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Zižná 818-819	"Společenství Zižná 818-819"	4	4	Ukončena	119 000,00	350 000,00			119 000,00	350 000,00	20.9.2013	
				CZ.1.06/5.2.0/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Zižná 818-819	"Společenství Zižná 818-819"	5	5	Plánována	34 000,00	100 000,00					20.1.2014	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.07144	Halasova 895-896, Liberec - Výměna výtahu	Stavěbní bytové družstvo SEVER	1	1	Ukončena	646 000,00	1 900 000,00	646 000,00	1 900 000,00	588 907,00	1 732 060,00	20.10.2012	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.07315	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Buranova 922	Společenství pro dům 922 Buranova Liberec	1	1	Ukončena	1 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	809 300,00	2 380 296,00	20.7.2012	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.07316	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Buranova 923	Společenství pro dům 923 Buranova Liberec	1	1	Ukončena	1 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	819 197,00	2 409 403,00	20.1.2012	
1				CZ.1.06/5.2.0/07.07381	Zižná 827 - 828, Liberec - Rekonstrukce a nástavba střechy	Stavěbní bytové družstvo SEVER	1	1	Ukončena	544 000,00	1 600 000,00	544 000,00	1 600 000,00	284 113,00	776 804,00	20.7.2011	
3	17 000 000	b	40	CZ.1.06/5.2.0/07.07531	Zižná 825-826, Liberec - výměna výtahu a oprava střechy	Společenství vlastníků Zižná 825, 826	1	1	Ukončena	646 000,00	1 900 000,00	1 054 000,00	3 100 000,00	515 793,00	1 517 040,00	5.5.2012	
				CZ.1.06/5.2.0/07.07531	Zižná 825-826, Liberec - výměna výtahu a oprava střechy	Společenství vlastníků Zižná 825, 826	2	2	Ukončena	408 000,00	1 200 000,00			188 117,00	494 463,00	20.9.2012	
4	15 300 000	b	40	CZ.1.06/5.2.0/07.07786	Dobříšova 855, Liberec - Výměna rozvodu vody a odpadů	Bytové družstvo Dobíša	1	1	Ukončena	204 000,00	600 000,00	204 000,00	600 000,00	186 064,00	488 426,00	20.3.2012	
4				CZ.1.06/5.2.0/07.07787	Dobříšova 855, Liberec - Výměna výtahu	Bytové družstvo Dobíša	1	1	Ukončena	979 200,00	2 880 000,00			932 178,00	2 741 700,00	20.11.2012	
4				CZ.1.06/5.2.0/07.07784	Rekonstrukce výtahu domu v ulici Dobříšova 865	BD Dobříšova 865, družstvo	1	1	Ukončena	816 000,00	2 400 000,00	816 000,00	2 400 000,00	816 000,00	2 400 000,00	20.7.2012	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.0/07.07795	Revitalizace Rochlice - ul. Buranova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	1	1	Ukončena	1 887 000,00	2 220 000,00	1 887 000,00	2 220 000,00	1 311 048,00	1 542 411,00	20.10.2011	
3				CZ.1.06/5.2.0/07.07814	U Potůčku 612, 614, Liberec - Výměna výtahu, výměna rozvodů TV a SV	Společenství vlastníků U Potůčku 612, 613, 614	2	2	Plánována	1 360 408,00	4 001 200,00					15.10.2014	

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40/50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etap	Stav etapy	Dotace ERDF schválené městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ZOP	Poznámka
3				CZ.1.06/5.2.00/07.07814	U Polužku 612- 614, Liberec - Výměna výtahu, výměna rozvodů TV a SV	Společenství vlastníků U Polužku 612, 613, 614	1	1	Plánována	225 250,00	662 500,00	1 585 658,00	4 663 700,00				
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.07829	Revizalžace Rochlice - nříšně U Polužku	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	1	1	Ukončena	561 000,00	660 000,00	561 000,00	660 000,00	561 000,00	660 000,00	20.10.2011	
3				CZ.1.06/5.2.00/07.07846	Bunarova 924-925 - rekonstrukce	BD Bunarova 924-925, Družstývo	1	1	Ukončena	136 000,00	400 000,00	136 000,00	400 000,00	136 000,00	400 000,00	20.7.2012	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.07858	Revizalžace Rochlice	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	1	1	Ukončena	33 745 000,00	39 700 000,00	43 945 000,00	51 700 000,00	32 430 632,00	38 153 685,00	20.10.2011	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.07858	Revizalžace Rochlice	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	2	2	Ukončena	10 200 000,00	12 000 000,00			9 616 243,00	11 313 228,00	20.10.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07874	Zříná 828-830, Liberec - Výměna vstupních dveří a oken	Stavební bytové družstvo SEVER	1	1	Ukončena	138 720,00	408 000,00	138 720,00	408 000,00	85 296,00	250 868,00	20.5.2012	
3				CZ.1.06/5.2.00/07.07809	Liberec-Rochlice, Dobíššova 858 - rekonstrukce výtahu	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	1	1	Ukončena	349 180,00	1 027 000,00	349 180,00	1 027 000,00	349 180,00	1 027 000,00	20.12.2012	
3				CZ.1.06/5.2.00/07.07910	Liberec-Rochlice, Háskova 977-978 rekonstrukce ložní	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	1	1	Ukončena	929 220,00	2 733 000,00	929 220,00	2 733 000,00	673 850,00	1 981 912,00	20.12.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07914	Rekonstrukce sifechy, Dobíššova 883	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	198 050,00	582 500,00	198 050,00	582 500,00	170 759,00	502 234,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07915	Výměna výtahu, Dobíššova 883	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07916	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobíššova 884	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	98 604,00	290 012,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07917	Rekonstrukce sifechy, Dobíššova 884	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	198 050,00	582 500,00	198 050,00	582 500,00	169 284,00	497 836,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07918	Výměna výtahu, Dobíššova 884	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07919	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobíššova 885	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	98 604,00	290 012,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07920	Rekonstrukce omlky, výměna oken a vstupních dveří, Háskova 938	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	813 960,00	2 394 000,00	813 960,00	2 394 000,00	813 960,00	2 394 000,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07921	Výměna výtahu, Dobíššova 885	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07922	Rekonstrukce sifechy, Háskova 938	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	200 056,00	588 400,00	200 056,00	588 400,00	166 278,00	489 053,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07923	Výměna výtahu, Seifertova 902	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.8.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07924	Rekonstrukce sifechy, Seifertova 902	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	198 050,00	582 500,00	198 050,00	582 500,00	169 284,00	497 836,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07925	Rekonstrukce sifechy, Dobíššova 885	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	200 056,00	588 400,00	200 056,00	588 400,00	169 284,00	497 836,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07926	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Háskova 938	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	100 907,00	296 787,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07927	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Seifertova 902	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	100 907,00	296 787,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07928	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Háskova 938	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	100 907,00	296 787,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07929	Rekonstrukce sifechy, Seifertova 903	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	198 050,00	582 500,00	198 050,00	582 500,00	169 284,00	497 836,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07930	Výměna výtahu, Seifertova 903	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	277 576,00	816 400,00	20.8.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07931	Výměna výtahu, Háskova 954	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07932	Rekonstrukce sifechy, Háskova 954	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	200 056,00	588 400,00	200 056,00	588 400,00	169 284,00	497 836,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07933	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobíššova 883	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	98 604,00	290 012,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07934	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Háskova 954	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	100 907,00	296 787,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07935	Výměna výtahu, Háskova 938	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07936	Výměna výtahu, Dobíššova 883	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	804 100,00	2 365 000,00	804 100,00	2 365 000,00	736 827,00	2 167 140,00	20.8.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07937	Výměna výtahu, Dobíššova 862	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	804 100,00	2 365 000,00	804 100,00	2 365 000,00	736 827,00	2 167 140,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07938	Rekonstrukce sifechy, Dobíššova 862	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	275 604,00	810 600,00	275 604,00	810 600,00	275 604,00	810 600,00	20.10.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07939	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobíššova 863	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07940	Rekonstrukce sifechy, Dobíššova 863	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	275 604,00	810 600,00	275 604,00	810 600,00	275 604,00	810 600,00	20.10.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07941	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobíššova 862	CIB Flats P10, a.s.	1	1	Ukončena	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	20.7.2012	

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40/50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etap	Stav etapy	Dotace ERDF schválené městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ZOP	Poznámka
4				CZ.1.06/5.2.0/07.07942	Rekonstrukce sítě, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	283 288,00	833 200,00	283 288,00	833 200,00	283 288,00	833 200,00	20.10.2012	
4				CZ.1.06/5.2.0/07.07943	Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.0/07.07944	Rekonstrukce omytky, výměna oken a vaskních dveří, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	1 683 714,00	4 952 100,00	1 683 714,00	4 952 100,00	1 683 714,00	4 952 100,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.0/07.07945	Výměna výtlahu, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	804 100,00	2 365 000,00	804 100,00	2 365 000,00	736 827,00	2 167 140,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.0/07.07981	Liberec-Rochlice, Ježkova 910-911 výměna dřevěných oken za plastové	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	983 960,00	2 894 000,00	983 960,00	2 894 000,00	883 497,00	2 598 521,00	20.6.2012	
4				CZ.1.06/5.2.0/07.08083	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Burianova 528	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	901 000,00	2 650 000,00	901 000,00	2 650 000,00	837 664,00	2 463 719,00	18.10.2012	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.0/07.08193	Revizalace Rochlice - ul. Haškova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	17 986 850,00	20 705 000,00	17 599 250,00	20 705 000,00	9 288 982,00	10 928 215,00	20.10.2012	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.0/07.08387	Revizalace Rochlice - kamerový systém	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	2 278 000,00	2 680 000,00	2 278 000,00	2 680 000,00	1 661 569,00	1 954 788,00	20.7.2013	
5				CZ.1.06/5.2.0/07.08466	Liberec-Rochlice, Dobřáškova 888-Rekonstrukce a izolace sférického pláště	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec		1	Ukončena	352 920,00	1 038 000,00	346 668,00	1 019 613,00	315 148,00	926 907,00	20.9.2013	
5				CZ.1.06/5.2.0/07.08477	Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 Rekonstrukce rozvodu studené, teplé a požární vody	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec		1	Ukončena	324 360,00	954 000,00	314 160	924 000	264 342	777 479	20.7.2013	
5				CZ.1.06/5.2.0/07.08679	Dobřáškova, 855, Liberec - výměna oken v bytech	Bytové družstvo Dobíša		1	Ukončena	375 360,00	1 104 000,00	375 360	1 104 000	221 127	650 374	20.9.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08830	Dobřáškova 855, Liberec - rekonstrukce lodži	Bytové družstvo Dobíša		1	Ukončena	265600	840 000	265 600	840 000	262 434	771 866	20.9.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08881	Dobřáškova 855, Liberec - rekonstrukce zadní stěny	Bytové družstvo Dobíša		1	Ukončena	379 440,00	1 116 000,00	379 440	1 116 000	379 158	1 115 173	17.10.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08892	Dobřáškova - 855, Liberec - rekonstrukce vstupní stěny	Bytové družstvo Dobíša		1	Ukončena	612000	1 800 000	612 000	1 800 000	544 379	1 601 116	20.10.2013	
5	2 300 000	b	40	CZ.1.06/5.2.0/07.08893	Dobřáškova 855, Liberec - výměna oken ve společných prostorech	Bytové družstvo Dobíša		1	Ukončena	204 000,00	600 000,00	204 000	600 000	107 816	317 107	20.9.2013	
6	11 500 000	b	40	CZ.1.06/5.2.0/07.08894	Dobřáškova 855, Liberec - rekonstrukce bilbových sítí	Bytové družstvo Dobíša		1	Zahájena	265600	840 000	265 600	840 000			20.10.2014	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08895	Dobřáškova 855, Liberec - rekonstrukce zadní stěny	Bytové družstvo Dobíša		1	Zahájena	612000	1 800 000	612 000	1 800 000			20.10.2014	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08892	Na Žitkově 807, Liberec - Výměna výtlahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	306 000	900 000	306 000	900 000	287 736	846 285	20.1.2014	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08893	Na Žitkově 808, Liberec - Výměna výtlahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	306 000	900 000	306 000	900 000	287 736	846 285	20.1.2014	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08708	Dobřáškova 859, 860, 861, Liberec - Rekonstrukce a izolace sférického pláště	Společenská vlastnická Dobřáškova 859,860,861		1	Plánována	612000	1 800 000	610 980	1 797 000			20.10.2014	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08709	Dobřáškova 859, 860, 861 - Liberec - výměna oken ve společných prostorech	Společenská vlastnická Dobřáškova 859,860,861		1	Zahájena	326 400	960 000	326 400	960 000			20.1.2014	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08717	Dobřáškova 859, 860, 861 - Liberec - výměna výtlahu	Společenská vlastnická Dobřáškova 859,860,861		1	Zahájena	2 277 150	6 697 500	2 277 150	6 697 500			20.1.2014	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08734	Rekonstrukce lodži domu Burianova 929, Liberec 6	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	340 000	1 000 000	297 102	873 630	297 102	873 630	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08735	Rekonstrukce oken výměnou za plastová - Ježkova 908-909, Liberec	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	306 000	900 000	306 979	899 939	289 261	847 829	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08736	Žitná 823-824, Liberec - Rekonstrukce a izolace sférického pláště	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	204 000	600 000	202 572	596 800	192 773	566 982	20.10.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08737	Žitná 823-824, Liberec - Rekonstrukce zadní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	342 720	1 008 000	341 292	1 003 800			20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08738	Žitná 823-824, Liberec - Rekonstrukce čelní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	387 600	1 140 000	387 317	1 139 169			20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08792	Pazdřenkova 868-869, Liberec - Rekonstrukce společných prostor	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	346800	1 020 000	346 800	1 020 000			8.12.2013	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.08808	Na Žitkově 853, Liberec - Výměna výtlahu	Společenská vlastnická Na Žitkově 853		1	Zahájena	856 800	2 520 000	856 800	2 520 000			20.7.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.08816	Rekonstrukce sítěchy a lodži na sudánskému domu Burianova 900, Liberec 6	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	340 000	1 000 000	339 985	999 957	321 648	946 024	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08817	Rekonstrukce sítěchy a výtlahu, Liberec 6 - Burianova 929	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	367 200	1 080 000	367 083	1 079 656	351 772	1 034 626	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.08820	Rekonstrukce sudáren v objektu č.p. 942,943, Liberec VI - ulice Haškova	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	272 000	800 000	254 707	749 139	250 212	735 920	20.11.2013	

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etap	Stav etapy	Dotace ERDF schválené městem	CVZ projektů schválených městem CVZ	Dotace ERDF z rozhodnutí o poskytnutí dotace	CVZ projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CVZ projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ZOP	Poznámka
6				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8821	Rekonstrukce oken výměnou za plastová - Haškova 942,943 Liberec	Okení stavební bytové družstvo		1	Ukončena	54 400	160 000	50 471	148 447	38 193	106 450	20.11.2013	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8898	Rekonstrukce fasády domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Ukončena	901 000	2 650 000			900 976	2 649 930	20.12.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8890	Rekonstrukce ložní domu Haškova 950, 951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Ukončena	488 200	1 430 000	488 200	1 430 000	488 200	1 430 000	20.9.2013	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8891	Rekonstrukce sifechy domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Ukončena	294 100	865 000	292 770	861 090	292 012	858 861	20.10.2013	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8893	Zříná 821, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Zahájena	293 760	864 000	293 760	864 000			20.7.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8894	Zříná 822, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Zahájena	293 760	864 000	293 760	864 000			20.7.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8896	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Haškova 893,894, Liberec VI-Rochlice-IV část	Okení stavební bytové družstvo		1	Zahájena	707 200	2 080 000	700 048	2 058 967			20.7.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8898	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Haškova 893,894, Liberec VI-Rochlice-II část	Okení stavební bytové družstvo		1	Zahájena	629 000	1 850 000	618 216	1 818 283			20.7.2014	
6				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8899	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Haškova 893,894, Liberec VI-Rochlice-I část	Okení stavební bytové družstvo		1	Zahájena	744 600	2 190 000	730 023	2 147 127			20.7.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/8840	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Haškova 893,894, Liberec VI-Rochlice-III část	Okení stavební bytové družstvo		1	Zahájena	673 200	1 980 000	660 131	1 941 563			20.7.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9047	Haškova 897-898, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Zahájena	734 400	2 160 000	734 400	2 160 000			20.8.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9048	U Potůčku 618, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec		1	Zahájena	367 200	1 080 000	367 200	1 080 000			20.4.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9049	U Potůčku 618, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec		1	Zahájena	367 200	1 080 000	367 200	1 080 000			20.4.2014	
7	10 000 000	b	40	CZ.1.06/5.2.0/07.0/9050	U Potůčku 617,618,19, Liberec - Výměna oken ve společných prostorech	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec		1	Zahájena	204 000	600 000	204 000	600 000			20.4.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9051	U Potůčku 617, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec		1	Zahájena	367 200	1 080 000	367 200	1 080 000			20.4.2014	
8	37 400 000	b	40	CZ.1.06/5.2.0/07.0/9091	Rekonstrukce výtahu domu Dobřáškova 854	BD Dobřáškova 854, družstvo		1	Plánována	850 000	2 500 000	850 000	2 500 000			20.7.2014	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9092	Rekonstrukce domu Na Žižkově 811, 812	Společenství Na Žižkově 811-812		1	Ukončena	979 200	2 890 000	979 199	2 879 998			4.12.2013	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9093	Rekonstrukce výtahu domu Dobřáškova 881,882	Společenství vlastníků dobřáškova 881,882		1	Plánována	748 000	2 200 000	748 000	2 200 000			20.5.2015	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9094	Rekonstrukce výtahu domu Haškova 950, 951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Plánována	748 000	2 200 000	748 000	2 200 000			20.5.2015	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9100	Rekonstrukce bytového domu v ulici Vratislavická 367	Moravec Radim		1	Plánována	324 700	955 000	324 700	955 000			20.1.2015	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9101	Rekonstrukce společných částí domu Haškova 950-951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Plánována	612 000	1 800 000	454 829	1 337 734			20.1.2015	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9102	Rekonstrukce společných částí domu Haškova 939	Společenství pro dům Haškova 939		1	Plánována	884 000	2 600 000	881 110	2 591 500			19.1.2015	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9103	Rekonstrukce fasády domu Haškova 936,937	Společenství jednotek Haškova 936-937		1	Plánována	289 000	850 000	289 000	850 000			20.12.2014	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9104	Rekonstrukce společných částí domu Dobřáškova 881-2	Společenství vlastníků dobřáškova 881,882		1	Plánována	612 000	1 800 000	325 923	958 598			20.5.2015	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9105	Rekonstrukce sifech domu Haškova 952, 953	Společenství domu Haškova 950-953		1	Ukončena	294 100	865 000	294 100	865 000	291 553	857 511	20.11.2013	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9106	Rekonstrukce a zateplení domu Dobřáškova 881,882	Společenství vlastníků dobřáškova 881,882		1	Plánována	2 108 000	6 200 000	2 108 000	6 200 000			20.2.2015	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9107	Rekonstrukce sifechy domu Dobřáškova 881,882	Společenství vlastníků Dobřáškova 881,882		1	Zahájena	294 100	865 000	294 100	865 000			20.6.2014	
7				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9114	Rekonstrukce sporní stavby domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951		1	Plánována	591 600	1 740 000	591 600	1 740 000			20.11.2014	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9118	Zříná 893-895, Liberec - Rekonstrukce objektu	Společenství vlastníků Zříná 893, 894, 895		1	Plánována	1 713 600	5 040 000	1 713 600	5 040 000			20.9.2014	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9119	Dobřáškova 859, 860, 861 - Liberec - Výměna rozvodů vody	Společenství vlastníků Dobřáškova 859,860,861		1	Plánována	510 000	1 500 000	510 000	1 500 000			20.5.2015	
8				CZ.1.06/5.2.0/07.0/9120	Na Žižkově 809-810, Liberec - Výměna výtahu, výměna TUV a SV	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Plánována	724 200	2 130 000	724 200	2 130 000			20.7.2014	

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etap	Stav etap	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ZOP	Poznámka
				CZ.1.06/5.2.00/07.09120	Na Žižkově 609-610, Liberec - Výměna výtahu, výměna TUV a SV	Stavění bytové družstvo SEVER		2	Plánována							20.10.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09121	Žižná 745-746, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavění bytové družstvo SEVER		1	Plánována	204 000	600 000	202 125	594 486			20.9.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09122	Na Žižkově 853, Liberec - Výměna rozvodny vody + kanalizace + Rekonstrukce společných prostor	Společenství vlastníků Na Žižkově 853		1	Plánována	408 000	1 200 000	408 000	1 200 000			20.10.2014	
				CZ.1.06/5.2.00/07.09123	Na Žižkově 853, Liberec - Výměna rozvodny vody + kanalizace + Rekonstrukce společných prostor	Společenství vlastníků Na Žižkově 854		2	Plánována							20.4.2015	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09123	Žižná 629-630, Liberec - Rekonstrukce lodžií a podhledů	Stavění bytové družstvo SEVER		1	Plánována	257 040	756 000	257 040	756 000			20.12.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09124	Na Žižkově 609-610, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavění bytové družstvo SEVER		1	Plánována	1 627 920	4 788 000	1 459 107	4 291 494			20.11.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09125	Žižná 683-686, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků Žižná 683, 684, 685		1	Plánována	1 020 000	3 000 000	1 020 000	3 000 000			20.4.2015	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09127	Žižná 629-630, Liberec - Rekonstrukce zadní stěny	Stavění bytové družstvo SEVER		1	Plánována	257 040	756 000	257 040	756 000			20.12.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09128	Žižná 629-630, Liberec - Rekonstrukce a izolace sférického kotle	Stavění bytové družstvo SEVER		1	Plánována	183 600	540 000	182 661	537 240			20.12.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09129	Žižná 629-630, Liberec - Rekonstrukce čerací stěny	Stavění bytové družstvo SEVER		1	Plánována	257 040	756 000	257 040	756 000			20.12.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09130	Žižná 629-630, Liberec - Rekonstrukce rekonstrukce štitových stěn	Stavění bytové družstvo SEVER		1	Plánována	122 400	360 000	122 400	360 000			20.12.2014	
					Celkem za registrované					139 188 396,00	291 201 900,00	136 709 977,86	285 140 698,26	90 191 895,00	168 334 166,00		
5					Liberec-Rochlice, Dobáňova 858 - Rekonstrukce společných prostor formou zasedání lodžií a výměny oken	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				327 080,00	962 000,00						
6					Liberec-Rochlice,Dobáňova 858 - Rekonstrukce společných prostor formou zasedání lodžií a výměny oken	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				376 720	1 108 000						
6					Liberec-Rochlice, Dobáňova 858 - Rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				605 200	1 780 000						
7					Rekonstrukce fasády domu Dobáňova 881,882	Společenství vlastníků Dobáňova 881,882				901 000	2 650 000						
					Celkem					2 210 000	6 500 000						
1					Hlasova 897-898, Liberec - Výměna výtahu,výměna lodžiových oken vč. vyzdění, rekonstrukce štitu	SBD Sever				1 003 000	2 950 000						
1					Dobáňova 859-861, Liberec- Rekonstrukce bytového domu	SBD Sever				12 920 000	38 000 000						
1					Na Žižkově 609-610, Liberec. Výměna výtahu, výměna TUV a SV	SBD Sever				680 000	2 000 000						
1					Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Háskova 950-951	Společenství pro dům Háskova 950-951				2 448 000	7 200 000						
1					BD Východ-rekonstrukce č.p. 919-920-921	Bytové družstvo Východ				510 000	1 500 000						
1					Žižná 625-626, Liberec - výměna výtahu a oprava střechy	SBD Sever				952 000	2 800 000						
1					Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Dobáňova 855	Bytové družstvo Dobáň				3 128 000	9 200 000						
4					Rekonstrukce střechy SV Žižná 816-817	Společenství vlastníků Žižná 816-817				295 000	750 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobáňova 858 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				629 000	1 850 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobáňova 858 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				629 000	1 850 000						
3					Celková rekonstrukce výtahu a šachty Burianova 918/9	Obecní stavební bytové družstvo				425 000	1 250 000						
8					Pazdlerkova 866-867, Liberec - Výměna protipožárních dveří	Stavění bytové družstvo SEVER				114 240	336 000						

Neregistrované na CRR z důvodu na straně žadatele

žadatele odsouplili od realizace projektu

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etap	Stav etap	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ZOP	Poznámka
8					Pazdřerkova 866-867, Liberec - Rekonstrukce společných prostor	Stavební bytové družstvo SEVER				444 720	1 308 000						
					Celkem					24 137 960	70 994 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobřáškova 858 - rekonstrukce lodžii a výměna oken ve společných prostorech	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				434 860	1 279 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobřáškova 856 - rekonstrukce lodžii ve společných prostorech	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				337 620	993 000						
3					Liberec-Rochlice, Hezkova 977-978 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	648 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobřáškova 888-889 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	648 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobřáškova 888-889 - rekonstrukce a izolace střechového pláště	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				409 700	1 205 000						
6					Dobřáškova 859, 860, 861, Liberec - Rekonstrukce společných prostor formou zasažení lodžii a výměnyoken	Společenská vlastnická Dobřáškova 859,860,861				489600	1 440 000						
				CZ.1.06/5.2.0/0/7.0/89/35	Celkem					2 112 420	6 213 000						
2					Revizalžace Rochlice – kamerový systém	Statutární město Liberec				2 125 000	2 600 000						Isdálitel odsouplí od realizace

ERDF 6020554 155450704,3

výzva	A,B,C	% dotace	alokace výzvy v ERDF	Požadováno z ERDF
1	b	40	42 500 000	40 481 420,00
2	a	85	100 000 000	68 782 850,00
3	b	40	17 000 000	7 359 878,00
4	b	40	15 300 000	15 102 358,00
5	b	40	2 300 000	1 963 160,00
6	b	40	11 500 000	11 239 890,00
7	b	40	10 000 000	9 892 640,00
8	b	40	37 400 000	14 921 580,00

plán	ERDF	CZV	% skutečnost	% z dotady	proplaceno	ERDF
a	66 657 850	78 421 000	26,89%	47,80%	a	54 869 475
b	72 500 546	213 236 900	73,11%	52,20%	b	35 322 120
Celkem	139 158 396	291 657 900			Celkem	90 191 595

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.7

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC – REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

Reg. číslo IPRM:	1/SV/33
------------------	---------

Nositel IPRM: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC se sídlem v: nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1		Dohoda č.: 4463 (v CES)
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 1. změna kapitoly dokumentu IPRM 11.1.5.		
Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): V souvislosti s FN JESSICA dochází k úpravě dokumentu, konkrétně kap. 11. Administrativní řízení IPRM; 11.1.5. Manažer IPRM. Úprava dokumentu umožní manažerovi IPRM vydávat potvrzení žadateli o podporu z FN JESSICA o příslušnosti k zóně IPRM pro potřeby Fondu rozvoje měst.		
Seznam příložených dokumentů: změny v dokumentu IPRM		
Datum:	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka	
Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):	

11. ADMINISTRATIVNÍ ŘÍZENÍ IPRM

11.1.5. Manažer IPRM

Manažerem IPRM byl jmenován usnesením Rady města Liberce č. 606/07 ze dne 20. listopadu.2007 Bc. Jiří Pilný, pracovník Odboru kancelář primátora. Manažer IPRM poskytuje metodickou a administrativní podporu pro činnost a dle potřeby zprostředkovává komunikaci s volenými orgány Statutárního města Liberec, kterým předkládá dokumenty k projednání, pro informaci a ke schválení. Manažer IPRM je v rámci svých kompetencí kontaktní osobou pro komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj (řídícím orgánem IOP) a s řídicími orgány dalších operačních programů a zajišťuje přenos informací a úkolů souvisejících s IPRM, za jehož přípravu, zpracování a realizaci je odpovědný. Manažer IPRM zajišťuje v rámci svých pracovních povinností dodržování principů partnerství a monitoruje kvalitu spolupráce mezi partnery, dále spolupracuje s externím zpracovatelem IPRM a informuje veřejnost o procesu tvorby a realizace IPRM. Manažer IPRM je odpovědný ŘV a voleným orgánům Statutárního města Liberec a ve funkci tajemníka ŘV a PS odpovídá mimo jiné za předložení relevantních podkladů k jednání těchto orgánů.

V realizační fázi IPRM manažer zajišťuje:

- sledování plnění harmonogramů, rozpočtu projektů a monitorovacích indikátorů,
- aktualizaci IPRM,
- monitoring a reporting IPRM,
- předkládání materiálů, týkajících se IPRM, do zastupitelstva a rady města.

Manažer IPRM rovněž zodpovídá za komunikaci navenek a zajištění dostatečné informovanosti odborné i laické veřejnosti. K tomu využívá všech dostupných možností (úřední deska, web SML, Zpravodaj liberecké radnice, tištěná periodika i zpravodajské servery aj.).

V souladu se spuštěním finančního nástroje JESSICA Manažer IPRM vydává jednotlivým žadatelům v tomto finančním nástroji **Potvrzení o umístění nemovitosti v rámci lokality IPRM**. Toto potvrzení je vydáváno pro potřeby Fondu rozvoje měst.