

## ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

### 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33		
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice		
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009		
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	4		
Monitorované období:	Začátek	1.1.2012	Konec 31.12.1012
Datum schválení zprávy v orgánech města:	19. 2. 2013		

### 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Bc. Martina Rosenbergová, primátorka
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martin Čech – manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	485 243 575, 731 683 944
E-mail:	cech.martin@magistrat.liberec.cz

## A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

### 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V průběhu roku 2012 byly vypsané výzvy č.

5. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 b s celkovou alokací 2,3 mil. Kč z ERDF.

6. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 b s celkovou alokací 11,5 mil. Kč z ERDF.

Průběžně probíhaly konzultace s jednotlivými žadateli v rámci IPRM a monitoring realizace dílčích projektů IPRM.

### 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Bez problémů

Opatření na odstranění těchto problémů:

**5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH**

Přehled výzev (za celé období realizace)				
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy (ERDF+SR)	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) <sup>1</sup>
1	b	Ukončená	50.000.000	47.625.200
2	a	Ukončená	100.000.000	68 782 850
3	b	Ukončená	20.000.000	8.658.680
4	b	Ukončená	18.000.000	17.767.480
5	b	Ukončená	2.705.882,35	2.309.600
6	b	Ukončená	13.529.411,76	13.223.400

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)					
Projekty <sup>2</sup>					
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje	
Schválené městem	-	-	-	-	
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	1	2 278 000		2 680 000,00	
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	4	53 207 906		62 597 536	
<b>Celkem</b>	<b>5</b>	<b>55 485 906</b>		<b>65 277 536</b>	

Komentář k přehledu projektů:

Z ERDF proplaceno celkem 34 302 681,- Kč.

V přípravě je ještě jeden rozsáhlý projekt na veřejná prostranství, jeho realizace bude záviset na volné alokaci a finančních možnostech města.

<sup>1</sup> Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.

<sup>2</sup> projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).

<b>Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)</b>				
<b>Projekty<sup>2</sup></b>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	31	13 203 050	2 329 950	38 832 500
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	4	8 220 078	1 450 602	24 176 700
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	51	26 248 488	4 632 084	77 201 405
<b>Celkem</b>	<b>86</b>	<b>34 468 566</b>	<b>8 412 636</b>	<b>140 210 605</b>
Komentář k přehledu projektů:				
<i>Z ERDF proplaceno celkem 27 061 241,- Kč</i>				

<b>Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)</b>				
<b>Projekty<sup>2</sup></b>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				
<b>Celkem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Komentář k přehledu projektů:				

<b>Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)</b>				
<b>Projekty<sup>2</sup></b>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				
<b>Celkem</b>	-	-	-	-
Komentář k přehledu projektů:				

<b>Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)</b>	
	Počet projektů
Zařazené do IPRM <sup>3</sup> (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)	-
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO	-
Ukončené	3

<sup>3</sup> Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.

**6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM**

<b>Předpokládané období realizace:</b>	Od:	1.2.	do:	30.3.
<b>Popis další aktivity IPRM:</b>				
Výzva č. 7 do IOP 5.2 b) vč. vyhodnocení				
<b>Předpokládané období realizace:</b>	Od:	1.7.	do:	30.8.
<b>Popis další aktivity IPRM:</b>				
Výzva č. 8 do IOP 5.2 a) vč. vyhodnocení				

**7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM**

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	
<b>Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>		
Oznámení o změně statutárního zástupce		
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>		
akceptováno		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	
<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>		

**8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM**

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
<b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>		
<b>Stav řešení podstatné změny:</b>		
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
<b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>		

**9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ**

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m <sup>2</sup>	35405	46203	47356	123000
Počet regenerovaných bytů	počet	1275	1290	1573	1822
Úspora spotřeby energie	%	20	31	24,25	9,5
Poznámka					
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů <sup>4</sup> za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
-					
-					
-					

<sup>4</sup> Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.



Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů <sup>5</sup> za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Snížení emisí CO <sub>2</sub>	t/rok	140,74	101,04	101,04	39,7
Úspora energie	GJ/rok	2280	1573,2	1573,2	706,8

## B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

### 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	6 020 544
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč <sup>6</sup> (25,21 Kč/EUR)	151777914,24
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů <sup>7</sup> za monitorované období v Kč:	72 321 520,24
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	2 868 763

<sup>5</sup> Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

<sup>6</sup> K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období.

<sup>7</sup> Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.




## C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.


Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Bc. Martina Rosenbergová
Funkce:	primátorka
Místo a datum:	Liberec 13.3.2013
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

*\* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

## D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM ( <i>viz poznámka výše</i> )	Nerelev.
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4	Ano

Datum doručení na ŘO IOP:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Příloha č. 2

### Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)										Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem			
<b>Oblast intervence/aktivita</b>												
5.2.a)	0	-	-	40 356 096	22 241 441	10 000 000	10 000 000	-	-	82 597 537	456 000	
5.2.b)	0	-	349 515	14 624 604	66 510 169	40 000 000	55 838 317	-	-	177 322 605	1 099 036	
5.2.c)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Způsobilé výdaje celkem</b>										259 920 142		
<b>IPRM celkem</b>										Nezpůsobilé výdaje celkem		
										1 555 036	261 475 178	

## Příloha č. 4

### Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)						
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č....)	Termín realizace	
MŠ Kamarád – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	5 683 018,- CF a 284 150,- SFŽP / 5 683 018	1. RMZ	2010	
MŠ Kytíčka – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	2 890 654,- CF a 170 038,- SFŽP / 3 400 770,-	1. RMZ	2011	
MŠ Klíček – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	804.191,- CF a 47.305,- SFŽP / 945 107,-	1. RMZ	2011	