

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33		
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice		
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009		
Datum ukončení realizace IPRM:	31.12.2015		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	6		
Monitorované období:	Začátek	1.1.2014	Konec 31.12.2014
Datum schválení zprávy v orgánech města:	usnesením Rady města č.198/2015 ze dne 17.3.2015		

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Tibor Batthyány, primátor
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martin Čech – manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	485 243 575, 731 683 944
E-mail:	cech.martin@magistrat.liberec.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V průběhu roku 2014 byly vypsány výzvy č.

9. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 a s celkovou alokací 37 mil. Kč z ERDF.

10. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 a s celkovou alokací 68 mil. Kč z ERDF.

Průběžně probíhaly konzultace s jednotlivými žadateli v rámci IPRM a monitoring realizace dílčích projektů IPRM.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Bez problémů

Opatření na odstranění těchto problémů:

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace)				
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy (ERDF+SR)	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) ¹
1	b	Ukončená	50.000.000	47.625.200
2	a	Ukončená	100.000.000	68 782 850
3	b	Ukončená	20.000.000	8.658.680
4	b	Ukončená	18.000.000	17.767.480
5	b	Ukončená	2.705.882.35	2.309.600
6	b	Ukončená	13.529.411.76	13.223.400
7	b	Ukončená	11.764.705.88	11.638.400
8	b	Ukončená	44.000.000	17.554.800
9	a	Ukončená	37.376.056	28.939.418.75
10	a	Kontinuální	68.313.539	

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)					
Projekty ²					
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje	
Schválené městem					
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	1	28 836 568	0	33 925 375	
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	5	54 869 475	0	64 552 327	
Celkem	6	83 706 043	0	98 477 698	
Komentář k přehledu projektů:					
<i>V přípravě ke schválení městem jsou ještě další 2 projekty.</i>					

¹ Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.

² projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	5	4 439 923,00	783 515,82	13 058 598,00
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	114	59 523 635,46	10 504 170,96	174 962 793,38
Celkem	119	63 963 558,46	11 287 686,79	188 021 391,38
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				-
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				-
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				-
Celkem				-
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)				
Projekty ²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				-
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				-
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				-
Celkem				-
Komentář k přehledu projektů:				

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)	
	Počet projektů
Zařazené do IPRM ³ (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)	
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO	
Ukončené	3

³ Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	1.1.	do:	30.8.
Popis další aktivity IPRM:				
Průběžné vyhodnocení výzvy č. 10 do IOP 5.2 a)				
Předpokládané období realizace:	Od:	1.1.	do:	31.12
Popis další aktivity IPRM:				
konzultace				

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně č.7 – změna kapitoly dokumentu IPRM 11.1.5 – FN JESSICA		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Změna v dokumentu IPRM		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Změna v dokumentu IPRM – kapitola 11.1.5. Manažer IPRM v souvislosti s FN JESSICA		

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Prodloužení doby realizace, navýšení alokace a indikátorů IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
Schváleno – dodatkem č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace IPRM ze dne 24.7.2014		
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	170356	0	170356	18307,5
Počet regenerovaných bytů	počet	2975	1256	4419	325
Úspora spotřeby energie	%	20	39	28,27	0
	Poznámka				
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁴ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

⁴ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁵ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Snížení emisí CO ₂	t/rok	95	0	0	95
Úspora energie	GJ/rok	1458	0	0	1458

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	8 057 591
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ⁶	221 744 904,32
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů ⁷ za monitorované období v Kč:	74 075 303,88
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	2 691 689,821

⁵ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

⁶ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období. 27,52 Kč/EUR

⁷ Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM


Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Tibor Batthyány
Funkce:	primátor
Místo a datum:	Liberec 2.3. -03- 2015
Podpis a razítko:	
Poznámky:	



* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	Nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4	Ano

Datum doručení na ŘO IOP:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------

Příloha č. 2

Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (Jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)										Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem			
Oblast intervence/aktivita												
5.2.a)	-	-	-	40 356 096	22 241 443	1 954 788	-	105 000 000	169 552 327	456 000		
5.2.b)	-	-	2 643 229	29 721 891	51 641 846	40 247 627	50 708 200	13 058 588	188 021 391	2 721 955		
5.2.c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Způsobilé výdaje celkem									357 573 718			
Nezpůsobilé výdaje celkem										3 177 955		
IPRM celkem										360 751 673		

Příloha č. 4

Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)						
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č....)	Termín realizace	
MŠ Kamarád – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	5 683 018,- CF a 284 150,- SFŽP / 5 683 018	1. RMZ	2010	
MŠ Kytíčka – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	2 890 654,- CF a 170 038,- SFŽP / 3 400 770,-	1. RMZ	2011	
MŠ Klíček – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	804.191,- CF a 47.305,- SFŽP / 945 107,-	1. RMZ	2011	

Wzrost číslo	Abstrakce na výzvu (každý výzvitel jeden řádek za sebou výzvu)	Aktivita	v případě aktivita b) % dotace (40-50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Přikladatel	Počet etap projektu	Stav etapy	Dotace EBDP schválená místem	CVZ projekt schválených místem CVZ	Dotace ERDF z Ročníhodnot o poskytnutí dotace	CVZ projektů s vydaným Ročníhodnotním o poskytnutí dotace	ERDF projektů připravených k přidání do jehla ale byla již přidána ZOP (v tomto případě borevné výsazky)	CVZ projektů připravených k přidání do jehla ale byla již přidána ZOP (v tomto případě borevné výsazky)	Termín plánovaného předložení ZOP	Poznámka
6				CZ.1.0865.2.0007.08621	Rekonstrukce střešního pláště příslušenství - Halšova 942,943 Liberec	Ověření stávající bytové družstvo	1	Ukončena	54 400	160 000	50 471	1 13 447	38 160,00	106 450,00	20.11.2013	
7				CZ.1.0865.2.0007.08630	Rekonstrukce střešního pláště příslušenství - Halšova 942,943 Liberec	Společenský pro dům Halšova 942,943	1	Ukončena	801 000	2 850 000		1 430 000	800 970,00	2 846 830,00	20.12.2013	
8				CZ.1.0865.2.0007.08630	Rekonstrukce ložnicí domu Halšova 860,861	Společenský pro dům Halšova 860,861	1	Ukončena	480 200	1 430 000	488 200	1 430 000	488 200,00	1 430 000,00	20.9.2013	
8				CZ.1.0865.2.0007.08631	Rekonstrukce střešního pláště domu Halšova 860,861	Společenský pro dům Halšova 860,861	1	Ukončena	284 100	865 000	282 770	861 000	282 012,00	858 861,00	20.10.2013	
7				CZ.1.0865.2.0007.08633	Žitná 621, Liberec - Výměna výzvu	Stavění bytového družstva BEVER	1	Ukončena	260 760	864 000	263 760	864 000	267 320,00	789 254,00	1.4.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08634	Žitná 622, Liberec - Výměna výzvu	Stavění bytového družstva SEVER	1	Ukončena	283 760	864 000	283 760	864 000	287 320,00	789 254,00	6.4.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08636	Rekonstrukce obvodního pláště bytového domu Halšova 860,864, Liberec - Výměna výzvu	Ověření stávající bytové družstvo	1	Ukončena	707 200	2 080 000	700 048	2 058 907	643 790,00	2 025 873,00	20.3.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08638	Rekonstrukce obvodního pláště bytového domu Halšova 860,864, Liberec - Výměna výzvu	Ověření stávající bytové družstvo	1	Ukončena	629 000	1 850 000	618 216	1 818 283	618 210,00	1 818 263,00	20.3.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08639	Rekonstrukce obvodního pláště bytového domu Halšova 860,864, Liberec - Výměna výzvu	Ověření stávající bytové družstvo	1	Ukončena	744 800	2 180 000	730 023	2 147 127	739 290,00	2 077 063,00	18.12.2013	
7				CZ.1.0865.2.0007.08640	Rekonstrukce obvodního pláště bytového domu Halšova 860,864, Liberec - Výměna výzvu	Ověření stávající bytové družstvo	1	Ukončena	673 200	1 860 000	660 131	1 841 693	611 367,62	1 788 111,26	26.5.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08642	Halšova 837-833, Liberec - Výměna výzvu	Společenský bytový družstvo SEVER	1	Ukončena	734 400	2 160 000	734 400	2 160 000	734 400,00	2 160 000,00	6.7.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08648	U Pražské 619, Liberec - Výměna výzvu	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	367 200	1 080 000	367 200	1 080 000	367 200,00	1 080 000,00	20.4.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08649	U Pražské 619, Liberec - Výměna výzvu	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	367 200	1 080 000	367 200	1 080 000	367 200,00	1 080 000,00	10.4.2014	
7	10 000 000 b		40	CZ.1.0865.2.0007.08650	U Pražské 617-619, Liberec - Výměna výzvu ve společných prostorech	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	204 000	600 000	204 000	600 000	188 274,00	464 628,00	1.1.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08651	U Pražské 617, Liberec - Výměna výzvu	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	367 200	1 080 000	367 200	1 080 000	367 200,00	1 080 000,00	16.1.2014	
8	37 400 000 b		40	CZ.1.0865.2.0007.08654	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 854	BD Dobšáňova 854, družstvo BIF	1	Ukončena	680 000	2 800 000	680 000	2 800 000	628 920,00	2 438 000,00	19.4.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08655	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	679 200	2 800 000	679 188	2 879 136	619 385,00	2 704 000,00	4.12.2013	
8				CZ.1.0865.2.0007.08656	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	748 000	2 200 000	748 000	2 200 000	748 000,00	2 200 000,00	20.6.2015	
8				CZ.1.0865.2.0007.08657	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	324 700	995 000	324 700	995 000	324 700,00	995 000,00	23.6.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08658	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	615 000	1 800 000	615 000	1 800 000	615 000,00	1 800 000,00	20.11.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08659	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	864 000	2 800 000	831 110	2 801 500	822 796,08	2 419 998,00	18.9.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08660	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	288 000	850 000	288 000	850 000	288 000,00	846 000,00	30.10.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08661	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	612 000	1 800 000	612 000	1 800 000	612 000,00	1 800 000,00	20.6.2015	
7				CZ.1.0865.2.0007.08662	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	284 100	865 000	284 100	865 000	281 653,00	857 611,00	20.11.2013	
7				CZ.1.0865.2.0007.08663	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	204 100	620 000	2 108 000	620 000	0,00	0,00	20.2.2015	
7				CZ.1.0865.2.0007.08664	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	284 100	865 000	284 100	865 000	284 100,00	865 000,00	12.4.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08665	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	680 000	1 740 000	680 000	1 740 000	680 000,00	1 740 000,00	20.10.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08666	Rekonstrukce výhledu domu Dobšáňova 851,852	Společenský bytový družstvo ještě	1	Ukončena	1 715 600	5 040 000	1 713 600	5 040 000	1 713 600,00	5 028 666,00	20.2.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08667	Dobšáňova 860, 861 - Liberec - Výměna výzvu	Společenský bytový družstvo Dobšáňova 860,860,861	1	Plánováno	810 000	1 800 000	810 000	1 800 000	0,00	0,00	20.6.2015	

Výzve číslo	Adresa na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za sebou výzvu)	Algoritmus	Algoritmus v příloze 6) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CVZ projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů propočtených + v případě že ještě propočtena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě borevně vyznačit)	CVZ projektů propočtených + v případě že ještě propočtena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě borevně vyznačit)	Termín plněního předložit ŽoP	Poznámka
8				CZ.1.0865.2.0007.08120	Na Žbivě 808-910, Liberec - Výměna výhledu, výhledu TUV a SV	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	724 200	2 130 000	724 200	2 130 000	677 862,72	1 690 008,00	14.6.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08120	Na Žbivě 808-910, Liberec - Výměna výhledu, výhledu TUV a SV	Stavění bytové družstvo SEVER	2	Ukončena	204 000	600 000	202 126	594 486	104 846,06	308 362,00	20.10.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08121	Žitná 745-748, Liberec - Rekonstrukce obvodu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	408 000	1 200 000	408 000	1 200 000	150 267,82	443 026,00	27.2.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08122	Na Žbivě 853, Liberec - Výměna výhledu výhledu + kanalizace + Rekonstrukce společného prostoru	Společenská (veštinů) Na Žbivě 854	2	Ukončena	237 040	756 000	237 040	756 000	195 146,40	573 950,00	27.12.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08124	Na Žbivě 808-910, Liberec - Rekonstrukce obvodu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	1 827 820	4 713 000	1 459 107	4 281 464	237 040,00	766 000,00	20.10.2014	
8				CZ.1.0865.2.0007.08125	Žitná 803-805, Liberec - Výměna výhledu	Společenská (veštinů) Žitná 803, 804, 805	1	Ukončena	1 020 000	3 000 000	1 020 000	3 000 000	1 132 661,74	3 352 211,00	24.8.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08127	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce společného prostoru	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	257 040	756 000	257 040	756 000	1 018 194,00	2 064 660,00	6.8.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08128	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce společného prostoru	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	183 600	540 000	182 661	537 740	235 475,32	751 398,00	20.10.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08129	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce společného prostoru	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	257 040	756 000	257 040	756 000	182 661,00	537 240,00	20.10.2014	
7				CZ.1.0865.2.0007.08130	Rekonstrukce střešních oken v ulici Halbora 950-951	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	122 400	360 000	122 400	360 000	264 744,32	749 246,00	20.10.2014	
8	87 378 069			88 CZ.1.0865.2.0007.08686	Rekonstrukce střešních oken v ulici Halbora 950-951	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	1	Začíná	26 898 416,76	33 823 375	26 898 416,76	33 823 375	122 400,00	360 000,00	20.10.2014	
6					Liberec-Rochlice, Dobříšova 699 - Rekonstrukce společného prostoru (novou sadouňí boží a výhledy oken formou saduňí boží a výhledy oken)	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	1	Ukončena	337 060,00	662 000,00	337 060,00	662 000,00	182 661,00	537 240,00	20.10.2014	
6					Liberec-Rochlice, Dobříšova 699 - Rekonstrukce společného prostoru (novou saduňí boží a výhledy oken formou saduňí boží a výhledy oken)	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	1	Ukončena	576 720	1 103 000	576 720	1 103 000	144 303 110,46	239 815 130,38	20.10.2014	
6					Liberec-Rochlice, Dobříšova 699 - Rekonstrukce hydroizolace a výhledu oken v ulici Halbora 950-951	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	1	Ukončena	605 200	1 780 000	605 200	1 780 000	144 303 110,46	239 815 130,38	20.10.2014	Naměřovací na ORR z úroveň 0m úroveň železnice
7					Rekonstrukce střešních oken v ulici Halbora 950-951	Dobříšova 851, 852			2 210 000	8 560 000	2 210 000	8 560 000				
1					Halbora 677-680, Liberec - Výměna výhledu, výhledu lodžiových oken v6. výhledu, rekonstrukce štítu	SBD Sever			1 003 000	2 660 000	1 003 000	2 660 000				
1					Dobříšova 850-851, Liberec - Rekonstrukce bytového domu	SBD Sever			12 620 000	38 000 000	12 620 000	38 000 000				
1					Na Žbivě 808-910, Liberec - Výměna výhledu, výhledu TUV a SV	SBD Sever			690 000	2 000 000	690 000	2 000 000				
1					Rekonstrukce balkonu bytového domu v ulici Halbora 950-951	Společenská pro dům Halbora 950-951			2 448 000	7 200 000	2 448 000	7 200 000				
1					BD Výměna rekonstrukce l.p.	Bytové družstvo Východ			610 000	1 800 000	610 000	1 800 000				
1					Žitná 825-828, Liberec - Výměna výhledu, výhledu TUV a SV	SBD Sever			892 000	2 600 000	892 000	2 600 000				
1					Rekonstrukce balkonu bytového domu v ulici Dobříšova 855	Bytové družstvo Dobříš			3 128 000	9 200 000	3 128 000	9 200 000				
4					Rekonstrukce střechy SV Žitná 816-817	Společenská (veštinů) Žitná 816-817			265 000	750 000	265 000	750 000				

Výzva číslo	Adresa na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivy (b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Phidkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená místem	CZV projektů schválených místem CZV	Dotace ERDF a Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů propálených + v případě že ještě propálena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů propálených + v případě že ještě propálena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plněního předložení ŽoP	Poznatky
3					Liberec-Rochlice, Doležalova 859 - rekonstrukce hydrantů a vybudování čerpadla	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				639 000	1 890 000						
3					Liberec-Rochlice, Doležalova 859 - rekonstrukce hydrantů a vybudování čerpadla	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				620 000	1 650 000						
3					Čistá rekonstrukce výtahu a šachty Burianova 87180	Obnovit a stavění bytové družstvo				435 000	1 250 000						
8					Prázdňova 806-987, Liberec - Výměna protipádání dveří	Stavění bytové družstvo SEVER				114 240	380 000						
8					Prázdňova 806-987, Liberec - Rekonstrukce společných prostor	Stavění bytové družstvo SEVER				444 720	1 306 000						
					Čelčim					24 137 990	70 874 000						
3					Liberec-Rochlice, Doležalova 859 - rekonstrukce kotel a výměna oken ve společných prostorech	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				434 630	1 270 000						
3					Liberec-Rochlice, Doležalova 859 - rekonstrukce kotel a společných prostorů	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				337 620	960 000						
3					Liberec-Rochlice, Halikova 977-079 - rekonstrukce rozvodu vody, hydrantů a společných prostorů	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	646 000						
3					Liberec-Rochlice, Doležalova 859-859 - rekonstrukce rozvodu vody, hydrantů a společných prostorů	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	646 000						
3					Liberec-Rochlice, Doležalova 859-859 - rekonstrukce a izolace střešního pásu	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				409 700	1 205 000						
8				CZ.1.08/5.2/00/07/0/8/5/5	Doležalova 859, 860, 861, Liberec - Rekonstrukce společných prostor (omnou zateplení kotel a výměny oken)	Společenská Veseláková Doležalova 859,860,861				498000	1 440 000						
					Čelčim					2 112 450	6 213 000						
2					Revitalizace Rochlice – termový systém	Stavění město Liberec				2 125 000	2 600 000						Zstatní obsahují od realizace

Suma	Dotace ERDF	CZV projektů	Dotace ERDF a Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů propálených + v případě že ještě propálena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů propálených + v případě že ještě propálena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě barevně vyznačit)
	2 125 000	2 600 000	2 125 000	2 600 000	6 213 000	6 213 000

Suma projektů vyřazených na CRR