

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO MMR ČR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	3			
Monitorované období:	Začátek	1/1/2011	Konec	31/12/2011
Datum schválení zprávy v orgánech města:	23.2.2012			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Bc. Martina Rosenbergová, primátorka
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martin Čech – manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	485 243 575, 731 683 944
E-mail:	Cech.martin@magistrat.liberec.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

ČESKÉ REPUBLIKY

 Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

29-03-2012

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V průběhu roku 2011 byla vypsána a vyhodnocena 4. výzva pro předkládání žádostí do IOP 5.2 b s celkovou alokací 18 mil. Kč (z toho 85% ERDF a 15 % státní rozpočet).

Průběžně probíhaly konzultace s jednotlivými žadateli v rámci IPRM a monitoring realizace dílčích projektů IPRM.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Největší problémy spojené s realizací IPRM jsou v současnosti ve dvou rovinách:

1. žadatelé vybraní městem chtějí změnit projekt před podáním na CRR, resp. na podobě projektu se nejsou schopni domluvit všichni vlastníci bytových jednotek v domě – dochází k velkým prodlevám mezi schválením městem a podání žádosti na CRR.
2. žadatelé svévolně mění městem schválené harmonogramy u dílčích projektů již registrovaných na CRR, čímž ohrožují finanční plány čerpání celého IPRM (v roce 2011 to bylo takto posunuto více než 40 projektů).

Opatření na odstranění těchto problémů:

1. u posledních dvou výzev města byla při výběru projektů městem dána lhůta 8 měsíců pro doručení kompletní žádosti na CRR - jinak souhlas města s projektem propadá. (nedochází ke zbytečnému vázání alokace IPRM na „nejisté“ projekty.
2. mimo vliv města – nutno koncepčně řešit ze strany MMR.

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace)			
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy
2	A	Kontinuální	100.000.000
1	B	Ukončená	42.500.000
3	B	Ukončená	17.000.000
4	B	Ukončená	15.300.000

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)				
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města	0	0	0	0
Doporučené městem	1	17 986 850	-	21 161 000
Podané na CRR	0	-	-	-
Schválené ŘO	0	-	-	-
V realizaci	1	10 200 000	-	12 000 000
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	2	34 302 681	-	40 356 096
Celkem	4	62 489 531	-	73 517 096
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)				
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města	0	0	0	0
Doporučené městem	0	0	0	0
Podané na CRR	1	901 000	159 000	2 650 000
Schválené ŘO	5	3 640 720	642 480	10 708 000
V realizaci	42	19 190 153	3 386 498	65 585 566
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	7	12 436 229	2 194 624	36 577 144
Celkem	55	36 168 102	6 382 602	115 520 710
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)				
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové

				způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města	0	0	0	0
Doporučené městem	0	0	0	0
Podané na CRR	0	0	0	0
Schválené ŘO	0	0	0	0
V realizaci	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)				
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města	0	0	0	0
Doporučené městem	0	0	0	0
Podané na CRR	0	0	0	0
Schválené ŘO	0	0	0	0
V realizaci	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Komentář k přehledu projektů:				

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)	
	Počet projektů
Zařazené do IPRM	0
Schválené ŘO	0
V realizaci	0
Ukončené	3
Celkem	3

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:		do:	
Popis další aktivity IPRM:				
V období roku 2012 nepředpokládáme vypsání další výzvy IOP 5.2, volné prostředky alokace, které vznikly vyloučením projektů na CRR či odstoupením žadatelů od realizace projektu, rozdělíme mezi projekty, které jsou v zásobníku projektů.				
Předpokládané období realizace:	Od:		do:	
Popis další aktivity IPRM:				

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně – změna statutárního zástupce (formulář oznámení o změně přílohou RMZ)		

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení podstatné změny:		
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	35405	1153	1153	38182
Počet regenerovaných bytů	počet	1275	201	201	1617
Úspora spotřeby energie	%	20	32,13	32,13	33,08
	Poznámka				
	Průměrná úspora energie bude celkem 32,44 %.				
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů ¹ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

¹ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka		Dosažená hodnota ukončených projektů ² za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Snížení emisí CO ₂	t/rok		0	0	140,74
Úspora energie	GJ/rok		0	0	2280

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	6 020 544
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ³ (24,80 Kč/EUR)	149 309 739
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v Kč:	69 539 956
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v EUR:	2 804 030

² Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena

³ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Bc. Martina Rosenbergová
Funkce:	primátorka
Místo a datum:	Liberec 22.3.2012
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	Nerelev.
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 3	Ano

Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------

Příloha č. 2

Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)										Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem			
Oblast intervence/aktivita												
5.2.a)	0	0	0	40 356 096	34 500 000	25 000 000	20 000 000	0	119 856 096	0		
5.2.b)	0	0	349 515	14 624 604	70 000 000	26 000 000	15 000 000	9 862 745	135 836 864	810 961		
5.2.c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Způsobilé výdaje celkem												255 692 960
Nezpůsobilé výdaje celkem												810 961
IPRM celkem												256 503 921

Město STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IPRM Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídlišť Rochlice
aktualizace k 31.12.2011

Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita (40;50;60)	Registrační číslo projektu	Přidávatel	Počet etap projektu	Číslo etap	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených místem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů propilovaných + v případě že ještě propilována nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě buď rovněž výše)	CZV projektů propilovaných + v případě že ještě propilována nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě buď rovněž výše)	Termín plánovaného předložení ŽoP	Poznámka
2	100 000,000	a	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	1	1	Ukončena	1 887 000,00	2 220 000,00	1 887 000,00	2 220 000,00	1 311 049,00	1 542 410,59	25.10.2011	
2		a	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	1	1	Ukončena	561 000,00	660 000,00	561 000,00	660 000,00	561 000,00	660 000,00	25.10.2011	
2		a	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	2	SUM		43 945 000,00	51 700 000,00	43 945 000,00	51 700 000,00	32 430 632,00	38 153 684,71	25.1.1900	
							10 200 000,00	12 000 000,00			0,00	0,00	25.10.2012	
1	42 500 000	b	40	1	Ukončena	39 745 000,00	39 745 000,00	39 700 000,00				38 153 684,71	25.10.2011	
				3	SUM		666 808,74	1 961 202,18	666 808,00	1 961 202,00	549 478,00	1 616 114,00	25.1.1900	
				2	Ukončena	95 644,04	281 306,00				60 531,00	178 034,00	25.11.2010	
				1	Ukončena	505 620,90	1 487 120,00				437 684,00	1 272 600,00	9.11.2010	
				3	Ukončena	65 543,90	192 776,18				56 263,00	165 485,00	25.1.2011	
1		b	40	3	SUM	442 000,00	1 300 000,00	442 000,00			401 110,00	1 179 736,00	25.1.1900	
				1	Ukončena	118 835,10	349 515,00				118 835,00	349 515,00	25.11.2010	
				3	Ukončena	301 049,60	885 440,00				269 212,00	791 800,00	25.7.2011	
				2	Ukončena	65 045,00	65 045,00				13 063,00	38 442,00	25.1.2011	
1		b	40	1	Zahájena	291 141,85	856 299,56	291 141,85			0,00	0,00	25.7.2013	
1		b	40	4	SUM	3 404 470,00	10 013 000,00	3 404 470,00			253 640,00	746 000,00	25.1.1900	
				4	Zahájena	1 232 160,00	3 624 000,00				0,00	0,00	25.1.2015	
				3	Zahájena	1 712 970,00	5 038 000,00				0,00	0,00	25.1.2014	
				2	Zahájena	205 700,00	605 000,00				0,00	0,00	25.1.2012	
				1	Ukončena	255 640,00	746 000,00				263 640,00	746 000,00	25.1.2011	
1		b	40	1	Ukončena	2 890 000,00	8 500 000,00	2 890 000,00			2 870 368,00	8 442 257,50	25.1.2012	
1		b	40	2	SUM	1 870 000,00	5 500 000,00	1 870 000,00			1 517 177,00	4 462 286,00	25.1.1900	
				1	Ukončena	1 700 000,00	5 000 000,00				0,00	0,00	25.1.2012	
				2	SUM	2 924 000,00	8 600 000,00	2 924 000,00			1 517 177,00	4 462 286,00	25.7.2011	
				1	Ukončena	2 142 000,00	6 300 000,00				2 142 000,00	6 300 000,00	25.1.1900	
				2	Ukončena	782 000,00	2 300 000,00				588 227,00	1 790 077,50	25.1.2012	
				5	SUM	2 711 794,61	7 975 866,50	2 711 794,00			1 386 062,00	4 076 652,50	25.1.1900	
				1	Ukončena	1 870 000,00	5 200 000,00				1 386 062,00	4 076 652,50	25.1.2012	
				2	Přirovnána	8 794,61	25 866,50				0,00	0,00	25.9.2012	
				3	Přirovnána	680 000,00	2 000 000,00				0,00	0,00	25.1.2013	
				4	Přirovnána	119 000,00	350 000,00				0,00	0,00	25.9.2013	
				5	Přirovnána	34 000,00	100 000,00				0,00	0,00	25.1.2014	
1		b	40	1	Přirovnána	646 000,00	1 900 000,00	646 000,00			0,00	0,00	25.10.2012	
1		b	40	2	Ukončena	1 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00			809 300,00	2 380 292,50	25.7.2012	
1		b	40	3	Ukončena	1 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00			819 197,00	2 409 402,50	25.1.2012	
1		b	40	4	Ukončena	344 000,00	1 600 000,00	344 000,00			264 113,00	776 804,00	25.7.2011	
3	17 000 000	b	40	2	SUM	1 054 000,00	3 100 000,00	1 054 000,00			0,00	0,00	25.1.1900	
				1	Přirovnána	646 000,00	1 900 000,00				0,00	0,00	10.5.2012	
				2	Přirovnána	408 000,00	1 200 000,00				0,00	0,00	25.9.2012	
4	35 300 000	b	40	1	Zahájena	204 000,00	600 000,00	204 000,00			0,00	0,00	25.3.2012	
4		b	40	2	Přirovnána	979 200,00	2 880 000,00	979 200,00			0,00	0,00	25.11.2012	
4		b	40	3	Zahájena	816 000,00	2 400 000,00	816 000,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	4	Zahájena	1 585 658,00	4 663 700,00	1 585 658,00			0,00	0,00	25.1.1900	
				2	SUM	225 250,00	662 500,00	225 250,00			0,00	0,00	25.6.2014	
				1	Přirovnána	1 360 408,00	4 001 200,00				0,00	0,00	20.10.2014	
3		b	40	1	Zahájena	136 000,00	400 000,00	136 000,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	2	Přirovnána	138 770,00	408 000,00	138 770,00			0,00	0,00	25.5.2012	
3		b	40	3	Zahájena	349 180,00	1 027 000,00	349 180,00			0,00	0,00	26.7.2012	
4		b	40	4	Zahájena	929 270,00	2 733 000,00	929 270,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	1	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	2	Zahájena	329 120,00	968 000,00	329 120,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	3	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	4	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	1	Zahájena	324 500,00	968 000,00	324 500,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	2	Zahájena	324 500,00	968 000,00	324 500,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	3	Zahájena	813 960,00	2 394 000,00	813 960,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	4	Zahájena	329 120,00	968 000,00	329 120,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	1	Zahájena	200 056,00	588 400,00	200 056,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	2	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	3	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	4	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	1	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	2	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	3	Zahájena	329 120,00	968 000,00	329 120,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	4	Zahájena	200 056,00	588 400,00	200 056,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	1	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	2	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	3	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	4	Zahájena	329 120,00	968 000,00	329 120,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	1	Zahájena	200 056,00	588 400,00	200 056,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	2	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	3	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	4	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	1	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	2	Zahájena	329 120,00	968 000,00	329 120,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	3	Zahájena	200 056,00	588 400,00	200 056,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	4	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	1	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	2	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	3	Zahájena	329 120,00	968 000,00	329 120,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	4	Zahájena	200 056,00	588 400,00	200 056,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	1	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	2	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	3	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	4	Zahájena	329 120,00	968 000,00	329 120,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	1	Zahájena	200 056,00	588 400,00	200 056,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	2	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	3	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	4	Zahájena	110 330,00	324 500,00	110 330,00			0,00	0,00	25.7.2012	
4		b	40	1	Zahájena	198 050,00	582 500,00	198 050,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	2	Zahájena	329 120,00	968 000,00	329 120,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4		b	40	3	Zahájena	200 056,0								

Příloha č. 3


Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)						
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci žádosti, v rámci oznámení č....)	Termín realizace	
MŠ Kamarád – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	5 683 018,- CF a 284 150,- SFŽP / 5 683 018	1. RMZ	2010	
MŠ Kytíčka – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	2 890 654,- CF a 170 038,- SFŽP / 3 400 770,-	1. RMZ	2011	
MŠ Klíček – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	804.191,- CF a 47.305,- SFŽP / 945 107,-	1. RMZ	2011	

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.5

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC – REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

Reg. číslo IPRM:	1/SV/33
------------------	---------

Nositel IPRM: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC se sídlem: nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1		Dohoda č.: 4463 (v CES)
Plánované změny v IPRM: 1. změna statutárního zástupce		
Novým statutárním zástupcem města je Bc. Martina Rosenbergová, primátorka		
Seznam příložených dokumentů: usnesení o volbě primátora		
Datum: <i>28.3.2012</i>	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis): Bc. Martina Rosenbergová, primátorka 	
Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis): 