

## ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

### 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33		
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice		
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009		
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	5		
Monitorované období:	Začátek	1.1.2013	Konec 31.12.2013
Datum schválení zprávy v orgánech města:	4.3.2014 usnesením Rady města č. 202/2014		

### 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martin Čech – manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	485 243 575, 731 683 944
E-mail:	cech.martin@magistrat.liberec.cz

## A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

### 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V průběhu roku 2012 byly vypsány výzvy č.

7. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 b s celkovou alokací 10 mil. Kč z ERDF.

8. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 b s celkovou alokací 44 mil. Kč (85% ERDF+ 15% SR).

Průběžně probíhaly konzultace s jednotlivými žadateli v rámci IPRM a monitoring realizace dílčích projektů IPRM.

### 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Bez problémů

Opatření na odstranění těchto problémů:

**5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH**

Přehled výzev (za celé období realizace)				
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy (ERDF+SR)	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) <sup>1</sup>
1	b	Ukončená	50.000.000	47.625.200
2	a	Ukončená	100.000.000	68 782 850
3	b	Ukončená	20.000.000	8.658.680
4	b	Ukončená	18.000.000	17.767.480
5	b	Ukončená	2.705.882,35	2.309.600
6	b	Ukončená	13.529.411,76	13.223.400
7	b	Ukončená	11.764.705,88	11.638.400
8	b	Ukončená	44.000.000	17.554.800

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)				
Projekty <sup>2</sup>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	5	54 869 475	0	64 552 327,00
Celkem	5	54 869 475	0	64 552 327,00
Komentář k přehledu projektů:				

<sup>1</sup> Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.

<sup>2</sup> projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).

<b>Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)</b>				
<b>Projekty<sup>2</sup></b>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	47	33 933 023	5 988 181	99 803 025
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	72	32 846 569	5 790 048	96 500 805
<b>Celkem</b>	<b>119</b>	<b>66 779 592</b>	<b>11 778 229</b>	<b>196 303 830</b>
Komentář k přehledu projektů:				

<b>Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)</b>				
<b>Projekty<sup>2</sup></b>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				-
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				-
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				-
<b>Celkem</b>				-
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)				
Projekty <sup>2</sup>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				-
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				-
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				-
<b>Celkem</b>				-
Komentář k přehledu projektů:				

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)	
	Počet projektů
Zařazené do IPRM <sup>3</sup> (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)	
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO	
Ukončené	3

<sup>3</sup> Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.

**6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM**

<b>Předpokládané období realizace:</b>	Od:	1.3.	do:	30.8.
Popis další aktivity IPRM:				
Výzva č. 9 do IOP 5.2 a) vč. vyhodnocení				
<b>Předpokládané období realizace:</b>	Od:	1.1.	do:	31.12
Popis další aktivity IPRM:				
konzultace				

**7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM**

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně č.6 – změna kapitoly dokumentu IPRM 11.1.3 – složení ŘV		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Změna v dokumentu IPRM		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Změna v dokumentu IPRM – kapitola 11.1.5. Manažer IPRM v souvislosti s FN JESSICA – (oznámení o změně č.7)		

**8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM**

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení podstatné změny:		
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

**9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ**

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m <sup>2</sup>	35405	123000	170356	0
Počet regenerovaných bytů	počet	1275	1110	2975	1769
Úspora spotřeby energie	%	20	9,5	26,22	37,5
	Poznámka				
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů <sup>4</sup> za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

<sup>4</sup> Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů <sup>5</sup> za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Snížení emisí CO <sub>2</sub>	t/rok	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
Úspora energie	GJ/rok	<b>1458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1458</b>

## B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

### 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	6 020 544
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč <sup>6</sup>	155 450 704,3
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů <sup>7</sup> za monitorované období v Kč:	33 801 637
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	1 309 126

<sup>5</sup> Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

<sup>6</sup> K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období. **25,82Kč/EUR**

<sup>7</sup> Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.



## C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Mgr. Martina Rosenbergová
Funkce:	primátorka
Místo a datum:	Liberec ..... 11. 03. 2014
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

*\* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

**D. PŘÍLOHY ZPRÁVY**

Příloha č.	Název přílohy:	Příloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM ( <i>viz poznámka výše</i> )	Nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4	Ano
5	Oznámení o změně č. 7	Ano

Datum doručení na ŘO IOP:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
SANCE PRO VÁS ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Příloha č. 2

### Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)										Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem			
<b>Oblast intervence/aktivita</b>												
5.2.a)	-	-	-	40 356 096	22 241 443	1 954 788	43 971 831	-	108 524 168	456 000		
5.2.b)	-	-	2 643 229	29 721 891	51 641 846	19 774 873	57 599 094	17 258 598	178 639 531	4 125 877		
5.2.c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Způsobilé výdaje celkem</b>									287 163 689			
<b>Nezpůsobilé výdaje celkem</b>										4 581 877		
<b>IPRM celkem</b>										291 745 566		

## Příloha č. 4

### Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)					
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č....)	Termín realizace
MŠ Kamarád – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	5 683 018,- CF a 284 150,- SFŽP / 5 683 018	1. RMZ	2010
MŠ Kytíčka – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	2 890 654,- CF a 170 038,- SFŽP / 3 400 770,-	1. RMZ	2011
MŠ Klíček – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	804.191,- CF a 47.305,- SFŽP / 945 107,-	1. RMZ	2011

Město Liberec

IPRM Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice

aktualizace k 1.1.2014

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v příloze akcí b) % dotace (40:50: 80)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválením městem CZV	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů připravených k předložení ŽoP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů připravených k předložení ŽoP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽoP	Podmínka
1	42 500 000		40	CZ.1.09/5.2/00/07/09/660	Žitná 823-824, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	1	Ukončena	505 020,00	666 808,00	1 861 202,00	432 084,00	1 272 000,00	4.11.2010	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/660	Žitná 823-824, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	2	Ukončena	65 844,20			60 551,00	71 213,00	20.11.2010	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/660	Žitná 823-824, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	3	Ukončena	248 735,00			56 263,00	165 480,00	20.1.2011	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/661	Hálovova 898, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	1	Ukončena	118 835,10	442 000,00	1 300 000,00	118 835,00	349 515,00	20.11.2010	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/661	Hálovova 899, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	2	Ukončena	22 115,30			19 083,00	38 421,00	20.1.2011	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/661	Hálovova 899, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	3	Ukončena	301 046,60			289 212,00	791 890,00	20.7.2011	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/662	Žitná 746-748, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	1	Ukončena	340 000,00	291 141,95	850 206,56	235 868,00	664 318,00	20.7.2013	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/662	Žitná 746-748, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	2	Ukončena	283 940,00	3 404 420,00	10 015 000,00	253 040,00	746 000,00	20.1.2011	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/662	Žitná 746-748, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	3	Začlena	1 712 820,00			205 700,00	605 000,00	20.1.2012	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/662	Žitná 746-748, Liberec, rekonstrukce objektu	Stavění bytového družstva SEVER	4	Začlena	1 232 160,00			205 700,00	605 000,00	20.1.2014	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Slatkova 804-805	BD Slatkova 804-805	1	Ukončena	2 880 000,00	2 880 000,00	8 500 000,00	2 870 398,00	8 442 280,00	20.1.2012	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bytového domu v Burianova 824-825	BD Burianova 824-825	1	Ukončena	1 700 000,00	1 870 000,00	5 500 000,00	1 571 177,00	4 462 288,00	20.7.2011	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Hálovova 840-841	Společenský vlničník U Průběhu 820-821, Liberec	2	Ukončena	170 000,00	2 824 000,00	8 600 000,00	46 899,00	137 176,00	20.1.2012	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Hálovova 840-841	Společenský vlničník U Průběhu 820-821, Liberec	1	Ukončena	782 000,00			589 227,00	6 300 000,00	20.6.2011	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bytového domu Žitná 819-819	"Společenský vlničník U Průběhu 820-821, Liberec"	2	Ukončena	1 870 000,00	2 711 794,00	7 815 887,00	1 392 836,00	4 057 063,00	20.1.2012	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bytového domu Žitná 819-819	"Společenský vlničník U Průběhu 820-821, Liberec"	1	Ukončena	187 000,00			5 872,00	17 271,00	20.1.2012	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bytového domu Žitná 819-819	"Společenský vlničník U Průběhu 820-821, Liberec"	3	Ukončena	860 000,00			506 531,00	1 495 580,00	20.9.2012	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bytového domu Žitná 819-819	"Společenský vlničník U Průběhu 820-821, Liberec"	4	Ukončena	119 000,00			119 000,00	350 000,00	20.9.2013	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bytového domu Žitná 819-819	Stavění bytového družstva SEVER	5	Plánována	34 000,00					20.1.2014	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 822	Společenský pro dům 822	1	Ukončena	646 000,00	646 000,00	1 800 000,00	660 907,00	1 732 080,00	20.10.2012	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 823	Společenský pro dům 823	1	Ukončena	1 020 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	806 300,00	2 389 280,00	20.7.2012	
1				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rekonstrukce a nástavba střešních výhledů	Stavění bytového družstva SEVER	1	Ukončena	544 000,00	544 000,00	1 800 000,00	819 197,00	2 408 403,00	20.1.2012	
3	17 000 000		40	CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Žitná 825-826, Liberec - výměna výhledů a oprava střešních výhledů	Společenský vlničník Žitná 825, 826	1	Ukončena	646 000,00	1 054 000,00	3 100 000,00	284 113,00	776 804,00	20.7.2011	
				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Žitná 825-826, Liberec - výměna výhledů a oprava střešních výhledů	Společenský vlničník Žitná 825, 826	2	Ukončena	408 000,00			515 795,00	1 517 040,00	5.5.2012	
4	15 800 000		40	CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Dobřelevo 855, Liberec - Výměna rozvodů vody a odpadů	Bytové družstvo Dobělá	1	Ukončena	204 000,00	204 000,00	600 000,00	168 117,00	464 483,00	20.9.2012	
4				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Dobřelevo 855, Liberec - Výměna rozvodů vody a odpadů	Bytové družstvo Dobělá	1	Ukončena	979 200,00	979 200,00	2 880 000,00	1 080 064,00	489 426,00	20.3.2012	
4				CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Dobřelevo 865, Liberec - Výměna rozvodů vody a odpadů	Bytové družstvo Dobělá	1	Ukončena	815 000,00	815 000,00	2 400 000,00	832 178,00	2 741 700,00	20.11.2012	
2	100 000 000		a	CZ.1.09/5.2/00/07/09/667	Rehabilitace Rochlice - ul. Burianova	BD Dobřelevo 865, družstvo STAVITELNÍ MĚSTO LIBEREC	1	Ukončena	1 887 000,00	1 887 000,00	2 220 000,00	1 311 046,00	1 562 411,00	20.10.2011	









Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě akcí b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etap	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	Dotace ERDF z rozpočnutí o poskytnutí dotace	Dotace ERDF z rozpočnutí o poskytnutí dotace	Dotace ERDF z rozpočnutí o poskytnutí dotace	ERDF projektů - příjemců + v případě že ještě propočtena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů - příjemců + v případě že ještě propočtena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánování příložen ŽOP	Poznámka
6				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/051	Rekonstrukce oken výhledu ze přístavě - Halšova 942,943 Liberec	Ověření stavební bytové družstvo	1	1	Ukončena	54 400	50 471	148 447	148 447	36 193	106 486	20.11.2013	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/049	Rekonstrukce fasády domu Halšova 950,951	Společenská pro dům Halšova 950,951	1	1	Ukončena	901 000		2 650 000	2 650 000	900 976	2 649 850	20.12.2013	
6				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/050	Rekonstrukce kčdli domu Halšova 950, 951	Společenská pro dům Halšova 950,951	1	1	Ukončena	486 200	486 200	1 430 000	1 430 000	486 200	1 429 800	20.9.2013	
6				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/051	Rekonstrukce střechy domu Halšova 950,951	Společenská pro dům Halšova 950,951	1	1	Ukončena	294 100	292 770	881 000	881 000	292 012	880 881	20.10.2013	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/053	Žlíná 821, Liberec - Výměna výhledu SEVER	Stavění bytové družstvo SEVER	1	1	Zahájena	293 700	293 700	864 000	864 000			20.7.2014	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/054	Žlíná 822, Liberec - Výměna výhledu SEVER	Stavění bytové družstvo SEVER	1	1	Zahájena	293 700	293 700	864 000	864 000			20.7.2014	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/056	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halšova 863,864, Liberec V-Rochlice-III,Žátek	Ověření stavební bytové družstvo	1	1	Zahájena	707 200	700 046	2 056 867	2 056 867			20.7.2014	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/058	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halšova 863,864, Liberec V-Rochlice-III,Žátek	Ověření stavební bytové družstvo	1	1	Zahájena	629 000	619 216	1 818 263	1 818 263			20.7.2014	
6				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/059	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halšova 864,864, Liberec V-Rochlice-III,Žátek	Ověření stavební bytové družstvo	1	1	Zahájena	744 600	730 023	2 147 127	2 147 127			20.7.2014	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/040	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halšova 863,864, Liberec V-Rochlice-III,Žátek	Ověření stavební bytové družstvo	1	1	Zahájena	673 200	660 131	1 941 565	1 941 565			20.7.2014	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/047	Halšova 897-898, Liberec - Výměna výhledu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	1	Zahájena	734 400	734 400	2 180 000	2 180 000			20.8.2014	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/048	U Potůčku 619, Liberec - Výměna výhledu	Společenská vesničků jednotek U Potůčku 617,618,618 Rochlice, Liberec	1	1	Zahájena	397 200	397 200	1 080 000	1 080 000			20.4.2014	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/049	U Potůčku 618, Liberec - Výměna výhledu	Společenská vesničků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec	1	1	Zahájena	397 200	397 200	1 080 000	1 080 000			20.4.2014	
7	10 000 000 b		40	CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/050	U Potůčku 617-618, Liberec - Výměna oken ve společných prostorech	Společenská vesničků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec	1	1	Zahájena	204 000	204 000	600 000	600 000			20.4.2014	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/051	U Potůčku 617, Liberec - Výměna výhledu	Společenská vesničků jednotek U Potůčku 617,618,618 Rochlice, Liberec	1	1	Zahájena	397 200	397 200	1 080 000	1 080 000			20.4.2014	
8	37 400 000 b		40	CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/051	Rekonstrukce výhledu domu Dobšického 854	BD Dobšického 854, družstvo Společenská Na Žibovce 811-812	1	1	Plánována	850 000	850 000	2 500 000	2 500 000			20.4.2014	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/052	Rekonstrukce výhledu domu Dobšického 851,852	Společenská vesničků Dobšického 851,852	1	1	Ukončena	979 200	979 199	2 879 966	2 879 966			20.7.2014	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/053	Rekonstrukce výhledu domu Halšova 950,951	Společenská pro dům Halšova 950,951	1	1	Plánována	748 000	748 000	2 200 000	2 200 000			4.12.2013	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/054	Rekonstrukce bytového domu v ulici Vrátilkova 397	Společenská pro dům Halšova 950,951	1	1	Plánována	748 000	748 000	2 200 000	2 200 000			20.5.2015	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/100	Rekonstrukce bytového domu v ulici Vrátilkova 397	Moravec Hladim	1	1	Plánována	324 700	324 700	965 000	965 000			20.5.2015	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/101	Rekonstrukce společných částí domu Halšova 950,951	Společenská pro dům Halšova 950,951	1	1	Plánována	612 000	454 829	1 337 734	1 337 734			20.1.2016	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/102	Rekonstrukce společných částí domu Halšova 939	Společenská pro dům Halšova 939	1	1	Plánována	884 000	881 110	2 591 500	2 591 500			20.1.2016	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/103	Rekonstrukce fasády domu Halšova 939,937	Společenská vesničků Dobšického 851,852	1	1	Plánována	298 000	298 000	890 000	890 000			20.12.2014	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/104	Rekonstrukce střechy domu Halšova 950,951	Společenská vesničků Dobšického 851,852	1	1	Plánována	612 000	325 623	969 366	969 366			20.5.2016	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/105	Rekonstrukce střechy domu Halšova 950,951	Společenská vesničků Dobšického 851,852	1	1	Plánována	294 100	294 100	865 000	865 000	291 633	857 511	20.11.2013	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/106	Rekonstrukce a zateplení domu Dobšického 851,852	Společenská vesničků Dobšického 851,852	1	1	Plánována	2 108 000	2 108 000	6 200 000	6 200 000			20.1.2016	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/107	Rekonstrukce střechy domu Dobšického 851,852	Společenská vesničků Dobšického 851,852	1	1	Zahájena	294 100	294 100	865 000	865 000			20.6.2014	
7				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/114	Rekonstrukce spodní stěny domu Žlíná 893-895, Liberec - Rekonstrukce	Rekonstrukce spodní stěny domu Halšova 950,951	1	1	Plánována	991 600	991 600	1 740 000	1 740 000			20.11.2014	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/116	Rekonstrukce výhledu domu Dobšického 850, 860, 861 - Liberec - Výměna rámců u osy	Společenská vesničků Dobšického 850,860,861	1	1	Plánována	1 713 800	1 713 600	5 040 000	5 040 000			20.6.2014	
8				CZ.1.09/5.2/0.0/07/09/119	Výměna rámců u osy	Společenská vesničků Dobšického 850,860,861	1	1	Plánována	610 000	610 000	1 500 000	1 500 000			20.5.2016	

Výzva číslo	Abstrace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v příloze s účelovými % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z rozpočtů dotace poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů propojených s v příloze je ještě byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů propojených s v příloze je ještě propojena nebyla předložena ŽOP (v tomto případě barvně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka
6				CZ.1.08/6.2/00/07/09/120	Na Žibovč 809-810, Liberec - Výměna výtahů, výměna TUV a SV SEVER	Stavění bytové družstvo	1	Plánována	724 200	2 130 000	724 200	2 130 000			20.7.2014		
6				CZ.1.08/6.2/00/07/09/120	Na Žibovč 809-810, Liberec - Výměna výtahů, výměna TUV a SV SEVER	Stavění bytové družstvo	2	Plánována							20.10.2014		
6				CZ.1.08/6.2/00/07/09/121	Žitná 745-746, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Plánována	204 000	600 000	204 125	594 496			20.8.2014		
6				CZ.1.08/6.2/00/07/09/122	Na Žibovč 853, Liberec - Výměna rozvodny vody a kanalizace a rekonstrukce společného prostor	Společenská vlastnická Na Žibovč 853	1	Plánována	408 000	1 200 000	408 000	1 200 000			20.10.2014		
7				CZ.1.08/6.2/00/07/09/123	Na Žibovč 853, Liberec - Výměna rozvodny vody a kanalizace a rekonstrukce společného prostor	Společenská vlastnická Na Žibovč 854	2	Plánována							20.4.2015		
8				CZ.1.08/6.2/00/07/09/124	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Plánována	257 040	756 000	257 040	756 000			20.12.2014		
8				CZ.1.08/6.2/00/07/09/125	Na Žibovč 809-810, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Plánována	1 627 620	4 788 000	1 489 107	4 201 494			20.11.2014		
7				CZ.1.08/6.2/00/07/09/126	Žitná 893-895, Liberec - Výměna výtahů	Společenská vlastnická Žitná 893, 894, 895	1	Plánována	1 020 000	3 000 000	1 020 000	3 000 000			20.4.2015		
7				CZ.1.08/6.2/00/07/09/127	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Plánována	257 040	756 000	257 040	756 000			20.12.2014		
7				CZ.1.08/6.2/00/07/09/128	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Plánována	183 600	540 000	182 661	537 240			20.12.2014		
7				CZ.1.08/6.2/00/07/09/129	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Plánována	257 040	756 000	257 040	756 000			20.12.2014		
7				CZ.1.08/6.2/00/07/09/130	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavění bytové družstvo SEVER	1	Plánována	122 400	300 000	122 400	300 000			20.12.2014		
5					Callcenter za ukázkové Liberec-Rochlice, Dobšická 859 - Rekonstrukce společného prostor	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec			327 050,00	982 000,00				90 191 595,00	168 334 186,00	Neregistrované na stráně žadatele	
6					Liberec-Rochlice, Dobšická 859 - Rekonstrukce společného prostor	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec			378 720	1 108 000				87 718 044,00	161 053 132,00		
7					Liberec-Rochlice, Dobšická 859 - Rekonstrukce společného prostor	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec			605 200	1 700 000							
7					Rekonstrukce fasády domu Dobšická 851,862	Společenská vlastnická Dobšická 851,862			901 000	2 650 000							
1					Callcenter				2 210 000	6 500 000							
1					Halčova 697-698, Liberec - Výměna výtahů, výměna loděpých oken vč. výtahů, rekonstrukce štítu	SSD Sewer			1 003 000	2 950 000							
1					Dobšická 656-661, Liberec - Rekonstrukce bytového domu	SSD Sewer			12 620 000	38 000 000							
1					Na Žibovč 809-810, Liberec - Výměna výtahů, výměna TUV a SV	SSD Sewer			680 000	2 000 000							
1					Rekonstrukce bytového domu v ulici Halčova 650,651	Společenská pro dom v Halčova 650,651			2 446 000	7 200 000							
1					RD Východ-rekonstrukce 2.p.	Bytové družstvo Východ			510 000	1 500 000							
1					Žitná 625-626, Liberec - Výměna výtahů a oprava afinity	SSD Sewer			962 000	2 800 000							
1					Rekonstrukce objektu bytového domu v ulici Dobšická 655	Bytové družstvo Dobšák			3 128 000	9 200 000							
4					Rekonstrukce afinity SV Žitná 616-617	Společenská vlastnická Žitná 616-617			255 000	750 000							
3					Liberec-Rochlice, Dobšická 859 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec			629 000	1 850 000							
3					Liberec-Rochlice, Dobšická 859 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec			629 000	1 850 000							
3					Callcenter rekonstrukce výtahu a latichy Burdakov 6189	Otevření stavební bytové družstvo			425 000	1 250 000							

Výzva číslo	Alokace na výzvu (třetí výplň jeden háček za celou výzvou)	Aktivita	v případě aktivy b) % dotace (40-50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválena místem	CZV projektů schválených místem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů v případě že ještě propočtena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě buď samostatně)	ERDF projektů v případě že ještě propočtena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě buď samostatně)	CZV projektů v případě že ještě propočtena nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě buď samostatně)	Termín plánování předložení ZOP	Poradníka
8					Prostředkovatel 898-887, Liberec - Výměna protipádových dveří	Stavění bytové družstvo SEVER				114 240	339 000							
8					Prostředkovatel 898-887, Liberec - Rekonstrukce společných prostor	Stavění bytové družstvo SEVER				444 720	1 308 000							
					Celkem					24 137 980	70 984 000							
3					Liberec-Rochlice, Dostávkové 858 - rekonstrukce lodží a výměna oken ve společných prostorech	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				434 880	1 279 000							
3					Liberec-Rochlice, Dostávkové 858 - rekonstrukce lodží ve společných prostorech	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				337 620	893 000							
3					Liberec-Rochlice, Hájkova 877-878 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a sanitizace	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	648 000							
3					Liberec-Rochlice, Dostávkové 858-889 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a sanitizace	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	648 000							
3					Liberec-Rochlice, Dostávkové 858-889 - rekonstrukce a izolace atšedního pláště	Stavění bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				409 700	1 205 000							
6				CZ.1.09/6.2/00/07/08/255	Dostávkové 859, 860, 861, Liberec - Rekonstrukce společných prostor formou zasedání lodží a výměny oken	Společnost výstavby Dostávkové 859,860,861				489600	1 440 000							
					Celkem					2 112 420	6 213 000							
2					Revitalizace Rochlice - kamenný systém	Stavění město Liberec				2 125 000	2 500 000							

ERDF 6020554 155450704,3

číslo	ERDF	CZV	% z celkové	prospěchová	ERDF
1	b	40	42 900 000	40 481 420,00	
2	b	85	100 000 000	68 782 850,00	
3	b	40	17 000 000	7 359 878,00	
4	b	40	15 900 000	15 102 358,00	
5	b	40	2 300 000	1 963 160,00	
6	b	40	11 500 000	11 239 890,00	
7	b	40	10 000 000	9 892 640,00	
8	b	40	37 400 000	14 921 580,00	


číslo	ERDF	CZV	% z celkové	prospěchová	ERDF
a	66 637 850	78 471 000	26,89%	47,20%	a
b	72 500 546	213 318 800	73,11%	52,79%	b
Celkem				1 308 000	3 537 130

## OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.7

### INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC – REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

Reg. číslo IPRM:	1/SV/33
------------------	---------

<b>Nositel IPRM: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC</b> se sídlem v: nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1		Dohoda č.: 4463 (v CES)
<b>Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):</b> 1. změna kapitoly dokumentu IPRM 11.1.5.		
<b>Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):</b> V souvislosti s FN JESSICA dochází k úpravě dokumentu, konkrétně kap. 11. Administrativní řízení IPRM; 11.1.5. Manažer IPRM. Úprava dokumentu umožní manažerovi IPRM vydávat potvrzení žadateli o podporu z FN JESSICA o příslušnosti k zóně IPRM pro potřeby Fondu rozvoje měst.		
<b>Seznam příložených dokumentů: změny v dokumentu IPRM</b>		
Datum:  11 -03- 2014	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka	
Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):	



## 11. ADMINISTRATIVNÍ ŘÍZENÍ IPRM

### 11.1.5. Manažer IPRM

Manažerem IPRM byl jmenován usnesením Rady města Liberce č. 606/07 ze dne 20. listopadu.2007 Bc. Jiří Pilný, pracovník Odboru kancelář primátora. Manažer IPRM poskytuje metodickou a administrativní podporu pro činnost a dle potřeby zprostředkovává komunikaci s volenými orgány Statutárního města Liberec, kterým předkládá dokumenty k projednání, pro informaci a ke schválení. Manažer IPRM je v rámci svých kompetencí kontaktní osobou pro komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj (řídícím orgánem IOP) a s řídicími orgány dalších operačních programů a zajišťuje přenos informací a úkolů souvisejících s IPRM, za jehož přípravu, zpracování a realizaci je odpovědný. Manažer IPRM zajišťuje v rámci svých pracovních povinností dodržování principů partnerství a monitoruje kvalitu spolupráce mezi partnery, dále spolupracuje s externím zpracovatelem IPRM a informuje veřejnost o procesu tvorby a realizace IPRM. Manažer IPRM je odpovědný ŘV a voleným orgánům Statutárního města Liberec a ve funkci tajemníka ŘV a PS odpovídá mimo jiné za předložení relevantních podkladů k jednání těchto orgánů.

V realizační fázi IPRM manažer zajišťuje:

- sledování plnění harmonogramů, rozpočtu projektů a monitorovacích indikátorů,
- aktualizaci IPRM,
- monitoring a reporting IPRM,
- předkládání materiálů, týkajících se IPRM, do zastupitelstva a rady města.

Manažer IPRM rovněž zodpovídá za komunikaci navenek a zajištění dostatečné informovanosti odborné i laické veřejnosti. K tomu využívá všech dostupných možností (úřední deska, web SML, Zpravodaj liberecké radnice, tištěná periodika i zpravodajské servery aj.).

V souladu se spuštěním finančního nástroje JESSICA Manažer IPRM vydává jednotlivým žadatelům v tomto finančním nástroji **Potvrzení o umístění nemovitosti v rámci lokality IPRM**. Toto potvrzení je vydáváno pro potřeby Fondu rozvoje měst.