



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 29. 3. 2012

Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice

Předkládá: Lukáš Martin, náměstek primátorky, v.r.

Zpracoval: Ing. Martin Čech, vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů,

telefon: 485 24 3575

Důvodová zpráva

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2011 je povinný dokument, který musí město v průběhu realizace IPRM každoročně **odevzdávat na RO IOP nejpozději do 31.3. následujícího roku.**

Obsahem roční monitorovací zprávy je především přehled realizovaných výzev, čerpání alokace IPRM, seznámení s problémy v průběhu realizace IPRM a aktualizace plánovaného čerpání alokace.

Kompletní znění Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2011 je uvedeno v příloze č.1.

Stav IPRM Rochlice k 31.12.2011

opatření 5.2b (regenerace bytový domů)

žadatelé 11. projektů odstoupili od realizace svých záměrů s celkovým požadavkem na dotaci 27.740.000,- Kč. (tyto prostředky byly částečně rozpuštěny v následujících výzvách);

5 projektů bylo vyřazeno na CRR jako nezpůsobilé

(2 ve stavu Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti

3 ve stavu Projektová žádost nesplnila formální náležitosti)

55 projektů je v realizaci případně již ukončeny (blíže je uvedeno v roční monitorovací zprávě).

Pozn. 15 projektů zůstává v zásobníku projektů – přičemž 10 projektů je již pravděpodobně v realizaci a nemohou tedy žádat o dotaci. Zbýlých 5 projektů počítá s přidělením dotace ve výši 9,8 mil. Kč. Z odstoupených a vyřazených projektů nám zbývá rozdělit 4,2 mil. Kč. – ty budou rozděleny dle pořadí žádostí.

V opatření 5.2.a (revitalizace veřejných prostranství)

jsou schváleny následující projekty

Název projektu	Schváleno v a dne	Usnesením č.
Revitalizace Rochlice	Zastupitelstvu města 24.6.2010	147/10
Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku	Radě města 7.6.2011	401/2011
Revitalizace Rochlice – ul. Burianova	Radě města 18.1.2011	49/2011
Revitalizace Rochlice – ul. Haškova	Radě města 17.5.2011	364/2011
Revitalizace Rochlice – kamerový systém	Radě města 14.2.2012	105/2012

v roce 2011 byly dokončeny 2 projekty

Revitalizace Rochlice – ul. Burianova, celk. výdaje 1,5 mil.; dotace 1,3 mil Kč

Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku, celk výdaje 0,7 mil., dotace 0,56 mil. Kč.

a I. etapa projektu Revitalizace Rochlice – za 38 mil. a dotace 32,4 mil. Kč.

V roce 2012 je plánována v oblasti IOP 5.2 a plánováno

II. etapa projektu Revitalizace Rochlice – za 12 mil. Kč a dotací 10,2 mil. Kč.

Revitalizace Rochlice – ul. Haškova – za 21 mil. Kč a dotací 18 mil. Kč.

Revitalizace Rochlice – kamerový systém za 2,5 mil Kč a dotací 2,1 mil Kč.

+ příprava projektové dokumentace na oblast ul. Žitné

Aktuální stav plnění indikátorů je uveden v roční monitorovací zprávě.

celkově pokud bude realizováno v současných intencích všechny závazné indikátory budou splněny.

Oznámení o změně v IPRM č. 5 je formálním oznámení změny statutárního zástupce města.

Přílohy:

1. Roční monitorovací zpráva
2. Oznámení o změně

Příloha č.1: Roční monitorovací zpráva

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO MMR ČR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	3			
Monitorované období:	Začátek	1/1/2011	Konec	31/12/2011
Datum schválení zprávy v orgánech města:	23.2.2012			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Bc. Martina Rosenbergová, primátorka
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martin Čech – manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	485 243 575, 731 683 944
E-mail:	Cech.martin@magistrat.liberec.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V průběhu roku 2011 byla vypsána a vyhodnocena 4. výzva pro předkládání žádostí do IOP 5.2 b s celkovou alokací 18 mil. Kč (z toho 85% ERDF a 15 % státní rozpočet). Průběžně probíhaly konzultace s jednotlivými žadateli v rámci IPRM a monitoring realizace dílčích projektů IPRM.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Největší problémy spojené s realizací IPRM jsou v současnosti ve dvou rovinách:

1. žadatelé vybraní městem chtějí změnit projekt před podáním na CRR, resp. na podobě projektu se nejsou schopni domluvit všichni vlastníci bytových jednotek v domě – dochází k velkým prodlevám mezi schválením městem a podání žádosti na CRR.
2. žadatelé svévolně mění městem schválené harmonogramy u dílčích projektů již registrovaných na CRR, čímž ohrožují finanční plány čerpání celého IPRM (v roce 2011 to bylo takto posunuto více než 40 projektů).

Opatření na odstranění těchto problémů:

1. u posledních dvou výzev města byla při výběru projektů městem dána lhůta 8 měsíců pro doručení kompletní žádosti na CRR - jinak souhlas města s projektem propadá. (nedochází ke zbytečnému vázání alokace IPRM na „nejisté“ projekty.
2. mimo vliv města – nutno koncepčně řešit ze strany MMR.

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace)			
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy
2	A	Kontinuální	100.000.000
1	B	Ukončená	42.500.000
3	B	Ukončená	17.000.000
4	B	Ukončená	15.300.000

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)					
Projekty					
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje

V procesu hodnocení města	0	0	0	0
Doporučené městem	1	17 986 850	-	21 161 000
Podané na CRR	0	-	-	-
Schválené ŘO	0	-	-	-
V realizaci	1	10 200 000	-	12 000 000
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	2	34 302 681	-	40 356 096
Celkem	4	62 489 531	-	73 517 096
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)				
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města	0	0	0	0
Doporučené městem	0	0	0	0
Podané na CRR	1	901 000	159 000	2 650 000
Schválené ŘO	5	3 640 720	642 480	10 708 000
V realizaci	42	19 190 153	3 386 498	65 585 566
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	7	12 436 229	2 194 624	36 577 144
Celkem	55	36 168 102	6 382 602	115 520 710
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)				
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města	0	0	0	0
Doporučené městem	0	0	0	0
Podané na CRR	0	0	0	0
Schválené ŘO	0	0	0	0

V realizaci	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)					
Projekty					
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje	
V procesu hodnocení města	0	0	0	0	
Doporučené městem	0	0	0	0	
Podané na CRR	0	0	0	0	
Schválené ŘO	0	0	0	0	
V realizaci	0	0	0	0	
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0	
Celkem	0	0	0	0	
Komentář k přehledu projektů:					

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)	
	Počet projektů
Zařazené do IPRM	0
Schválené ŘO	0
V realizaci	0
Ukončené	3
Celkem	3

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:		do:	
Popis další aktivity IPRM:				
V období roku 2012 nepředpokládáme vypsání další výzvy IOP 5.2, volné prostředky alokace, které vznikly vyloučením projektů na CRR či odstoupením žadatelů od realizace projektu, rozdělíme mezi projekty, které jsou v zásobníku projektů.				
Předpokládané období realizace:	Od:		do:	
Popis další aktivity IPRM:				

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně – změna statutárního zástupce (formulář oznámení o změně přílohou RMZ)		

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení podstatné změny:		
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	35405	1153	1153	38182
Počet regenerovaných bytů	počet	1275	201	201	1617
Úspora spotřeby energie	%	20	32,13	32,13	33,08
	Poznámka				
	Průměrná úspora energie bude celkem 32,44 %.				
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů ¹ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

¹ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka		Dosažená hodnota ukončených projektů ² za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Snížení emisí CO ₂	t/rok		0	0	140,74
Úspora energie	GJ/rok		0	0	2280

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	6 020 544
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ³ (24,80 Kč/EUR)	149 309 739
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v Kč:	69 539 956
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v EUR:	2 804 030

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

² Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena

³ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Bc. Martina Rosenbergová
Funkce:	primátorka
Místo a datum:	Liberec
Podpis a razítko:
Poznámky:	

** Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	Nerelev.
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvěch v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 3	Ano

Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------

Příloha č. 2
Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)									Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem		
Oblast intervence/aktivita											
5.2.a)	0	0	0	40 356 096	34 500 000	25 000 000	20 000 000	0	119 856 096	0	
5.2.b)	0	0	349 515	14 624 604	70 000 000	26 000 000	15 000 000	9 862 745	135 836 864	810 961	
5.2.c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Způsobilé výdaje celkem									255 692 960		
Nezpůsobilé výdaje celkem										810 961	
IPRM celkem									256 503 921		

Příloha č. 3
Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)					
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci žádosti, v rámci oznámení č....)	Termín realizace
MŠ Kamarád – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	5 683 018,- CF a 284 150,- SFŽP / 5 683 018	1. RMZ	2010
MŠ Kytička – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	2 890 654,- CF a 170 038,- SFŽP / 3 400 770,-	1. RMZ	2011
MŠ Klíček – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	804.191,- CF a 47.305,- SFŽP / 945 107,-	1. RMZ	2011

Příloha č. 2 RMZ

Město STATUÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IPRM Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice

aktualizace k 31.12.2011

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50;60)	Registrační číslo projektu	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.07795	STATUÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	1	1	Ukončena	1 887 000,00	2 220 000,00	1 887 000,00	2 220 000,00	1 311 049,00	1 542 410,59	25.10.2011	
2		a		CZ.1.06/5.2.00/07.07829	STATUÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	1	1	Ukončena	561 000,00	660 000,00	561 000,00	660 000,00	561 000,00	660 000,00	25.10.2011	
2		a		CZ.1.06/5.2.00/07.07858	STATUÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	2	SUM		43 945 000,00	51 700 000,00	43 945 000,00	51 700 000,00	32 430 632,00	38 153 684,71	25.1.1900	
							2	Plánována	10 200 000,00	12 000 000,00			0,00	0,00	25.10.2012	
							1	Ukončena	33 745 000,00	39 700 000,00			32 430 632,00	38 153 684,71	25.10.2011	
1	42 500 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06460	Stavební bytové družstvo SEVER	3	SUM		666 808,74	1 961 202,18	666 808,00	1 961 202,00	549 478,00	1 616 112,50	25.1.1900	
							2	Ukončena	95 644,04	281 306,00			60 531,00	178 032,50	25.11.2010	
							1	Ukončena	505 620,80	1 487 120,00			432 684,00	1 272 600,00	9.11.2010	
							3	Ukončena	65 543,90	192 776,18			56 263,00	165 480,00	25.1.2011	
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06461	Stavební bytové družstvo SEVER	3	SUM		442 000,00	1 300 000,00	442 000,00	1 300 000,00	401 110,00	1 179 736,00	25.1.1900	
							1	Ukončena	118 835,10	349 515,00			118 835,00	349 515,00	25.11.2010	
							3	Ukončena	301 049,60	885 440,00			269 212,00	791 800,00	25.7.2011	
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06462	Stavební bytové družstvo SEVER	2	SUM		22 115,30	65 045,00			19 068,00	38 421,00	25.1.2011	
					Společensví vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	1	Zahájena	291 141,85	856 299,56	291 141,85	856 299,56	0,00	0,00	0,00	25.7.2013	
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06477	Společensví vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	4	SUM		3 404 420,00	10 013 000,00	3 404 420,00	10 013 000,00	253 640,00	746 000,00	25.1.1900	
							4	Zahájena	1 232 160,00	3 624 000,00			0,00	0,00	25.1.2015	
							3	Zahájena	1 712 920,00	5 038 000,00			0,00	0,00	25.1.2014	
							2	Zahájena	205 700,00	605 000,00			0,00	0,00	25.1.2012	
							1	Ukončena	253 640,00	746 000,00			253 640,00	746 000,00	25.1.2011	
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06594	BD Seifertova 904-905, družstvo	1	Ukončena	2 890 000,00	8 500 000,00	2 890 000,00	8 500 000,00	2 870 368,00	8 442 257,50	25.1.2012		
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06667	BD Burianova 924-925, Družstvo	2	SUM		1 870 000,00	5 500 000,00	1 870 000,00	5 500 000,00	1 517 177,00	4 462 286,00	25.1.1900	
							2	Zahájena	170 000,00	500 000,00			0,00	0,00	25.1.2012	
							1	Ukončena	1 700 000,00	5 000 000,00			1 517 177,00	4 462 286,00	25.7.2011	
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06668	Společensví Haškova 940, 941	2	SUM		2 924 000,00	8 600 000,00	2 924 000,00	8 600 000,00	2 730 227,00	8 030 077,50	25.1.1900	
							1	Ukončena	2 142 000,00	6 300 000,00			2 142 000,00	6 300 000,00	25.6.2011	
							2	Ukončena	782 000,00	2 300 000,00			588 227,00	1 730 077,50	25.1.2012	
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07018	"Společensví Žitná 818 - 819"	5	SUM		2 711 794,61	7 975 866,50	2 711 794,00	7 975 866,00	0,00	0,00	25.1.1900	
							1	Plánována	1 870 000,00	5 500 000,00			1 386 062,00	4 076 652,50	25.1.2012	
							2	Plánována	8 794,61	25 866,50			0,00	0,00	25.9.2012	
							3	Plánována	680 000,00	2 000 000,00			0,00	0,00	25.1.2013	
							4	Plánována	119 000,00	350 000,00			0,00	0,00	25.9.2013	
							5	Plánována	34 000,00	100 000,00			0,00	0,00	25.1.2014	
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07143	Stavební bytové družstvo SEVER	1	Plánována	646 000,00	1 900 000,00	646 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	25.10.2012		
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07315	Společensví pro dům 922 Burianova Liberec	1	Ukončena	1 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	809 300,00	2 380 292,50	25.7.2012		
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07316	Společensví pro dům 923 Burianova Liberec	1	Ukončena	1 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	819 197,00	2 409 402,50	25.1.2012		
1		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07361	Stavební bytové družstvo SEVER	1	Ukončena	544 000,00	1 600 000,00	544 000,00	1 600 000,00	264 113,00	776 804,00	25.7.2011		
3	17 000 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07531	Společensví vlastníků Žitná 825, 826	2	SUM		1 054 000,00	3 100 000,00	1 054 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	25.1.1900	
							1	Plánována	646 000,00	1 900 000,00			0,00	0,00	10.5.2012	
							2	Plánována	408 000,00	1 200 000,00			0,00	0,00	25.9.2012	
4	15 900 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07766	Bytové družstvo Dobíša	1	Ukončena	204 000,00	600 000,00	204 000,00	600 000,00	166 064,00	488 422,50	25.9.2012		
4		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07767	Bytové družstvo Dobíša	1	Plánována	979 200,00	2 880 000,00	979 200,00	2 880 000,00	0,00	0,00	25.11.2012		
4		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07794	BD Dobíšaova 865, družstvo	1	Zahájena	816 000,00	2 400 000,00	816 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	25.7.2012		
3		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07814	Společensví vlastníků U Potůčku 612, 613, 614	2	SUM		1 585 658,00	4 663 700,00	1 585 658,00	4 663 700,00	0,00	0,00	25.1.1900	
							1	Plánována	225 250,00	662 500,00			0,00	0,00	25.8.2014	
							2	Plánována	1 360 408,00	4 001 200,00			0,00	0,00	20.10.2014	
3		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07848	BD Burianova 924-925, Družstvo	1	Zahájena	136 000,00	400 000,00	136 000,00	400 000,00	0,00	0,00	25.7.2012		
4		b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07874	Stavební bytové družstvo SEVER	1	Plánována	138 720,00	408 000,00	138 720,00	408 000,00	0,00	0,00	25.5.2012		

Příloha č. 2: Oznámení o změně

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.5

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC – REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

Reg. číslo IPRM:	1/SV/33
------------------	---------

Nositel IPRM: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC se sídlem: nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1	Dohoda č.: 4463 (v CES)
Plánované změny v IPRM: 1. změna statutárního zástupce	
Novým statutárním zástupcem města je Bc. Martina Rosenbergová, primátorka	
Seznam příložených dokumentů: usnesení o volbě primátora	
Datum:	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Bc. Martina Rosenbergová, primátorka
Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):



**VÝPIS USNESENÍ
ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 28. 4. 2011**



USNESENÍ Č. 72/2011

Volba primátora Statutárního města Liberec

Zastupitelstvo města po projednání
v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

v o l í

do funkce primátorky Statutárního města Liberec Martinu Rosenbergovou.

Martina Rosenbergová, v. r.
primátorka města

Bc. Jiří Šolc, v. r.
náměstek primátorky

Za správnost odpovídá:

Zuzana Škodová

Oddělení organizační, odbor kancelář tajemníka