



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013

Bod pořadu jednání:

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2012

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací

telefon: 485 243 191

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

Projednáno: Řídícím výborem IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a RM
dne 19. 3. 2013

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

1) Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2012

a ukládá

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit předmětnou zprávu poskytovateli dotace.

T: 30.4.2013

Důvodová zpráva

Řídící výbor IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ schválil formou per rollam podobu Roční zprávy o postupu realizace předmětného IPRM za rok 2012.

Tato Zpráva musí být v souladu s platnou metodikou poskytovatele dotace předložena poskytovateli dotace každý rok do konce dubna, vždy za uplynulý rok realizace IPRM. Z tohoto důvodu je nyní předkládána Zpráva za období 1.1.2012 – 31.12.2012.

V předložené Zprávě jsou zohledněny komplexní informace týkající se jak samotné implementace předmětného IPRM, tak dílčích projektů, které naplňují vizi a cíle IPRM.

Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM, radou a zastupitelstvem SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným podpisem statutárního zástupce SML.

Přílohy:

- 1) Roční zpráva o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2012

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2			
Oblast podpory:	2.1 Rozvoj regionálních center			
Registrační číslo IPRM:	SV/003			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	699 762 500,- Kč			
Datum zahájení realizace IPRM:	19/6/2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30/6/2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	4.			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2012	Konec	31/12/2012
Datum předložení zprávy:	31/3/2013			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM				
IČ	00262978			
Název:	Statutární město Liberec			
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Bc. Martina Rosenbergová primátorka			
Zhotovitel zprávy				
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Michal Vereščík, manažer IPRM			
Telefonní číslo/mobil/Fax:	485 243 191, 731 692 639			
E-mail:	verescak.michal@magistrat.liberec.cz			

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V indikativním seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM je v současné době zapojeno celkem 10 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Jedná se o následující projekty:

1. Administrativní zajištění IPRM
2. ZŠ Lesní – Úprava parteru
3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu
4. Bazén Liberec
5. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt
6. Parky Lidové sady I
7. Parky Lidové sady II
8. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady
9. Revitalizace areálu LVT
10. Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy

Ad 1. Administrativní zajištění IPRM

Projekt je ve fázi realizace.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 6 031 540,00 Kč, z toho dotace 5 126 808,81 Kč. Čerpání finančních prostředků bude probíhat v průběhu let 2010 až 2015. V červenci 2012 byla podána ŽOP a proplacena byla v listopadu 2012.

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ je svým rozsahem a komplexní povahou neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou rozvojovou aktivitou města. Úspěšná realizace schválených cílů, opatření a aktivit v souladu s pravidly a požadavky Řídícího orgánu klade na Statutární město Liberec coby nositele IPRM jako celku i žadatele u části jeho dílčích projektů velmi vysoké nároky.

Na podzim 17. října 2012 proběhla Konference k IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ pro manažery IPRM, v rámci které byli seznámeni s průběhem realizace IPRM IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a s projekty Bazén Liberec, Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, Parky Lidové sady I, Parky Lidové sady II a Centrum aktivního odpočinku.

Administrace IPRM jako celku je ze své podstaty komplexním úkolem a je nutno ji provádět v úzkém kontaktu s řízením a realizací všech dílčích projektů, včetně vypořádání se se změnami, kterým se takto rozsáhlý komplex projektů nejspíše nevyhne. Při realizaci IPRM bude třeba nadále respektovat zapojení řídicích struktur, partnerů i širší veřejnosti. Dále je třeba pokračovat v naplňování pravidel publicity, která s principem partnerství úzce souvisí, a komunikovat se širokou veřejností. Projekt Administrativní zajištění IPRM si dodržení těchto předpokladů klade za hlavní cíl.

Ad 2. ZŠ Lesní – Úprava parteru

Realizace projektu byla ukončena. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, která byla proplacena v březnu 2011.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 14 812 157,93 Kč, z toho dotace 12 590 334,17 Kč.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.

Cílem projektu bylo využití venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu došlo k odstranění stávajícího povrchu školního dvora - nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a trávníků a celkové výměně povrchu plochy školního dvora instalací ploch zeleně, zahradní dlažby, venkovního mobiliáře. Vynucenou investicí byla výměna lapolu a výškové sjednocení jednotlivých přípojek IS.

Dále byl vytvořen koridor pro přechod mezi pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna pro zásobování kuchyně a odpadové hospodářství. Návazně došlo k opravě stávajícího oplocení venkovního areálu školy s vybudováním sezení u hlavního vstupu do školy. V rámci úpravy parteru vznikl amfiteátr pro výuku v netradičním prostředí. Půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce dětí a rodičovské veřejnosti.

Ad 3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu

Realizace projektu byla ukončena. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, která byla proplacena v březnu 2011.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 26 993 362,38 Kč, z toho dotace 22 944 357,61 Kč.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.

Projekt byl realizován v územním rozsahu zahrnujícím rekonstrukci pavilonu B ZŠ Lesní. Předmětem tohoto projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků a přispět tak k vyšší jazykové vzdělanosti v rámci spádové oblasti školy. Projekt si klade také za cíl vybudovat nové učebny, které budou svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením umožňovat moderní formy výuky. Mimo jiné se počítá s využitím výpočetní a komunikační techniky, připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí. Moderní forma výuky spočívá v zapojení všech smyslů, práce ve skupinách s navozením reálných situací, více pozitivních prožitků a tím vznik většího množství synapsí a dokonalejšího zvládnutí učiva.

Partnerem projektu byla ZŠ Husova, která byla nápomocna s profesní přípravou pedagogů pro nové formy výuky a prospěšná cílům projektu bude i vzájemná výměna informací v provozní fázi.

Ad 4. Bazén Liberec

Podání (registrace) projektu proběhlo 7. února 2011 a zahájení realizace stavby bylo v srpnu 2011. Kolaudace stavby proběhla 30. srpna 2012. Pro veřejnost byl areál znovu otevřen 1.9.2012.

Předkladatel projektu bylo Statutární město Liberec.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 136 628 640,20 Kč, z toho dotace 116 134 344,17 Kč.

První žádost o platbu byla předložena k 15.12.2011 a další v druhé polovině září 2012 a třetí začátkem prosince 2012. Poslední čerpání finančních prostředků je naplánováno na 1/4 roku 2013.

Cílem projektu bylo vybudovat bazén pro výuku plavání délky 25m s šesti drahami a variabilní výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén poskytne zázemí plošně pro všechny vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Byl vybudován i rozcvičovací bazén pro připravení organismu na vlastní fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, dále klasická finská sauna pro předškolní děti umožňující saunování za snížené teploty včetně dalších specifík této skupiny občánků. V rámci projektu byla zbudována komora pro výcvik potápěčů - potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS, tak vodní záchranáře. V odstupňovaných hloubkách jsou „plošiny“ umožňující seznámení se s fyzikálními faktory dané hloubky. Průhledná konstrukce o rozměrech 4x4m a hloubkou 9m umožňuje sledovat chování a výcvik i pro ostatní frekventanty na „souši“, což je vítanou atrakcí pro návštěvníky bazénu. Toto zařízení je možno využít i pro zájmové skupiny občanů. V rámci projektu byla také instalována „vířivka“ s mořskou vodou, jež umožňuje především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových prvků uvolňujících se z mořské vody a zároveň je vhodnou doplňkovou aktivitou při etapizaci plaveckého výcviku.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Ad 5. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt

Podání (registrace) projektu proběhlo 7. února 2011 a zahájení realizace stavby v září 2011.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 367 468 946,40 Kč, z toho dotace 312 348 604,44 Kč. Čerpání finančních prostředků na realizaci stavby bylo v roce 2012 a bude pokračovat až do konce roku 2013.

První žádost o platbu byla předložena koncem ledna 2012, byla několikrát upravována a její proplacení se očekává v březnu roku 2013.

Cílem projektu byla revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu – Oblastní galerie v Liberci. Projekt sestával z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi, provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, fotoateliér aj.) Realizace projektu se řídila s respektem k jedinečné architektonické podobě objektu, zároveň však přinášela nezbytné úpravy splňující současné nároky na výstavní prostory, čímž splnila mezinárodní standardy a umožnila rozšíření nabídky kulturního využití obyvatel i návštěvníků města Liberce.

Ad 6. Parky Lidové sady I

Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2011. Závěrečná zpráva se žádostí o platbu byla předložena 9.2.2012.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 9 145 658,00 Kč, z toho dotace 7 773 809,01 Kč.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.

Předkládaný projekt řešil regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí – Liberec a Prokopa Holého – Liberec.

Park Sukovo náměstí byl doplněn komunikačním systémem s pěším chodníkem, parkové úpravy byly doplněny vybaveností a veřejným osvětlením.

Parková plocha Prokopa Holého se stala místem pro krátkodobou rekreaci obyvatel. Realizace projektu zajistila možnost pro všechny věkové kategorie návštěvníků parku. Vzniklo zde prostředí, které je vybaveno jak hracími prvky pro nejmenší, tak i pro další věkové kategorie dětí. Dospělí zde najdou místo pro odpočinek a procházky mezi upravenou původní zelení a novou výsadbou dřevin a bylin.

Ad 7. Parky Lidové sady II

Podání projektu bylo začátkem ledna 2012. Fyzická realizace je naplánována na 3/4 2012 – 2/4 2013. Čerpání finančních prostředků se předpokládá do konce srpna 2013, do kdy byla také posunuta realizace projektu.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 8 802 855,00 Kč, z toho dotace 7.482.426,02 Kč.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Cílem projektu bude kompletní revitalizace lokalit Zborovská rokle a promenáda Jezírko.

V lokalitě podél zoologické zahrady, tedy promenáda Jezírko, dojde k obnově a zpevnění cest pro pěší a cyklisty, rekonstrukci veřejného osvětlení, odvodnění, dále proběhnou parkové úpravy.

V lokalitě Zborovské budou realizovány následující úpravy: kompletní rekonstrukce sportovišť, vybudování přístupových cest pro pěší ze Zborovské i Mozartovy ulice, vybudování přístupové komunikace pro údržbu ze Zborovské ulice, zřízení veřejného osvětlení, úpravy odvodnění dna rokle a stávajícího zatrubnění.

Ad 8. **Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady**

Žádost o poskytnutí dotace byla podána v dubnu 2012. Vypsání výběrového řízení se uskutečnilo zveřejněním odůvodnění účelnosti výběrového řízení v červenci 2012. Výběrové řízení nebylo do doby podání této roční monitorovací zprávy dosud ukončeno. Z důvodu posunu termínu ukončení výběrového řízení, bude i posunut termín na zahájení stavebních prací přibližně na červen roku 2013.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů projektu je 131 998 342,80 Kč, z toho dotace 112 198 591,30 Kč. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu let 2013 a 2014.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Cílem projektu CAO je zkvalitnit zázemí pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu. Toho chce město Liberec dosáhnout nejen během hlavní sezóny, ale především v měsících mimo sezónu a chce nabídnout alternativu v čase nepříznivých klimatických podmínek.

Ad 9. **Revitalizace areálu LVT**

V září roku 2012 byla zaslána změna indikátorů v souvislosti s nerealizováním této akce.

Předkladatelem projektu mělo být Statutární město Liberec.

Předpokládané způsobilé výdaje projektu měly být 15 000 000,00 Kč, z toho dotace 12 750 000,00 Kč.

Ad 10. **Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy**

Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2011. Realizace projektu byla zahájena v polovině roku 2012 (červenec/2012), kdy 30.7.2012 Liberecký kraj uzavřel smlouvu o dílo s dodavatelem stavebních prací. V roce 2012 došlo ke změně projektu v jeho harmonogramu - prodloužení realizace projektu do 31.5.2013 (v souvislosti se stavebními pracemi).

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 10 510 223,70 Kč, z toho dotace 8 933 690,11 Kč.

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní zkoušky v místě Šamánkova 500/8, Liberec. Projektový záměr zahrnuje vestavbu půdních prostor budovy, ve kterých vzniknou prostory pro informační centrum školy, pro



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

počítačové učebny a také pro kanceláře studentských firem (vyučování ekonomických předmětů s praktickým zaměřením).

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku v jedné z největších středních škol v Libereckém kraji. Zároveň projekt přispěje k regeneraci území města Liberce, které bylo specifikováno v Integrovaném plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ jako prioritní pro rozvoj za pomoci prostředků z ROP NUTS II Severovýchod.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Do IPRM bylo v roce 2012 zapojeno celkem 10 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. V říjnu 2012 došlo k aktualizaci parametrů čerpání. IPRM a projekty v něm zařazené se postupně ukončují a probíhá jejich zdárná realizace dle harmonogramu. Aktualizované parametry čerpání tedy neohrožují naplnění IPRM a finanční čerpání je v souladu s nově nastavenými pravidly.

Již v předchozím období byly finančně ukončeny 2 projekty **ZŠ Lesní – Úprava parteru a ZŠ Lesní – Škola pro Evropu**. V roce 2012 byla ukončena realizace projektu **Parky Lidové sady I.**, kdy v únoru byla předložena závěrečná zpráva se žádostí o platbu a následně proplacena příjemci. V srpnu 2012 proběhla kolaudace **Bazénu Liberec**. V průběhu roku 2012 byly podány 2 žádosti o platbu, poslední čerpání finančních prostředků je naplánováno na ¼ roku 2013.

V září 2012 bylo zasláno oznámení o změně indikátorů v souvislosti s nerealizováním projektu **Revitalizace areálu LVT**.

Začátkem ledna 2012 byl podán projekt **Parky Lidové sady II**. Fyzická realizace je naplánována na ¾ roku 2012 – 2/4 roku 2013. Čerpání finančních prostředků se předpokládá do konce srpna, do kdy byla také posunuta realizace projektu.

V dubnu 2012 byla podána žádost o poskytnutí dotace k projektu **Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady**. V červenci 2012 bylo vypsáno výběrové řízení, které nebylo v rámci sledovaného monitorovacího období ukončeno. Zahájení stavebních prací je plánováno na duben 2013.

V polovině roku 2012 (07/2012) byla zahájena realizace projektu **Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy** a současně došlo také k prodloužení harmonogramu projektu do 31.5.2013.

Koncem ledna 2012 byla předložena první žádost o platbu u projektu **Revitalizace městských lázní na galerijní objekt**. Čerpání finančních prostředků bude pokračovat do konce roku 2013.

Dále probíhá realizace projektu **Administrativní zajištění IPRM**, kdy v červenci roku 2012 byla podána žádost o platbu a proplacena byla příjemci v listopadu 2012.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

--

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od: 1/01/2013	do: 31/12/2013
Popis dalších aktivit IPRM:		
V roce 2013 dojde k ukončení všech projektů, kromě projektu Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady . Nově nastavená pravidla finančního čerpání však realizací této akce nebudou ohrožena a budou naplněna ostatními projekty.		
Dále bude v roce 2013 pokračovat realizace projektu Administrativní zajištění IPRM s průběžným čerpáním finančních prostředků.		



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V první polovině roku 2013 dojde k finančnímu ukončení projektu Bazén Liberec.

Parky Lidové sady II. - fyzická realizace je naplánována na 3/4 roku 2012 – 2/4 roku 2013. Čerpání finančních prostředků se předpokládá do konce srpna, do kdy byla také posunuta realizace projektu.

Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady - zahájení stavebních prací plánováno na duben 2013.

Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy – realizace projektu do 31.5.2013.

Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - čerpání finančních prostředků bude pokračovat do konce roku 2013.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
-
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
-

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení nepodstatné změny:		

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:
Stav řešení nepodstatné změny:

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
31.1.2012 Změna seznamu schválených dílčích projektů		
Stav řešení podstatné změny:		
<i>Dodatek nebyl vydán</i>		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		NE
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:		-
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		NE
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:		-

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
29.2.2012 Aktualizace finančního plánu		
Stav řešení podstatné změny:		
<i>Dodatek nebyl vydán</i>		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		NE
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:		-
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		NE
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:		-

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
--	--------	-----



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Popis podstatné změny v monitorovaném období:	
28.8.2012 Změna seznamu schválených dílčích projektů	
Stav řešení podstatné změny:	
<i>Dodatek nebyl vydán</i>	
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	NE
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	-
-	
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	NE
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	-

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
28.8.2012 Změna indikátorů pro urbánní osu IPRM Změna seznamu schválených dílčích projektů Změna rozpočtu IPRM a Finančního plánu IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
<i>Dodatek nebyl vydán</i>		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	NE	
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	-	
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	NE	
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	-	

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
31.8.2012 Aktualizace finančního plánu IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
<i>Dodatek nebyl vydán</i>		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán	NE	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	-	
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	NE	
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	-	

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m ²	7 332,5	200	869	6 463,5	
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	počet	2	0	0	2	
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	3,5	1,62	1,62	4,11	
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	m ²	1 207,5	0	869	338,5	
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	7,58	0,66	2,59	4,99	
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro	m ²	4 552	0	0	4 552	

služby OSV (města)						
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m ²	1 573	0	0	1573	

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Indikátor 65.11.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem: splněno **869,0 m²** (projekt ZŠ Lesní – Škola pro Evropu – 669,0 m², projekt ZŠ Lesní- úprava parteru – 200,0 m²).

Předpoklad na další období: **6 463,5 m²** (Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - 4 552,0 m² Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy - 338,5 m², Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady – 1 573 m²).

Indikátor 52.02.13 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst.

Předpoklad na další období: **2** (projekt - Bazén Liberec).

Indikátor 65.20.00 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem: splněno 1,62 ha Parky Lidové sady I

Předpoklad na další období: **4,11 ha** (Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - 0,71 ha, projekt - Parky Lidové sady II - 3,40 ha).

Indikátor 65.11.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání: splněno 869 m² (Projekt ZŠ Lesní – Škola pro Evropu - 669 m² a projekt Úprava parteru – ZŠ Lesní - 200 m²).

Předpoklad na další období: **338,5 m²** (projekt Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy).

Indikátor 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem: splněno **2,59 ha** (Projekt Úprava parteru – ZŠ Lesní - 0,31 ha, projekt ZŠ Lesní – škola pro Evropu – 0,66 ha a projekt Parky Lidové sady I - 1,62 ha).

Předpoklad na další období: **4,99 ha** (Projekt Parky Lidové sady II - 3,4 ha, projekt Bazén Liberec - 0,1 ha, projekt Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady – 0,78 ha a projekt Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 0,71 ha).

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

-

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Nositel IPRM (Statutární město Liberec) deklaruje, že žádný navržený specifický cíl, opatření nebo aktivita IPRM nediskvalifikují ani nediskriminují obyvatelstvo města, regionu či migranty z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, znevýhodněných skupin obyvatelstva, atd.

Cílem je dynamický a trvale udržitelný rozvoj města a regionu, zlepšení kvality života a zajištění sociálních jistot, rozvoj ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.

V současnosti existující rozdíly jsou řešeny návrhem opatření, která prostřednictvím realizovaných projektů zajistí ve střednědobém výhledu dostatek pestré a dle schopností a zájmů obyvatelstva diferencované práce, dostupnost vzdělání a uplatnění pracovní síly v souladu s poptávkou na trhu práce.

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace jsou posuzovány při předložení dílčích projektů partnerů IPRM, při jejich hodnocení řídicími orgány IPRM a při jejich monitorování.

Rovné příležitosti pro muže a ženy i pro menšiny představují základní demokratickou zásadu, jejíž začlenění do všech politik se stává samozřejmostí.

Princip rovných příležitostí je podporován širokým okruhem aktivit, které lze charakterizovat jako pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví nebo menšinu, rovnost při zaměstnávání apod.

Udržitelný rozvoj:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec navazuje svými strategickými cíli, opatřeními a aktivitami na Strategii udržitelného rozvoje České republiky tím, že akcentuje vytváření podmínek pro rozvoj kvalitní vzdělanostní, volnočasové a společenské infrastruktury založené na základních cílech zvyšujících konkurenceschopnost republiky, regionu a města Liberec v evropském a světovém kontextu. IPRM se zaměřuje i na revitalizaci brownfields, veřejných prostranství a zeleně s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj.

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. IPRM je cíleně zaměřen na udržitelný rozvoj, čemuž odpovídá i nastavení strategie IPRM až na úroveň aktivit.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo město Liberec aktivní přístup k zapojení partnerů. Přístup je založen na spolupráci mezi partnery - územní samosprávy jako je Liberecký kraj a město Liberec a zástupci dalších institucí, subjektů umístěných v zóně Lidové sady a zástupci veřejnosti. Partnerství v rámci IPRM je budováno na základě zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních, vzdělávacích,



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

kulturních, společenských a dalších subjektů. Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur, aby bylo zajištěno, že se na konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i případní příjemci.

Partnerství v přípravné fázi IPRM bylo založeno na několika dílčích stupních, přičemž v každém stupni byl dodržen základní přístup města vůči partnerům. Spolupráce probíhala především na úrovni:

- Jmenování členů Řídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM
- Jednání pracovních skupin a Řídícího výboru IPRM pro doporučení projektových námětů do IPRM
- Připomínkování analytické části IPRM
- Semináře pro veřejnost a zastupitele města
- Sběru projektových námětů
- Informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek a tiskových zpráv
- Veřejného projednávání IPRM
- Prezentace IPRM v Radě a Zastupitelstvu města Liberec.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		116 499 818,50
<p>Za monitorované období (1.1.2012 - 31.12.2012) bylo podáno 5 žádostí o platbu v celkové hodnotě 116 499 818,50 Kč (739 899,14 Kč za projekt Administrativní zajištění IPRM, 37 876 218,96 Kč a 51 718 859 za projekt Bazén Liberec, 25 774 181,44 Kč Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, 390 659,99,- za projekt Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy).</p>		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		74 005 777,52,-
<p>Za monitorované období (1.1.2012 - 31.12.2012) byly proplaceny 4 žádosti o platbu v celkové hodnotě 74 005 777,52,-Kč.</p> <p>Dvě žádosti byly proplaceny projektu Bazén Liberec první ve výši 26 541 306,09 Kč, druhá ve výši 37 874 178,96 Kč, celkem tedy 64 415 485,05 Kč.</p> <p>Projektu Administrativní zajištění IPRM byla proplacena 1 žádost ve výši 739 899,14 Kč.</p> <p>Projektu Parky Lidové sady I byla proplacena 1 žádost ve výši 8 459 733,34 Kč.</p> <p>Projektu Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy byla proplacena 1 žádost ve výši 390 659,99,-</p> <p>V roce 2012 tedy došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků alokovaných pro tento rok. Alokace pro rok 2012 byla převedena v rámci žádosti o změnu Finančního plánu do dalších</p>		



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

let.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Bc. Martina Rosenbergová
Funkce v organizaci:	primátorka
Místo a datum:	Statutární město Liberec, 30. 3. 2012
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Příloha č.	Název přílohy:	Přiložen o: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	ne
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)	ano
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)	ne