

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na regionální pracoviště MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	2			
Monitorované období:	Začátek	1/1/2010	Konec	31/12/2010
Datum schválení zprávy v orgánech města:	17.2.2011			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY (v případě změny)

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Jan Korytář - primátor
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martin Čech, vedoucí oddělení dotací (manažer IPRM)
Telefonní číslo/mobil	tel.: +420 485 243 575, mobil: +420 731 683 944
E-mail:	cech.martin@magistrat.liberec.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V průběhu monitorovaného období město realizovalo výzvu č. 3 zaměřenou na regeneraci bytových domů, kdy bylo doporučeno všech 13 doručených žádostí s předpokládanou celkovou dotací 8.658.680,- Kč.

U doporučených projektů v rámci 1. výzvy na regeneraci bytových domů došlo u 7 projektů k odstoupení od realizace projektu z důvodů nemožnosti získání souhlasu vlastníků bytů.

U projektů realizovaných městem v rámci revitalizace veřejných prostranství (výzva č. 2) probíhala intenzivní příprava a v dalším monitorovacím období bude zahájena jejich realizace.

Současně s vyhodnocením výzvy č. 3 byla zahájena příprava výzvy č. 4 z důvodů nevyčerpání předpokládané alokace výzvy č.3 a uvolnění dotačních prostředků u projektů, u kterých bylo odstoupeno od jejich realizace v rámci výzvy č. 1.

12 projektů z 1. výzvy bylo předloženo na CRR a u jednoho již byly proplaceny první dotační peníze v rámci IPRM.

V rámci městských výzev byly vždy všechny předložené žádosti hodnoceny a všechny doporučeny k realizaci.

Publicita k IPRM byla v průběhu roku realizována na dvou seminářích v červnu a prosinci 2010, dále byl průběžně aktualizován web k IPRM a též vyšlo několik článků v místním bezplatném periodiku (Zpravodaji liberecké radnice).

4. POPIS CELKOVÉHO VLIVU REALIZACE IPRM V RÁMCI MĚSTA

V rámci realizace IPRM ve sledovaném období došlo k odevzdání 12 projektů na CRR. U jednoho projektu byly již proplaceny první dotační peníze.

Ve výzvě č. 2 již i ostatní velká bytová družstva začala podávat své projekty – prvotní nejistota s IPRM je nahrazována aktivní účastí při realizaci IPRM.

U projektů „pod čarou“, které se zaměřují na realizaci energeticky úsporných opatření na budovách MŠ (spoluřinancováno z OPŽP) byl dokončen projekt MŠ Kamarád - realizace úspor energie (realizace v roce 2010). V roce 2011 by mělo dojít k realizaci projektů MŠ Kytíčka - realizace úspor energie a MŠ Klíček - realizace úspor energie.

5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

1) Mezi nejzávažnější problémy, které mohou ohrozit realizaci IPRM v aktivitě 5.2b), patří v mnoha případech nemožnost doložit souhlas všech (tj. 100%) spoluvlastníků bytového domu s předložením žádosti na regeneraci bytových domů. 100% souhlas vlastníků byl jediným důvodem, proč bylo odstoupeno od realizace doporučených projektů v rámci 1. výzvy.

2) Dalším problémem je pohyb měnového kurzu Kč vůči €, neboť při přepočtu IPRM a indikátorů byl MMR stanoven kurz 28,33 Kč/€ a nyní při dlouhodobé tendenci k posilování kurzu koruny bude na realizaci projektů s ohledem na alokaci dotace v € reálně mnohem méně prostředků.

3) Avizované obavy o naplnění čerpání 13% z CZV IPRM do 31.12.2010 byly naplněny – došlo k čerpání pouze 0,135 % CZV IPRM. V roce 2011 by již mělo být dosaženo hodnoty okolo 25% čerpání CZV IPRM.

Opatření na odstranění těchto problémů:

- 1) Řešení problému zajištění souhlasu spoluvlastníků s realizací projektů v aktivitě 5.2b) spočívá ve změkčení podmínek pro žadatele a příjemce – mimo vliv města.
- 2) Tento problém musí vyřešit MMR za celý IOP 5.2 město pouze může vytvářet rezervy v alokaci čerpání.
- 3) Tento problém je způsoben zpožděním přípravy programových dokumentů a metodiky tvorby IPRM, příruček atd. Řešení tohoto problému spočívá v kvalitním monitoringu čerpání dotací na úrovni celé České republiky a přijetí odpovídajících opatření (včetně věcné a územní realokace zdrojů v rámci celého IOP) Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu. V rámci našeho IPRM bude čerpání pro rok 2011 zajištěno cca ze 2/3 realizací městského projektu v 5.2 a) a cca z 1/3 realizací projektů vlastníků bytových jednotek v 5.2 b).

6. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Aktivita 5.2 a					
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období	1		Alokace vyhlášených výzev:	100.000.000,-	
Projekty					
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
	V procesu hodnocení města	0			
	Doporučené městem	0			
	Podané na CRR	0			
	Schválené ŘO	0			
	V realizaci	0			
	Celkem	0			
Komentář k přehledu projektů:					
<i>(výzva č.2 v roce 2009) v současné době probíhá příprava výběru dodavatele a žádosti na dílčí etapy.</i>					

Aktivita 5.2 b					
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období	2		Alokace vyhlášených výzev:	70.000.000,-	
Projekty					
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
	V procesu hodnocení města	0			0
	Doporučené městem	13	7 359 878	1 298 802	21 646 700

Podané na CRR	4	3 230 000	570 000	9 500 000
Schválené ŘO	1	291 142	51 378	856 299,56
V realizaci	7	14 909 022	2631005	43850068
Celkem	25	25 790 042	4 551 185	75 853 068

Komentář k přehledu projektů:

Výzva č.1 v roce 2009 – alokace 50 mil. Kč, výzva č.3 v roce 2010 – alokace 20 mil. Kč – 7 projektů s plánovaným požadavkem na dotaci v celkové výši 25 460 000,- Kč odstoupilo od realizace.

Aktivita 5.2 c-a				
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období	0	Alokace vyhlášených výzev:		
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města				
Doporučené městem				
Podané na CRR				
Schválené ŘO				
V realizaci				
Celkem				
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b				
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období	0	Alokace vyhlášených výzev:		
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města				
Doporučené městem				
Podané na CRR				
Schválené ŘO				
V realizaci				

Celkem				
Komentář k přehledu projektů:				

7. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	1/1/2011	do:	30/5/2011
Popis další aktivity IPRM:				
Příprava a vyhlášení 4. výzvy pro projekty IOP 5.2 b) - včetně potřebné publicity a seminářů pro žadatele.				
Předpokládané období realizace:	Od:	1/1/2011	do:	31/12/2011
Popis další aktivity IPRM:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizace výběrových řízení na dodavatele na aktivity pod IOP 5.2 a), podání žádosti a realizace projektu ▪ Operativní svolávání Řídícího výboru IPRM 				

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
<p>1) V monitorovaném období proběhla 1 změna dokumentu formou Oznámení o změně v IPRM – jednalo se o upřesnění formulací z důvodů vypsání výzvy č.3</p> <p>2) Změna statutárního zástupce vlivem výsledků komunálních voleb v roce 2010 – novým primátorem se stal Mgr. Jan Korytář.</p>		
Stav řešení nepodstatné změny:		
<p>Add 1) změna byla na MMR schválena.</p> <p>Add 2) příloha usnesení zastupitelstva města</p>		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Dodatek č. 1 k dohodě o zabezpečení realizace IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
Schválen		

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP				
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota za monitorované období	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	35405	0	0
Počet regenerovaných bytů	počet	1275	0	935
Úspora spotřeby energie	%	20	0	28,41
Poznámka				
Dle připravovaného projektu na revitalizaci území dojde k naplnění indikátoru. Pro oblast zaměřující se na regenerované byty bude v roce 2011 vyhlášena další výzva s finančním objemem cca 18 mil. Kč. – i zde je předpoklad splnění plánovaného indikátoru.				
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP				
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota za monitorované období	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
-	-	-	-	-
Poznámka				

Monitorovací indikátory za jiné OP				
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota za monitorované období	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Snížení emisí CO ₂	t/rok	110,88	0	110,88
Úspora energie	GJ/rok	1680	0	1680
Poznámka				

11. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM (aktivity)

Partneři projektu IPRM jsou zapojeni v Řídícím výboru IPRM, tedy hlavním doporučujícím orgánem pro orgány města. Schůze Řídícího výboru jsou svolávány dle potřeby.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

12. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	6.020.544,-
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ¹ (25,38 Kč/EUR)	152 801 407,-
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených dílčích projektů za monitorované období v Kč:	137 601 243,-
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	5 421 641,-
Celková výše alokace ERDF po odečtení proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	152 682 572,-
Celková výše alokace ERDF po odečtení proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v EUR:	6 015 862,-
<p>V roce 2010 jsme byli nuceni oproti předpokladům zařadit další výzvu pro předkládání žádostí v oblasti intervence 5.2 b) jelikož dochází k odstupování žadatelů, které jsme vybrali v rámci 1. výzvy. Vzhledem k nevyčerpání alokace na 5.2 b) bude v roce 2011 realizována výzva č.4.</p> <p>Na výši finančního harmonogramu se promítly změny kurzu měny.</p> <p>Jak finanční, tak i časový harmonogram bude dále upravován podle výsledků výzvy</p>	

¹ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM



Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Mgr. Jan Korytář
Funkce:	primátor
Místo a datum:	V Liberci dne 22. 02. 2011
Podpis a razítko	 
Poznámky	

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nereleva ntní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	Nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn (<i>pouze pokud došlo ke změně</i>)	Nerelevantní
3	Seznam městem doporučených projektů IPRM v jednotlivých výzvách (5.2 i projektů pod čarou)	Ano

Datum doručení na RP MMR: HQ CER	Převzal (jméno a podpis): HUSKOVA' Husilova 23.2.2011
-------------------------------------	--

