



20201400995

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 7/13/0037/2

číslo smlouvy zhotovitele: PL 01/2013

uzavřené dne 16.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2013 dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba :

„Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“

mezi

1. **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: Equa bank a.s., č.ú.: 251360/6100
Zastoupeným: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zastoupeným ve věcech smluvních: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zástupce ve věcech technických: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací
Zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
- na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. Obchodní společnost: **Regionální stavební s.r.o.**
Se sídlem: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Doručovací adresa: Nám. Českých bratří 36, 460 01 Liberec
IČ: 445 65 208
DIČ: CZ44565208
Bankovní spojení: KB 54207461/0100, ČS 925222/0800
Zastoupenou: Ing. Ladislavem Drdou – jednatelem,
Václavem Hlubučkem – prokuristou
- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.128270

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany.

Článek I. **Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna, níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: 7/14/0037 (dále jen „Smlouva“) ze dne 16.10.2013.

Strana 1 (celkem 2)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Článek II. Změny a doplnění Smlouvy

2. 1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že provádění prací na stavbě "Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec" bude přerušeno v období od 19. 12. 2013 do 6. 1. 2014., od 24. 1. 2014 do 30. 1. 2014 a v období od 5. 2. 2014 do 26. 3. 2014 – celkem na 10 týdnů. Důvodem přerušování provádění prací byly nepříznivé klimatické podmínky, které nedovolily dodržení technologických postupů předepsaných pro provádění práce. Práce byly znovu zahájeny dne 26. 3. 2014. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli vč. všech dokladů do 14. 6. 2014. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány v zápisech do SD a písemným oznámením zhotovitele objednateli.
- 2.2. Znění Přílohy č. 2 Smlouvy (Časový a finanční harmonogram postupu prací) se celé nahrazuje novým zněním, které se stává nedílnou součástí Smlouvy a tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.2. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Liberec konané dne 15.4.2014 usnesením č. 362/2014.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- 3.7.1. Příloha č.2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací;

V Liberci dne13.05.2014.

V Liberci dne 14.5.2014.....

Za objednatele:



The seal of the Statutory City of Liberec, featuring a central coat of arms with a crown and two lions, surrounded by the text "STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC" and the number "3" at the bottom.

Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města

Za zhotovitele:



regionální stavební
Regionální stavební s.r.o.
Ostrovského 253/3 . 160 00 Praha 5 - Smíchov
ústředna +420 485 253 555
fax +420 484 842 001

Václav Hlubuček
prokurista

