



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 2. 2011

Bod pořadu jednání:

IPRM Rochlice - výzva č. 4 a monitorovací zpráva

Zpracoval: Ing. Martin Čech
odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů, oddělení dotací
telefon: 48 524 3575

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica

Projednáno: RM dne 8.2.2011
s ŘO IOP

Poznámka:

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

přehled výzev města realizovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice

schvaluje

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010.

Důvodová zpráva

Řídící orgán Integrovaného operačního programu (ŘO IOP) – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) povolilo městu výjimku z plnění Dohody o zabezpečení realizace IPRM, a to v ročním čerpání celkových způsobilých výdajů za IPRM v roce 2010. Na jednání na ŘO IOP dne 25.1.2011 jsme byli důrazně upozorněni, že tato výjimka byla ojedinělá a v příštích letech je nutné realizovat % plnění IPRM dle dohody.

Pro zajištění plnění IPRM v letošním roce je zapotřebí zahájit revitalizaci veřejného prostranství dle plánu a umožnit všem vlastníkům bytových domů realizovat své projekty dle možností IPRM.

Město již v minulosti vypsalo dvě výzvy pro vlastníky bytových domů (naposledy na podzim roku 2010). A i přesto, že je výzva vždy vypsána na veškeré zbývající peníze alokace, v rozpočtu IPRM je stále přes 18 mil. Kč prostředků strukturálních fondů k rozdělení mezi vlastníky bytových domů.

O připravované výzvě jsou potencionální žadatelé informováni od skončení výzvy č. 3, taktéž podmínky výzvy jsou stejné jako ve výzvě č.3.

Na základě provedených konzultací je mezi vlastníky bytových domů dostatečný potenciál k umožnění čerpání dotačních prostředků.

Realizací výzvy č. 4 v tomto termínu dojde ke zvýšení čerpání IPRM a pravděpodobnějšímu naplnění požadovaného celkového plnění IPRM v roce 2011 (min. 25 % celkových způsobilých výdajů IPRM, pokud k němu nedojde, nedočerpané prostředky propadnou).

Přehled výzev

Č.	Termín výzvy	K rozdělení v Kč	Poznámka
1	27.8.-27.10.2009	50.000.000,-	19 žádostí – rozděleno 47.625.200,- Kč
2	Od 12.12.2009 kontinuální	100.000.000,-	(městské projekty Revitalizace Rochlice)
3	1.8.-27.10.2010	20.000.000,-	13 žádostí – rozděleno 8.658.680,- Kč
4	1.-31.3.2011	18.000.000,-	

Z přijatých a městem schválených žádostí bylo u 7 projektů odstoupeno od realizace. Nyní je aktivních 25 žádostí.

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2010 je povinný dokument, který musí město v průběhu realizace IPRM každoročně odevzdávat na ŘO IOP do 31.3. následujícího roku. Tato Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM musí být před odevzdáním na ŘO IOP schválena zastupitelstvem města. Obsahem roční monitorovací zprávy je především přehled realizovaných výzev, čerpání alokace IPRM a seznámení s problémy v průběhu realizace IPRM.

Celé znění Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2010 je uvedeno v příloze č.2. (Pozn. na základě požadavku ŘO IOP může dojít k upřesnění formulací v Roční monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM.)

Přílohy:

č. 1 – Text 4. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory

č. 2 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2010

Příloha č. 1 – Text 4. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

(dále jen „Město“)

vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice

1. Identifikace výzvy

Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů
Číslo výzvy: 4

Celkový předpokládaný finanční objem dotace pro tuto výzvu:

18.000.000,- Kč - z toho 85 % ERDF a 15 % státní rozpočet.

2. Termíny výzvy

Zahájení příjmu žádostí: 01.03.2011
Ukončení příjmu žádostí: 31.03.2011

Zahájení projektů: od data uvedeného na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu
Ukončení projektů: do 30. 6. 2015

3. Specifikace výzvy (popis, definice, územní vymezení)

Oprávnění žadatelé

– vlastníci bytových domů:

- obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),
- bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),
- vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),
- další právnické a fyzické osoby vlastníci bytový dům (např. občanský zákoník).



Územní zaměření podpory

Podpora je zaměřená na oblast sídliště Rochlice (viz výčet ulic a čísel popisných):

Ulice	Seznam domů (č.p.)
Burianova	914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 969, 970, 971, 972, 1070, 1071 (celá ulice)
Dobiášova	851, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 (celá ul. bez č.p. 1017)
Dr. M. Horákové	54
Halasova	891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 (celá ulice)
Haškova	936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 974, 977, 978 (celá ulice)
Ježkova	906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 1169 (celá ulice)
Na Žižkově	99, 246, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 852, 853, 973
Pazderkova	866, 867, 868, 869, 932, 933, 934, 935, 955 (celá ulice)
Pionýrů	71, 976
Seifertova	900, 901, 902, 903, 904, 905 (celá ulice)
U Potůčku	612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
Vratislavická	28, 55, 91, 337, 367
Žitná	80, 136, 661, 662, 683, 684, 685, 745, 746, 816, 817, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830

Podporované aktivity

- Podpora je zaměřená na rekonstrukce a modernizace bytových domů (podrobné vymezení viz Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence IOP 5.2 a výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro IOP 5.2).

Forma podpory

- dotace (na poskytnutí není právní nárok)

Typ podpory

- individuální projekty

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových výdajů projektu: není stanovena

Maximální výše celkových výdajů je omezena jen u budování sociálních bytů, kde nesmí přesáhnout 15 000,- Kč na 1m² plochy bytu.

Výše podpory

40 % celkových způsobilých výdajů projektu (z toho 85% z ERDF, 15% státní rozpočet)

4. Způsobilé výdaje projektu

Podrobnější informace o způsobilých i nezpůsobilých výdajích jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence IOP 5.2.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Počáteční datum pro způsobilost výdajů

Den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu, kde je uvedeno, že předložený projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti. **Před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce a nesmí být uzavřeny smlouvy s dodavateli nebo vystavené objednávky.**

5. Předložení žádosti o dotaci

Žádost o dotaci bude nejprve předložena ve stanoveném termínu na Město. Po schválení (výběru) žádosti příslušným orgánem vystaví Město žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami.

Kompletní žádost včetně příloh a potvrzení od Města žadatel následně předloží dle příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence IOP 5.2 na místě příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR (pro NUTS II Severovýchod pobočka v Hradci Králové – adresa: U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové).

Forma žádosti o dotaci na Město

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování elektronické žádosti je uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 „Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR je nutné každou z příloh předepsaných v aplikaci Benefit7 označit jako doloženou, nebo jako nedoloženou v případě, že příloha není pro projekt relevantní. (V aplikaci Benefit7 není nutné u příloh vyplňovat kolonku počet stránek).

Po finálním uložení žádosti v aplikaci Benefit7 žadatel tuto žádost vytiskne a předloží na Město.

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněnou. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, žádost a přílohu podepíše osoba oprávněná jednat jménem žadatele.

V případě, že bytový dům má více vlastníků, bude součástí žádosti předkládané na CRR i souhlas všech vlastníků nemovitosti s realizací projektu.

Žádost musí být na Město doručena v zalepené obálce, na které bude umístěn štítek vygenerovaný při finálním uložení žádosti v aplikaci BENEFIT7.

Přijem žádostí Městem

Žádosti přijímá město v termínu výzvy ode dne vyhlášení Výzvy k předkládání projektů prostřednictvím podatelny (v úředních hodinách Magistrátu města Liberec PO, ST: 8.00 – 17.00 hodin; ÚT, ČT: 8.00 – 16.00 hodin; PÁ: 8.00 – 14.00 hodin) nebo poštou na adrese:

Magistrát města Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1.

Přijem žádostí bude ukončen **31.03.2011 v 16.00 hodin.**

Rozhodným okamžikem je doručení žádosti na Magistrát města Liberec. Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny Magistrátu města Liberec s datem doručení.

6. Posuzování žádosti

Žádosti budou posuzovat kvalifikovaní hodnotitelé (pracovníci Magistrátu města Liberec, popř. externí spolupracovníci). Výběr žádostí bude provádět hodnotící komise (Řídící výbor IPRM) a na jeho doporučení schvalovat Rada města Liberce.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Orientační harmonogram hodnocení žádosti

Aktivita	Počet pracovních dnů od ukončení předchozí aktivity	Počet pracovních dnů od ukončení výzvy
Ukončení výzvy	začátek procesu	
Kontrola formální úplnosti a souladu s IPRM	10	10
Kvalitativní hodnocení žádostí	10	20
Schválení Řídicím výborem IPRM	5	25
Projednání Radou města Liberec	10	35
Oznámení výsledku žadatelům a vrácení žádostí	5	40

Fáze posuzování žádosti

- Hodnocení formální úplnosti
- Hodnocení věcné přijatelnosti
- Kvalitativní hodnocení žádostí
- Výběr projektů

Hodnocení formální úplnosti

Po přijetí žádosti provede Město kontrolu formálních náležitostí, při které se zjišťuje, zda:

- Žádost byla doručena na určené místo ve stanoveném termínu,
- Žádost byla podána v předepsané formě a podobě.

Formální úplnost bude hodnocena systémem ANO/NE. V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván Městem k doplnění chybějících podkladů nebo k opravě údajů. Lhůta pro doplnění je 3 pracovní dny. Po tuto dobu bude hodnocení projektu zastaveno.

V případě, že ani po vypršení stanovené lhůty na doplnění nesplňuje žádost všechny formální náležitosti, je projekt vyřazen z dalšího procesu hodnocení. O vyřazení informuje žadatele Město písemně.

Hodnocení věcné přijatelnosti

Jestliže projekt nesplní některé z následujících kritérií přijatelnosti, bude žádost žadateli vrácena a bude vyřazena z dalšího hodnocení. O vyřazení je žadatel informován písemně s uvedením kritérií přijatelnosti, které projekt nesplňuje, a odůvodněním.

Kritéria přijatelnosti:

- záměr projektu je v souladu s Výzvou na předkládání projektů v rámci IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice
- záměr je v souladu s podmínkami IOP 5.2b)



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Kvalitativní hodnocení žádostí

Hodnotící komise stanovená městem provede kvalitativní hodnocení žádostí dle stanovených hodnotících kritérií zohledňujících naplnění indikátorů (monitorovacích ukazatelů IPRM) a návaznost na proces revitalizace veřejných prostranství.

Kritéria hodnocení projektů a jejich specifikace	Bodové hodnocení
1. Hodnocení žadatele	max. 10 bodů
<ul style="list-style-type: none"> Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů 	Ano - 10 b, Ne - 0 b
2. Kvalita projektu	max. 50 bodů
<ul style="list-style-type: none"> úspora energie - dosažená úspora energie činí méně než 20 % (dle průkazu energetické náročnosti budovy) Předpokládaná celková dotace na bytovou jednotku v Kč 	Ano - 0 b, Ne - 10 b 80 tis. a více - 0 b 60 – 79 tis. - 10 b 40 – 59 tis. - 20 b 20 – 39 tis. - 30 b 0 – 19 tis. - 40 b
3. Horizontální kritéria	max. 20 bodů
<ul style="list-style-type: none"> Realizace projektu nemá negativní vliv na princip rovných příležitostí. Realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. 	Ano - 10 b, Ne - 0 b Ano - 10 b, Ne - 0 b
Celkem	max. 80 bodů

Pro splnění přijatelnosti žádosti je potřeba získat alespoň 40 bodů.

Při rovnosti bodů bude pořadí projektů, doporučených k podpoře, stanoveno dle data příjmu žádosti na Město.

Výběr projektů

Hodnotící komise seřadí projekty podle počtu získaných bodů sestupně a doporučí ke schválení projekty dle výše získaných bodů a prostředků alokovaných na tuto výzvu.

Řídící výbor IPRM po ukončení příjmu žádostí doporučí seznam projektů určených k podpoře, případně pořadí náhradních projektů ke schválení Radě města Liberce.

Rada města Liberce následně schválí seznam projektů doporučených k podpoře, popř. seznam náhradních projektů. Po tomto schválení je vybraným žadatelům zasláno oznámení o výběru projektů a Příloha projektu č.9 Potvrzení o výběru projektu.

Další postup žadatele

Po obdržení Potvrzení o výběru projektu žadatel předkládá žádost v rozsahu dle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence IOP 5.2. na místně příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR (v Hradci Králové - adresa: U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové),

7. Informační zdroje, kontakty

- Žadatel je povinen postupovat podle **Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP** zveřejněné na stránkách: <http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2>,
- Žádost Benefit7 – www.eu-zadost.cz
- Informace o IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice na webu Města na adrese: <http://www.liberec.cz/>



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



- **Informace, osobní konzultace:**
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor rozvojových projektů
Ing. Martin Čech, manažer IPRM
tel.: +420 485 243 575, e-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz
-

V Liberci dne

Mgr. Jan Korytář
primátor

Příloha č. 2 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2010



ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na regionální pracoviště MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	2			
Monitorované období:	Začátek	1/1/2010	Konec	31/12/2010
Datum schválení zprávy v orgánech města:				

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY (v případě změny)

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Jan Korytář - primátor
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martin Čech, vedoucí oddělení dotací (manažer IPRM)
Telefonní číslo/mobil	tel.: +420 485 243 575, mobil: +420 731 683 944
E-mail:	cech.martin@magistrat.liberec.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V průběhu monitorovaného období město realizovalo výzvu č. 3 zaměřenou na regeneraci bytových domů, kdy bylo doporučeno všech 13 doručených žádostí s předpokládanou celkovou dotací 8.658.680,- Kč.

U doporučených projektů v rámci 1. výzvy na regeneraci bytových domů došlo u 7 projektů k odstoupení od realizace projektu z důvodů nemožnosti získání souhlasu vlastníků bytů.

U projektů realizovaných městem v rámci revitalizace veřejných prostranství (výzva č. 2) probíhala intenzivní příprava a v dalším monitorovacím období bude zahájena jejich realizace.

Současně s vyhodnocením výzvy č. 3 byla zahájena příprava výzvy č. 4 z důvodů nevyčerpání předpokládané alokace výzvy č.3 a uvolnění dotačních prostředků u projektů, u kterých bylo odstoupeno od jejich realizace v rámci výzvy č. 1.

12 projektů z 1. výzvy bylo předloženo na CRR a u jednoho již byly proplaceny první dotační peníze v rámci IPRM.

V rámci městských výzev byly vždy všechny předložené žádosti hodnoceny a všechny doporučeny k realizaci.

Publicita k IPRM byla v průběhu roku realizována na dvou seminářích v červnu a prosinci 2010, dále byl průběžně aktualizován web k IPRM a též vyšlo několik článků v místním bezplatném periodiku (Zpravodaj liberecké radnice).

4. POPIS CELKOVÉHO VLIVU REALIZACE IPRM V RÁMCI MĚSTA

V rámci realizace IPRM ve sledovaném období došlo k odevzdání 12 projektů na CRR. U jednoho projektu byly již proplaceny první dotační peníze.

Ve výzvě č. 2 již i ostatní velká bytová družstva začala podávat své projekty – prvotní nejistota s IPRM je nahrazována aktivní účastí při realizaci IPRM.

U projektů „pod čarou“, které se zaměřují na realizaci energeticky úsporných opatření na budovách MŠ (spolufinancováno z OPŽP) byl dokončen projekt MŠ Kamarád - realizace úspor energie (realizace v roce 2010). V roce 2011 by mělo dojít k realizaci projektů MŠ Kytíčka - realizace úspor energie a MŠ Klíček - realizace úspor energie.

5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

- 1) Mezi nejzávažnější problémy, které mohou ohrozit realizaci IPRM v aktivitě 5.2b), patří v mnoha případech nemožnost doložit souhlas všech (tj. 100%) spoluvlastníků bytového domu s předložením žádosti na regeneraci bytových domů. 100% souhlas vlastníků byl jediným důvodem, proč bylo odstoupeno od realizace doporučených projektů v rámci 1. výzvy.
- 2) Dalším problémem je pohyb měnového kurzu Kč vůči €, neboť při přepočtu IPRM a indikátorů byl MMR stanoven kurz 28,33 Kč/€ a nyní při dlouhodobé tendenci k posilování kurzu koruny bude na realizaci projektů s ohledem na alokaci dotace v € reálně mnohem méně prostředků.
- 3) Avizované obavy o naplnění čerpání 13% z CZV IPRM do 31.12.2010 byly naplněny – došlo k čerpání pouze 0,135 % CZV IPRM. V roce 2011 by již mělo být dosaženo hodnoty okolo 25% čerpání CZV IPRM.

Opatření na odstranění těchto problémů:

- 1) Řešení problému zajištění souhlasu spoluvlastníků s realizací projektů v aktivitě 5.2b) spočívá ve změkčení podmínek pro žadatele a příjemce – mimo vliv města.
- 2) Tento problém musí vyřešit MMR za celý IOP 5.2 město pouze může vytvářet rezervy v alokaci čerpání.
- 3) Tento problém je způsoben zpožděním přípravy programových dokumentů a metodiky tvorby IPRM, příruček atd. Řešení tohoto problému spočívá v kvalitním monitoringu čerpání dotací na úrovni celé České republiky a přijetí odpovídajících opatření (včetně věcné a územní realokace zdrojů v rámci celého IOP) Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu. V rámci našeho IPRM bude čerpání pro rok 2011 zajištěno cca ze 2/3 realizací městského projektu v 5.2 a) a cca z 1/3 realizací projektů vlastníků bytových jednotek v 5.2 b).

6. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Aktivita 5.2 a				
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období	1	Alokace vyhlášených výzev:	100.000.000,-	
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města	0			
Doporučené městem	0			
Podané na CRR	0			
Schválené ŘO	0			
V realizaci	0			
Celkem	0			

Komentář k přehledu projektů:
(výzva č.2 v roce 2009) v současné době probíhá příprava výběru dodavatele a žádosti na dílčí etapy.

Aktivita 5.2 b				
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období	2	Alokace vyhlášených výzev:	70.000.000,-	
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města	0			0
Doporučené městem	13	7 359 878	1 298 802	21 646 700

Podané na CRR	4	3 230 000	570 000	9 500 000
Schválené ŘO	1	291 142	51 378	856 299,56
V realizaci	7	14 909 022	2631005	43850068
Celkem	25	25 790 042	4 551 185	75 853 068

Komentář k přehledu projektů:

Výzva č.1 v roce 2009 – alokace 50 mil. Kč, výzva č.3 v roce 2010 – alokace 20 mil. Kč – 7 projektů s plánovaným požadavkem na dotaci v celkové výši 25 460 000,- Kč odstoupilo od realizace.

Aktivita 5.2 c-a				
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období	0		Alokace vyhlášených výzev:	
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města				
Doporučené městem				
Podané na CRR				
Schválené ŘO				
V realizaci				
Celkem				
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b				
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období	0		Alokace vyhlášených výzev:	
Projekty				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města				
Doporučené městem				
Podané na CRR				
Schválené ŘO				
V realizaci				

Celkem			
Komentář k přehledu projektů:			

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	1/1/2011	do:	30/5/2011
Popis další aktivity IPRM:				
Příprava a vyhlášení 4. výzvy pro projekty IOP 5.2 b) - včetně potřebné publicity a seminářů pro žadatele.				
Předpokládané období realizace:	Od:	1/1/2011	do:	31/12/2011
Popis další aktivity IPRM:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizace výběrových řízení na dodavatele na aktivity pod IOP 5.2 a), podání žádosti a realizace projektu ▪ Operativní svolávání Řídícího výboru IPRM 				

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
1) V monitorovaném období proběhla 1 změna dokumentu formou Oznámení o změně v IPRM – jednalo se o upřesnění formulací z důvodů vypsaní výzvy č.3 2) Změna statutárního zástupce vlivem výsledků komunálních voleb v roce 2010 – novým primátorem se stal Mgr. Jan Korytář.		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Add 1) změna byla na MMR schválena. Add 2) příloha usnesení zastupitelstva města		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení podstatné změny:		

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP				
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota za období	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	35405	0	0
Počet regenerovaných bytů	počet	1275	0	935
Úspora spotřeby energie	%	20	0	28,41
Poznámka				
Dle připravovaného projektu na revitalizaci území dojde k naplnění indikátoru. Pro oblast zaměřující se na regenerované byty bude v roce 2011 vyhlášena další výzva s finančním objemem cca 18 mil. Kč. – i zde je předpoklad splnění plánovaného indikátoru.				
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP				
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota za období	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
-	-	-	-	-
Poznámka				

Monitorovací indikátory za jiné OP				
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota za období	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Snížení emisí CO ₂	t/rok	110,88	0	110,88
Úspora energie	GJ/rok	1680	0	1680
Poznámka				

11. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM (aktivity)

Partneři projektu IPRM jsou zapojeni v Řídícím výboru IPRM, tedy hlavním doporučujícím orgánem pro orgány města. Schůze Řídícího výboru jsou svolávány dle potřeby.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

12. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	6.020.544,-
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ¹ (25,38 Kč/EUR)	152 801 407,-
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených dílčích projektů za monitorované období v Kč:	137 601 243,-
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	5 421 641,-
Celková výše alokace ERDF po odečtení proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	152 682 572,-
Celková výše alokace ERDF po odečtení proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v EUR:	6 015 862,-
<p>V roce 2010 jsme byli nuceni oproti předpokladům zařadit další výzvu pro předkládání žádostí v oblasti intervence 5.2 b) jelikož dochází k odstupování žadatelů, které jsme vybrali v rámci 1. výzvy. Vzhledem k nevyčerpání alokace na 5.2 b) bude v roce 2011 realizována výzva č.4.</p> <p>Na výši finančního harmonogramu se promítly změny kurzu měny.</p> <p>Jak finanční, tak i časový harmonogram bude dále upravován podle výsledků výzvy</p>	

¹ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období

Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP

Verze 03, Platnost od 20.1.2010

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Mgr. Jan Korytář
Funkce:	primátor
Místo a datum:	
Podpis a razítko
Poznámky	

** Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevan- tní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	Nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn (<i>pouze pokud došlo ke změně</i>)	Nerelevantní
3	Seznam městem doporučených projektů IPRM v jednotlivých výzvách (5.2 i projektů pod čarou)	Ano

Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------

Seznam doporučených projektů městem

Žadatel	Název projektu	Aktivita a/b/c	Požadováno z EU (v CZK)	Požadováno ze SR (v CZK)	Požadováno z EU + SR (v CZK)	Plánovaná realizace	
						od	do
Stavební bytové družstvo SEVER	Žitná 745-746, Liberec. rekonstrukce štitových stěn	b	291 142	51 378	342 520	1.3.2013	30.6.2013
Stavební bytové družstvo SEVER	Halasova 899, Liberec. rekonstrukce objektu	b	441 830	77 970	519 800	1.6.2010	30.6.2011
Stavební bytové družstvo SEVER	Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce objektu	b	666 809	117 672	784 481	3.5.2010	31.12.2010
Stavební bytové družstvo SEVER	Halasova 895-896, Liberec. Výměna výtahů	b	646 000	114 000	760 000	1.3.2012	30.9.2012
Společenství Žitná 818-819	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	b	2 711 795	478 552	3 190 347	1.7.2010	31.12.2013
Společenství Haškova 940,941	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 940,941	b	2 924 000	516 000	3 440 000	1.6.2010	31.12.2011
Společenství pro dům Burianova 922	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 922	b	1 020 000	180 000	1 200 000	1.5.2011	30.6.2012
BD Seifertova 904-905	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Seifertova 904,905	b	2 890 000	510 000	3 400 000	1.6.2010	31.12.2011
Společenství pro dům Burianova 923	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 923	b	1 020 000	180 000	1 200 000	1.1.2011	31.12.2011

Žadatel	Název projektu	Aktivita a/b/c	Požadováno z EU (v CZK)	Požadováno ze SR (v CZK)	Požadováno z EU + SR (v CZK)	Plánovaná realizace	
						od	do
BD Burianova 924-925, družstvo	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 924-925	b	1 870 000	330 000	2 200 000	1.6.2010	31.12.2011
Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	b	3 404 420	600 780	4 005 200	1.4.2010	31.12.2014
Stavební bytové družstvo SEVER	Žitná 827 - 828, Liberec - Rekonstrukce a nástavba střechy	b	544 000	98 000	640 000	1.3.2011	30.6.2011
Společenství vlastníků Žitná 825, 826	Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a oprava střechy	b	1 054 000	186 000	1 240 000	1.11.2011	31.8.2012
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	b	629 000	111 000	740 000	15.12.2013	31.5.2014
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce lodžii a výměna oken ve společných prostorech	b	434 860	76 740	511 600	2.5.2012	30.6.2012
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce výtahů	b	349 180	61 620	410 800	1.6.2011	31.7.2011

Žadatel	Název projektu	Aktivita a/b/c	Požadováno z EU (v CZK)	Požadováno ze SR (v CZK)	Požadováno z EU + SR (v CZK)	Plánovaná realizace	
						od	do
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	b	629 000	111 000	740 000	15.12.2013	31.5.2014
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce lodžii ve společných prostorech	b	337 620	59 580	397 200	2.5.2012	30.6.2012
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	b	220 320	38 880	259 200	15.12.2013	28.2.2014
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - rekonstrukce a izolace střešního pláště	b	409 700	72 300	482 000	2.5.2013	31.7.2013
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - rekonstrukce lodžii	b	929 220	163 980	1 093 200	2.5.2011	31.8.2011
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec	Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	b	220 320	38 880	259 200	1.4.2012	31.5.2012

Žadatel	Název projektu	Aktivita a/b/c	Požadováno z EU (v CZK)	Požadováno ze SR (v CZK)	Požadováno z EU + SR (v CZK)	Plánovaná realizace	
						od	do
Společenství vlastníků U Potůčku 612, 613, 614	U Potůčku 612-614, Liberec - Výměna výtahů, výměna rozvodů TV a SV	b	1 585 658	279 822	1 865 480	1.1.2014	31.12.2014
BD Burianova 924-925, Družstvo	Burianova 924-925 - rekonstrukce	b	136 000	24 000	160 000	1.10.2011	30.6.2012
Okresní stavební bytové družstvo	Celková rekonstrukce výtahu a šachty Burianova 918/9	b	425 000	75 000	500 000	1.7.2011	30.6.2012
CELKEM			25 789 873	4 551 154	30 341 027		

Řízená kopie elektronická

Vydání: 1 Revize: 2

Strana 4 z 5

Seznam nedoporučených projektů městem

Žadatel	Název projektu	Aktivita a/b/c	Požadováno z EU (v CZK)	Požadováno ze SR (v CZK)	Požadováno z EU + SR (v CZK)	Plánovaná realizace (--- --/--)
---	---	--	--	--	---	---

Seznam projektů pod čarou

Žadatel	Název projektu	Operační program	Požadováno z EU (v CZK)	Požadováno ze SR (v CZK)	Požadováno z EU + SR (v CZK)	Plánovaná realizace (--- --/--)
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	MŠ Kamarád – realizace úspor energie	OPŽP	4 831 051	284 179	5 115 230	5-9/2010
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	MŠ Klíček – realizace úspor energie	OPŽP	1 628 228	95 778	1 724 006	5-9/2011
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	MŠ Kytíčka – realizace úspor energie	OPŽP	5 886 890	346 287	6 233 177	5-9/2011

Řízená kopie elektronická

Vydání: 1 Revize: 2

Strana 5 z 5