



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" za rok 2011**

**Zpracoval:** Ing. Michal Vereščák, v.r.

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací

telefon: 48 524 3191

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák, v.r.

**Projednáno:** Lukáš Martin, v.r.  
náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka Statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2011

*a ukládá*

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace.

**T: duben 2012**

## **Důvodová zpráva**

---

Řídící výbor IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ schválil formou per rollam podobu Roční zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2011.

Tato Zpráva musí být předložena poskytovateli dotace každý rok do konce dubna, vždy za uplynulé období. Z tohoto důvodu je nyní předkládána Roční zpráva o realizaci IPRM za období 1.1.2011 – 31.12.2011.

Jsou v ní zohledněny jak informace týkající se celého IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“, tak i jednotlivých projektů, jejichž Žádosti již byly podány na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod. Zároveň jsou zde uvedeny projekty, u kterých jsou Žádosti zatím zpracovávány. Jsou zde zahrnuty projekty, jejichž překladatelem je nejen Statutární město Liberec, ale také partnerské organizace.

Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM, Radou SML a Zastupitelstvem SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným podpisem statutárního zástupce SML.

***Přílohy:***

Příloha č. 1 – Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2011

## Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

### 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Prioritní osa:	2		
Oblast podpory:	2.1 Rozvoj regionálních center		
Registrační číslo IPRM:	SV/003		
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“		
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	699 762 500,- Kč		
Datum zahájení realizace IPRM:	19/6/2009		
Datum ukončení realizace IPRM:	30/6/2015		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	3.		
Monitorované období:	Začátek	01/01/2011	Konec 31/12/2011
Datum předložení zprávy:	31/3/2012		

### 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	Statutární město Liberec
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	485 243 191, 731 692 639
E-mail:	<a href="mailto:verescak.michal@magistrat.liberec.cz">verescak.michal@magistrat.liberec.cz</a>

## A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

### 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V indikativním seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM je v současné době zapojeno celkem 10 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Jedná se o následující projekty:

1. Administrativní zajištění IPRM
2. ZŠ Lesní – Úprava parteru
3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu
4. Bazén Liberec
5. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt
6. Parky Lidové sady I
7. Parky Lidové sady II
8. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady
9. Revitalizace areálu LVT
10. Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy

### **Ad 1. Administrativní zajištění IPRM**

Projekt je ve fázi realizace.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 6 999 997,00 Kč, z toho dotace 6 474 997,00 Kč. Čerpání finančních prostředků bude probíhat v průběhu let 2010 až 2015.

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ je svým rozsahem a komplexní povahou neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou rozvojovou aktivitou města. Úspěšná realizace schválených cílů, opatření a aktivit v souladu s pravidly a požadavky Řídicího orgánu klade na Statutární město Liberec coby nositele IPRM jako celku i žadatele u části jeho dílčích projektů velmi vysoké nároky. Administrace IPRM jako celku je ze své podstaty komplexním úkolem a je nutno ji provádět v úzkém kontaktu s řízením a realizací všech dílčích projektů, včetně vypořádání se se změnami, kterým se takto rozsáhlý komplex projektů nejspíše nevyhne. Při realizaci IPRM bude třeba nadále respektovat zapojení řídicích struktur, partnerů i širší veřejnosti. Dále je třeba pokračovat v naplňování pravidel publicity, která s principem partnerství úzce souvisí, a komunikovat se širokou veřejností. Projekt Administrativní zajištění IPRM si dodržení těchto předpokladů klade za hlavní cíl.

### **Ad 2. ZŠ Lesní – Úprava parteru**

Realizace projektu byla ukončena. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, která byla proplacena v březnu 2011.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 14.847.153,56 Kč, z toho dotace 13.733.617 Kč.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.

Cílem projektu bylo využití venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu došlo k odstranění stávajícího povrchu školního dvora - nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a trávníků a celkové výměně povrchu plochy školního dvora instalací ploch zeleně, zahradní dlažby, venkovního mobiliáře. Vynucenou investicí byla výměna lapolu a výškové sjednocení jednotlivých přípojek IS.

Dále byl vytvořen koridor pro přechod mezi pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna pro zásobování kuchyně a odpadové hospodářství. Návazně došlo k opravě stávajícího oplocení venkovního areálu školy s vybudováním sezení u hlavního vstupu do školy. V rámci úpravy parteru vznikl amfiteátr pro výuku v netradičním prostředí. Půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce dětí a rodičovské veřejnosti.

### **Ad 3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu**

Realizace projektu byla ukončena. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, která byla proplacena v březnu 2011.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 27.057.774,14 Kč, z toho dotace 25.028.441 Kč.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.



Projekt byl realizován v územním rozsahu zahrnujícím rekonstrukci pavilonu B ZŠ Lesní. Předmětem tohoto projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků a přispět tak k vyšší jazykové vzdělanosti v rámci spádové oblasti školy. Projekt si klade také za cíl vybudovat nové učebny, které budou svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením umožňovat moderní formy výuky. Mimo jiné se počítá s využitím výpočetní a komunikační techniky, připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí. Moderní forma výuky spočívá v zapojení všech smyslů, práce ve skupinách s navozením reálných situací, více pozitivních prožitků a tím vznik většího množství synapsí a dokonalejšího zvládnutí učiva.

Partnerem projektu byla ZŠ Husova, která byla nápomocna s profesní přípravou pedagogů pro nové formy výuky a prospěšná cílům projektu bude i vzájemná výměna informací v provozní fázi.

#### **Ad 4. Bazén Liberec**

Podání (registrace) projektu proběhlo 7. února 2011 a zahájení realizace stavby v srpnu 2011.

Předkladatel projektu je Statutární město Liberec.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 149.261.088 Kč, z toho dotace 126.871.924,80 Kč.

První žádost o platbu byla předložena k 15.12.2011 a další čerpání finančních prostředků je naplánováno v průběhu roku 2012.

Cílem projektu je vybudovat bazén pro výuku plavání délky 25m s šesti drahami a variabilní výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén poskytne zázemí plošně pro všechny vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Bude vybudován i rozvíčovací bazén pro přípravu organismu na vlastní fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, dále klasickou finskou saunu pro předškolní děti umožňující saunování za snížené teploty včetně dalších specifik této skupiny občánků. V rámci projektu bude zbudována komora pro výcvik potápěčů - potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS tak vodní záchranáře.

V odstupňovaných hloubkách budou „plošiny“ umožňující seznámení se s fyzikálními faktory dané hloubky. Průhledná konstrukce o rozměrech 4x4m a hloubkou 9m umožní sledovat chování a výcvik i pro ostatní frekventanty na „souši“. Toto zařízení bude možno využít i pro zájmové skupiny občanů. Projekt taktéž počítá s instalací „výřivky“ s mořskou vodou, jež umožní především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových prvků uvolňujících se z mořské vody a zároveň bude vhodnou doplňkovou aktivitou při etapizaci plaveckého výcviku.

#### **Ad 5. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt**

Podání (registrace) projektu proběhlo 7. února 2011 a zahájení realizace stavby v září 2011.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 370.966.877 Kč, z toho dotace 315.321.845,45 Kč.

Čerpání finančních prostředků na realizaci stavby se předpokládá v roce 2012 až 2013.

První žádost o platbu bude předložena k 15.1.2012.

Cílem projektu je revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu – Oblastní galerie v Liberci. Projekt sestává z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého depozitáře.

K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi, provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, fotoateliér aj.) Realizace projektu se bude řídit respektem k jedinečné architektonické podobě objektu, zároveň však přináší nezbytné úpravy splňující současné nároky na výstavní prostory, čímž splní mezinárodní standardy a umožní rozšíření nabídky kulturního vyžití obyvatel i návštěvníků města Liberce.

#### **Ad 6. Parky Lidové sady I**

Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2011. Závěrečná zpráva se žádostí o platbu bude předložena v lednu 2012.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 9.152.502,60 Kč, z toho dotace 8.466.064,60 Kč.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.

Předkládaný projekt řeší regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí – Liberec a Prokopa Holého – Liberec.

#### **Ad 7. Parky Lidové sady II**

Podání projektu se předpokládá začátkem ledna 2012. Fyzická realizace je naplánována na léto 2012. Čerpání finančních prostředků se předpokládá do konce listopadu 2012.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 8.804.055 Kč, z toho dotace 7.483.446 Kč.

Cílem projektu bude kompletní revitalizace lokalit Zborovská rokle a promenáda Jezírko.

#### **Ad 8. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady**

S podáním žádosti o poskytnutí dotace a vypsáním výběrového řízení se počítá na leden 2012 a stavební práce začnou přibližně v polovině roku 2012.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. Předpokládaná výše způsobilých výdajů projektu je 132.985.304,19 Kč, z toho dotace 113.037.508,56 Kč. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu roku 2013 a 2014.

Cílem projektu CAO je zkvalitnit zázemí pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu. Toho chce město Liberec dosáhnout nejen během hlavní sezóny, ale především v měsících mimo sezónu a chce nabídnout alternativu v čase nepříznivých klimatických podmínek.

#### **Ad 9. Revitalizace areálu LVT**

Realizace projektu se předpokládá v roce 2013.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 15.000.000 Kč, z toho dotace 12.750.000 Kč.

Vzhledem k umístění bývalého areálu LVT v blízkosti centra a v zóně „Lidové sady“, která je díky muzeu, botanické a zoologické zahradě navštěvována velkým počtem turistů i místních občanů bude cílem tohoto projektu revitalizace brownfieldového areálu bývalých LVT. Bude provedena demolice chátrajících pavilonů a vytvořen park a nové plochy pro volnočasové a relaxační aktivity, čímž tak dojde k posílení atraktivity hojně navštěvované zóny.

#### **Ad 10. Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy**

Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2011. Realizace projektu bude zahájena v polovině roku 2012.

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 21.113.149 Kč, z toho dotace 17.946.176,65 Kč.

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní zkoušky v místě Šamánkova 500/8, Liberec. Projektový záměr zahrnuje vestavbu půdních prostor budovy, ve kterých vzniknou prostory pro informační centrum školy, pro počítačové učebny a také pro kanceláře studentských firem (vyučování ekonomických předmětů s praktickým zaměřením).

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku v jedné z největších středních škol v Libereckém kraji. Zároveň projekt přispěje k regeneraci území města Liberce, které bylo specifikováno v Integrovaném plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ jako prioritní pro rozvoj za pomoci prostředků z ROP NUTS II Severovýchod.

#### 4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V monitorovaném období došlo ke změně seznamu projektů zapojených do IPRM.

V současné době se počítá se zapojením celkem 10 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Ve sledovaném období proběhlo finanční ukončení projektů ZŠ Lesní – Úprava parteru a ZŠ Lesní – Škola pro Evropu, kterým byly v březnu 2011 proplaceny žádosti o platbu podané v listopadu 2010.

Dále probíhá realizace projektu Administrativní zajištění IPRM.

Koncem roku 2011 byla ukončena fyzická realizace projektu Parky Lidové sady I a začátkem roku 2012 bude podána závěrečná zpráva se žádostí o platbu.

V únoru roku 2011 byly podány projekty: Bazén Liberec a Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.

Začátkem ledna 2012 se předpokládá podání projektu Parky Lidové sady II.

V průběhu roku 2011 došlo k čerpání finančních prostředků u projektů: ZŠ Lesní – Úprava parteru a ZŠ Lesní – Škola pro Evropu a Administrativní zajištění IPRM.

#### 5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

#### 6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	1/01/2012	do:	31/12/2012
---------------------------------	-----	-----------	-----	------------

##### **Popis dalších aktivit IPRM:**

V roce 2012 bude pokračovat realizace projektu Administrativní zajištění IPRM s průběžným čerpáním finančních prostředků.

Začátkem roku 2012 bude podána závěrečná zpráva se žádostí o platbu k projektu Parky Lidové sady I.

Dále bude pokračovat realizace projektů: Bazén Liberec a Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.

V polovině roku 2012 bude zahájena realizace projektů: Parky Lidové sady II, Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady a Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy.

Dále budou pokračovat přípravy na projektu Revitalizace areálu LVT, jehož realizace je plánována na rok 2013.

## 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

<b>Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:</b>
<p>Ve sledovaném období nedošlo k plnění Finančního plánu IPRM.</p> <p>27.4.2011 byla připravena aktualizace Finančního plánu reflektující reálný stav dílčích projektů. Tato aktualizace nebyla poskytovatelem dotace odsouhlasena. Poskytovatel dotace požadoval zajistit vyčerpání 95% celkové alokace na IPRM do konce roku 2013. V tomto smyslu byla předložena nová aktualizace finančního plánu, která respektovala požadavky poskytovatele dotace. Tato aktualizace byla poskytovatelem dotace schválena v září 2011.</p>
<b>Popis opatření na odstranění těchto problémů:</b>
-

## 8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>		
12.2.2011 Aktualizace složení Řídícího výboru		
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>		
<i>schváleno</i>		
<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>		
13.5.2011 Změna statutárních zástupců		
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>		
<i>schváleno</i>		
<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>		
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>		
<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>		
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>		

## 9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

<b>Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:</b>	<b>Ano/Ne</b>	<b>ANO</b>
<b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>		
27.4.2011 Aktualizace finančního plánu		
<b>Stav řešení podstatné změny:</b>		
<i>Neschváleno VRR</i>		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b>		<b>NE</b>
<b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>		dd/mm/rrrr
-		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)</b>		<b>NE</b>
<b>Datum podpisu změnového dodatku ŘO:</b>		dd/mm/rrrr

<b>Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:</b>	<b>Ano/Ne</b>	<b>ANO</b>
<b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>		
18.7.2011 Aktualizace indikativního seznamu		
<b>Stav řešení podstatné změny:</b>		
<i>Schváleno, dodatek č. 3</i>		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b>		<b>ANO</b>
<b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>		<b>3.1.2012</b>
-		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)</b>		<b>NE</b>
<b>Datum podpisu změnového dodatku ŘO:</b>		dd/mm/rrrr

<b>Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:</b>	<b>Ano/Ne</b>	<b>ANO</b>
<b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>		
24.8.2011 Aktualizace finančního plánu		
<b>Stav řešení podstatné změny:</b>		
<i>Schváleno, ale nahrazeno aktualizací ze dne 28.9.2011</i>		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze</b>		<b>NE</b>

<b>strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b>		
<b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>	dd/mm/rrrr	
-		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)</b>	NE	
<b>Datum podpisu změnového dodatku ŘO:</b>	dd/mm/rrrr	

<b>Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:</b>	<b>Ano/Ne</b>	<b>ANO</b>
<b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>		
28.9.2011 Aktualizace finančního plánu		
<b>Stav řešení podstatné změny:</b>		
<i>Schváleno, dodatek č.3</i>		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b>		
<b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>	3.1.2012	
-		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)</b>	NE	
<b>Datum podpisu změnového dodatku ŘO:</b>	dd/mm/rrrr	

## 10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m <sup>2</sup>	10 000	0	669	1016	
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	počet	2	0	0	2	
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields)	Ha	2,5	0	0	3,2	

celkem						
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	m <sup>2</sup>	2000	0	869	1016	
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	Ha	4	1,62	1,93	3,3	

#### Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

**Indikátor 65.11.00** Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem: splněno **669 m<sup>2</sup>** (projekt - ZŠ Lesní – Škola pro Evropu).

Předpoklad na další období: **1016 m<sup>2</sup>** (projekt - Bazén Liberec).

**Indikátor 52.02.13** Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst.

Předpoklad na další období: **2** (projekt - Bazén Liberec).

**Indikátor 65.20.00** Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brown-fields) celkem.

Předpoklad na další období: **3,2 Ha** (projekt - Parky Lidové sady II).

**Indikátor 65.11.01** Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání: splněno **869 m<sup>2</sup>** (**669 m<sup>2</sup>** - projekt - ZŠ Lesní – Škola pro Evropu a **200 m<sup>2</sup>** – projekt - Úprava parteru – ZŠ Lesní).

Předpoklad na další období: **1016 m<sup>2</sup>** (projekt - Bazén Liberec).

**Indikátor 65.01.00** Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem: splněno **1,93 Ha** (**0,31 Ha** - projekt - Úprava parteru – ZŠ Lesní a **1,62 Ha** – projekt – Parky Lidové sady I).

Předpoklad na další období: **3,3 Ha** (**3,2 Ha** - projekt Parky Lidové sady II a **0,1 Ha** – projekt – Bazén Liberec).

#### Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

-



## 11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

### Rovné příležitosti:

Nositel IPRM (Statutární město Liberec) deklaruje, že žádný navržený specifický cíl, opatření nebo aktivita IPRM nediskvalifikují ani nediskriminují obyvatelstvo města, regionu či migranty z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, znevýhodněných skupin obyvatelstva, atd.

Cílem je dynamický a trvale udržitelný rozvoj města a regionu, zlepšení kvality života a zajištění sociálních jistot, rozvoj ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.

V současnosti existující rozdíly jsou řešeny návrhem opatření, která prostřednictvím realizovaných projektů zajistí ve střednědobém výhledu dostatek pestré a dle schopností a zájmů obyvatelstva diferencované práce, dostupnost vzdělání a uplatnění pracovní síly v souladu s poptávkou na trhu práce.

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace jsou posuzovány při předložení dílčích projektů partnerů IPRM, při jejich hodnocení řídicími orgány IPRM a při jejich monitorování.

Rovné příležitosti pro muže a ženy i pro menšiny představují základní demokratickou zásadu, jejíž začlenění do všech politik se stává samozřejmostí.

Princip rovných příležitostí je podporován širokým okruhem aktivit, které lze charakterizovat jako pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví nebo menšinu, rovnost při zaměstnávání apod.

### Udržitelný rozvoj:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec navazuje svými strategickými cíli, opatřeními a aktivitami na Strategii udržitelného rozvoje České republiky tím, že akcentuje vytváření podmínek pro rozvoj kvalitní vzdělanostní, volnočasové a společenské infrastruktury založené na základních cílech zvyšujících konkurenceschopnost republiky, regionu a města Liberec v evropském a světovém kontextu. IPRM se zaměřuje i na revitalizaci brownfields, veřejných prostranství a zeleně s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj.

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. IPRM je cíleně zaměřen na udržitelný rozvoj, čemuž odpovídá i nastavení strategie IPRM až na úroveň aktivit.

## 12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

--

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo město Liberec aktivní přístup k zapojení partnerů. Přístup je založen na spolupráci mezi partnery - územní samosprávy jako je Liberecký kraj a město Liberec a zástupci dalších institucí, subjektů umístěných v zóně Lidové sady a zástupci veřejnosti. Partnerství v rámci IPRM je budováno na základě zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních, vzdělávacích, kulturních, společenských a dalších subjektů. Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur, aby bylo zajištěno, že se na konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i případní příjemci.

Partnerství v přípravné fázi IPRM bylo založeno na několika dílčích stupních, přičemž v každém stupni byl dodržen základní přístup města vůči partnerům. Spolupráce probíhala především na úrovni:

- Jmenování členů Řídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM,
- Jednání pracovních skupin a Řídícího výboru IPRM pro doporučení projektových námětů do IPRM,
- Připomínkování analytické části IPRM,
- Semináře pro veřejnost a zastupitele města
- Sběru projektových námětů,
- Informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek a tiskových zpráv
- Veřejného projednávání IPRM,
- Prezentace IPRM v Radě a Zastupitelstvu města Liberec.

## B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

### 13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

<b>Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>		28.014.899,57
Za monitorované období (1.1.2011 - 31.12.2011) byly podány 2 žádosti o platbu v celkové hodnotě 28.014.899,57 Kč (689 398,77 Kč za projekt Administrativní zajištění IPRM a 27.325.500,80 Kč za projekt Bazén Liberec).		
<b>Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>		39.359.504,52
Za monitorované období (1.1.2011 - 31.12.2011) byly proplaceny 3 žádosti o platbu v celkové hodnotě 39.359.504,52 Kč (13.701.246 Kč za projekt Úprava panteru – ZŠ Lesní, 24.968.859,75 Kč za projekt ZŠ Lesní – Škola pro Evropu a 689 398,77 Kč za projekt Administrativní zajištění IPRM).		
V roce 2011 tedy došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků alokovaných pro tento rok. Alokace pro rok 2011 byla převedena v rámci žádosti o změnu Finančního plánu do dalších let.		

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

**Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod prohlašuji, že:**

**všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**

**IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**

**při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**

**IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;**

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*</b>	<b>Bc. Martina Rosenbergová</b>
<b>Funkce v organizaci:</b>	<b>primátorka</b>
<b>Místo a datum:</b>	<b>Statutární město Liberec,</b>
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	

*\*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

#### D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přílože- no: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* ( <i>viz poznámka výše</i> )	ne
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů ( <i>protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.</i> )	ano
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn ( <i>pouze pokud došlo ke změně</i> )	ne