



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 7/13/0028/02

číslo smlouvy zhotovitele: 203/13

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba :

„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“

mezi

1. **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: Equa bank a.s., č.ú.: 251360/6100
Zastoupeným: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zastoupeným ve věcech smluvních: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zástupce ve věcech technických: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací
Zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. Obchodní společností: **Gardenline s.r.o.**
Se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČ: 272 63 827
DIČ: CZ 27263827
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-1361330237/0100
Zastoupenou: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany.

1. Dne 22.8.2013 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo – stavbu “Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina” v Liberci, včetně zpracování příslušné projektové dokumentace pro realizaci a dokončení stavby.



2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 2.5.2 smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2013 dohodli na posunu termínu dokončení díla Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina a z něj vyplývajících závazků.
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně dosavadního znění ujednání článku III. – Doba plnění smlouvy o dílo, a to v odstavci 3.1.1. poslední věta, a to z důvodu toho, že k předání staveniště došlo až ke dni 28.8.2013, tudíž o 27 dní později oproti předkládanému datu předání staveniště, které mělo proběhnout nejpozději k 1. 8. 2013. Z důvodu této prodlevy, která byla na straně objednatele, došlo v současné době ke klimatickým podmínkám, které nedovolují poklad umělého povrchu. Dosavadní odstavec 3.1.1. poslední věta smluvní strany nahrazují novým ujednáním:

3.1.1 Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo nejpozději **ve lhůtě do 31. května 2014.**

4. Znění Přílohy č. 2 (časový a finanční harmonogram postupu prací) Smlouvy se celé nahrazuje novým zněním, které se stává nedílnou součástí Smlouvy a tohoto dodatku.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

17. 12. 2013
V Liberci dne

18 -12- 2013
V Litoměřicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města

Ing. Miloš Náprstek, jednatel



Časový harmonogram - VZ: Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - stavba

ZŠ ŠVERMOVA

	2014	DUBEN	KVETEN
Zemní práce			
Základy			
Svislé konstrukce			
Vodorovné konstrukce			
Komunikace			
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
Přidružená stavební výroba			
Potrubi			
Ostatní konstrukce a práce			
Všeobecné konstrukce a práce			

ZŠ ALOISINA VÝŠINA

	2014	DUBEN	KVETEN
Zemní práce			
Základy			
Svislé konstrukce			
Vodorovné konstrukce			
Komunikace			
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
Přidružená stavební výroba			
Potrubi			
Ostatní konstrukce a práce			
Všeobecné konstrukce a práce			

V Litoměřicích dne 29.11.2013

Finační harmonogram - VZ: Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - stavba

ZŠ ŠVERMOVA

	2014	
	DUBEN	KVETEN
Zemní práce		110000
Základy		
Svislé konstrukce		
Vodorovné konstrukce	1500000	555000
Komunikace		10000
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů		
Přidružená stavební výroba		
Potrubi		
Ostatní konstrukce a práce		35000
Všeobecné konstrukce a práce		166000

ZŠ ALOISINA VÝŠINA

	2014	
	DUBEN	KVETEN
Zemní práce		203000
Základy		
Svislé konstrukce		
Vodorovné konstrukce	1713000	203000
Komunikace		
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů		
Přidružená stavební výroba		
Potrubi		
Ostatní konstrukce a práce		33000
Všeobecné konstrukce a práce		82000

V Litoměřicích dne 29.11.2013