



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (REALIZACI ZAKÁZKY)

číslo smlouvy objednatele: 7/14/0004/1

číslo smlouvy zhotovitele: 102080-U.4320\_01\_2014

uzavřené dne 14.2.2014 dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Stavba :

## „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“

mezi

1. **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
IČ: 002 62 978  
DIČ: CZ002 62 978  
Bankovní spojení: Equa bank a.s., č.ú.: 253753/6100  
Zastoupeným: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
Zástupce ve věcech Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického  
technických: rozvoje a dotací  
Zástupce ve věcech Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a  
plnění díla a převzetí prací: dotací
- na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. Obchodní společnost: **UNISTAV a.s.**  
Se sídlem: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město  
IČ: 005 31 766  
DIČ: CZ 005 31 766  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1888856024/2700  
Zastoupenou: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva  
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka RgB40

na straně druhé (dále jen zhotovitel)  
případně smluvní strany.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

### Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna, níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: 7/14/0004 (dále jen „Smlouva“) ze dne 14. 2. 2014.
- 1.2. Finanční a časový harmonogram se mění v souladu s odstavcem 3.2 Smlouvy o provedení změn víceprací a méněprací dle technického listu změny (TLZ) č. 2, který je připojen v příloze č. 2, a je nedílnou součástí tohoto dodatku. Nový finanční a časový harmonogram, který nahrazuje původní, tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku.

### Článek II. Změny a doplnění Smlouvy

- 2.1. Ustanovení čl. II Cena díla a platební podmínky, odstavec 2.2., se mění tak, že celý nově zní:

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou sjednanou dobu realizace díla:

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH	10 131 163 Kč
Cena změn dle TLZ č. 2 vícepráce	123 562 Kč
Cena změn dle TLZ č. 2 méněpráce	-45 465 Kč
Cena díla včetně změn dle TLZ č. 2	10 209 260 Kč
DPH 21 %	2 143 945 Kč
DPH 15 %	0 Kč
Cena díla včetně změn dle TLZ č. 2 včetně DPH	12 353 205 Kč


- 2.2. Ustanovení čl. III Doba plnění, odstavec 3.1.1. věta druhá, se mění tak, že celá nově zní:

3.1.1. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo nejpozději **ve lhůtě do 30. 7. 2014.**

- 2.3. Přílohou tohoto Dodatku je seznam subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky v rozsahu tohoto Dodatku.

### Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.



- 3.2. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 12. schůzi Rady města Liberec konané dne 17. 6. 2014 usnesením č. 493/2014.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  - 3.7.1. Příloha č. 1 – Finanční a časový harmonogram
  - Příloha č. 2 – Technický list změny č. 2.
  - Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů pro účely plnění v rozsahu tohoto dodatku;

V Liberci dne 30 -06- 2014


V Brně dne 30 -06- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Statutární město Liberec  
Mgr. Martina Rosenbergová  
primátorka



  
Ing. Tomáš Kubíček, MBA  
místopředseda představenstva  
/razítko a podpis/  
UNISTAV a.s.  
Ing. Miroslav Friš  
předseda představenstva



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj