



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2011

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" za rok 2010**

**Zpracoval:** Veronika Fialová

odbor, oddělení: koordinátor dotací EU

telefon: 48 524 3190

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Michal Vereščík

**Projednáno:** Mgr. Janem Korytářem

Martinou Rosenbergovou, pověřenou výkonem pravomocí primátora SML

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Martina Rosenbergová*  
*pověřena výkonem pravomocí primátora SML*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***schvaluje***

Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2010.

***a ukládá***

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, podat Roční zprávu o postupu realizace IPRM na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod.

**T: neprodleně**

## Důvodová zpráva

---

Řídící výbor IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ na svém zasedání dne 4.4.2011 schválil podobu Roční zprávy o realizaci IPRM.

Tato zpráva musí být předložena jednou ročně, vždy za uplynulé období. Z tohoto důvodu je nyní předkládána Roční zpráva o realizaci IPRM za období 1.1.2010 – 31.12.2010.

Jsou v ní zohledněny jak informace týkající se celého IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“, tak i jednotlivých projektů, jejichž Žádosti již byly podány na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod. Zároveň jsou zde uvedeny projekty, u kterých jsou Žádosti zatím zpracovávány. Jsou zde zahrnuty projekty jejichž překladatelem je nejen Statutární město Liberec, ale také jiné organizace.

Tato zpráva musí být předložena v tištěné podobě a podepsána statutárním zástupcem města Liberec.

**Přílohy:**  
Příloha č. 1 – Roční zpráva o postupu realizace IPRM

# Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

## 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2			
Oblast podpory:	2.1 Rozvoj regionálních center			
Registrační číslo IPRM:	SV/003			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	699 762 500,- Kč			
Datum zahájení realizace IPRM:	19/6/2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30/6/2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	2.			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2010	Konec	31/12/2010
Datum předložení zprávy:	31/3/2011			

## 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IC	00262978
Název:	Statutární město Liberec
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Martina Rosenbergová, pověřena výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	485 243 191, 731 692 639
E-mail:	verescak.michal@magistrat.liberec.cz



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

### 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM je v současné době zapojeno celkem 22 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Jedná se o následující projekty:

1. Administrativní zajištění IPRM
2. ZŠ Lesní – Úprava parteru
3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu
4. Bazén Liberec
5. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt
6. Parky Lidové sady I
7. Parky Lidové sady II
8. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady
9. Revitalizace areálu LVT
10. Modernizace vybavení ZŠ Liberec, Lesní
11. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup
12. Záložní centrum krizového štábu a příprava na mimořádné události
13. Lesní informační středisko a naučné stezky v rekreačním lese
14. Letní amfiteátr
15. Lesní koupaliště
16. Park Prokopa Holého
17. Kulturní a společenské centrum – Lidové sady
18. Purkyňovo arboretum – zoologicko-botanické didaktické centrum
19. Rokle Zborovská – Sukovo náměstí
20. Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“
21. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci
22. Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy

### Ad 1. Administrativní zajištění IPRM

Projekt byl podán, schválen a probíhá jeho realizace.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 6 999 997,00 Kč, z toho dotace 6 474 997,00 Kč. Čerpání finančních prostředků bude probíhat v průběhu let 2010 až 2015.

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady je svým rozsahem a komplexní povahou neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou rozvojovou aktivitou města. Úspěšná realizace schválených cílů, opatření a aktivit v souladu s pravidly a požadavky Řídícího orgánu klade na Statutární město Liberec coby nositele IPRM jako celku i žadatele u části jeho dílčích projektů velmi vysoké nároky. Administrace IPRM jako celku je ze své podstaty komplexním úkolem a je nutno ji provádět v úzkém kontaktu s řízením a realizací všech dílčích projektů, včetně vypořádání se se změnami, kterým se takto rozsáhlý komplex projektů nejspíše nevyhne. Při realizaci IPRM bude třeba nadále respektovat zapojení řídicích struktur, partnerů i širší veřejnosti. Dále je třeba pokračovat v naplňování pravidel publicity, která s principem partnerství úzce souvisí, a komunikovat se širokou veřejností. Projekt Administrativní zajištění IPRM si dodržení těchto předpokladů klade za hlavní cíl.

### Ad 2. ZŠ Lesní – Úprava parteru

Realizace projektu byla ukončena. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, která ještě nebyla proplacena.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 14.847.153,56 Kč, z toho dotace 13.733.616,96 Kč.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Cílem projektu je využití venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu došlo k odstranění stávajícího povrchu školního dvora - nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a trávníků a celkové výměně povrchu plochy školního dvora instalací ploch zeleně, zahradní dlažby, venkovního imobilizáče. Vynucenou investicí byla výměna lapolu a výškové sjednocení jednotlivých přípojek IS.

Dále byl vytvořen koridor pro přechod mezi pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna pro zásobování kuchyně a odpadové hospodářství. Návazně došlo k opravě stávajícího oplocení venkovního areálu školy s vybudováním sezení u hlavního vstupu do školy. V rámci úpravy parteru vznikl amfiteátr pro výuku v netradičním prostředí. Půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce dětí a rodičovské veřejnosti.

### Ad 3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu

Realizace projektu byla ukončena. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, která ještě nebyla proplacena.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 27.057.774,14 Kč, z toho dotace 25.028.440,63 Kč.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Projekt byl realizován v územním rozsahu zahrnujícím rekonstrukci pavilonu B ZŠ Lesní. Předmětem tohoto projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků a přispět tak k vyšší jazykové vzdělanosti v rámci spádové oblasti školy. Projekt si klade také za cíl vybudovat nové učebny, které budou svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením umožňovat moderní formy výuky. Mimo jiné se počítá s využitím výpočetní a komunikační techniky, připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí. Moderní forma výuky spočívá v zapojení všech smyslů, práce ve skupinách s navozením reálných situací, více pozitivních prožitků a tím vznik většího množství synapsí a dokonalejšího zvládnutí učiva.

Partnerem projektu byla ZŠ Husova, která byla nápomocna s profesní přípravou pedagogů pro nové formy výuky a prospěšná cílům projektu bude i vzájemná výměna informací v provozní fázi.

#### **Ad 4. Bazén Liberec**

Podání projektu se předpokládá na měsíc únor 2011 a zahájení realizace stavby na červen 2011.

Předkladatel projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 179.419.595 Kč, z toho dotace 152.506.655,75 Kč. Čerpání finančních prostředků se předpokládá na 4. čtvrtletí roku 2011 a v průběhu roku 2012.

Cílem projektu je vybudovat bazén pro výuku plavání délky 25m s šesti drahami a variabilní výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén poskytne zázemí plošně pro všechny vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Bude vybudován i rozcvičovací bazén pro přípravu organismu na vlastní fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, dále klasickou finskou saunu pro předškolní děti umožňující saunování za snížené teploty včetně dalších specifíků této skupiny občánků. V rámci projektu bude zbudována komora pro výcvik potápěčů - potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS tak vodní záchranáře. V odstupňovaných hloubkách budou „plošiny“ umožňující seznámení se s fyzikálními faktory dané hloubky. Průhledná konstrukce o rozměrech 4x4m a hloubkou 9m umožní sledovat chování a výcvik i pro ostatní frekventanty na „souši“. Toto zařízení bude možno využít i pro zájmové skupiny občanů. Projekt taktéž počítá s instalací „výřivky“ s mořskou vodou, jež umožní především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových prvků uvolňujících se z mořské vody a zároveň bude vhodnou doplňkovou aktivitou při etapizaci plaveckého výcviku.

#### **Ad 5. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt**

Podání projektu se předpokládá na měsíc únor 2011 a zahájení realizace stavby na červen 2011.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 382.978.800 Kč, z toho dotace 325.531.980 Kč. Čerpání finančních prostředků na realizaci stavby se předpokládá v roce 2012, příp. 2013.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Cílem projektu je revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu – Oblastní galerie v Liberci. Projekt sestává z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi, provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, fotoateliér aj.) Realizace projektu se bude řídit respektem k jedinečné architektonické podobě objektu, zároveň však přináší nezbytné úpravy splňující současné nároky na výstavní prostory, čímž splní mezinárodní standardy a umožní rozšíření nabídky kulturního vyžití obyvatel i návštěvníků města Liberce.

#### **Ad 6. Parky Lidové sady I**

Žádost o dotaci byla podána a schválena. Začátek realizace stavby je plánován na konec března 2011.

Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 9.152.502,60 Kč, z toho dotace 8.466.064,60 Kč. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v prosinci 2011.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předkládaný projekt řeší regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí – Liberec a Prokopa Holého – Liberec.

#### **Ad 7. Parky Lidové sady II**

Podání projektu se předpokládá na září 2011. Čerpání finančních prostředků se předpokládá na jaře 2012.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 10.779.450 Kč, z toho dotace 9.970.991 Kč.

Cílem projektu bude kompletní revitalizace lokality Zborovská rokle a promenáda Jezírko.

#### **Ad 8. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady**

V rámci projektu se vyskytl problém s druhem využití v územním plánu, ale je předpoklad, že v dubnu 2011 by měl být nový územní plán schválen.

S výběrovým řízením se počítá na podzim 2011, stavební práce začnou až po podpisu smlouvy, tzn. přibližně v květnu 2012,

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. Předpokládaná výše způsobilých výdajů projektu je 151.905.547 Kč, z toho dotace 140.512.630 Kč. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu roku 2012.

Cílem projektu CAO bude zkvalitnit zázemí pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu. Toho chce město Liberec dosáhnout nejen během hlavní sezóny, ale především v měsících mimo sezónu a chce nabídnout alternativu v čase nepříznivých klimatických podmínek.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

#### Ad 9. Revitalizace areálu LVT

Projekt je ve fázi přípravy studie proveditelnosti.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 15.649.583 Kč, z toho dotace 14.475.864 Kč.

Vzhledem k umístění bývalého areálu LVT v blízkosti centra a v zóně „Lidové sady“, která je díky muzeu, botanické a zoologické zahradě navštěvována velkým počtem turistů i místních občanů bude cílem tohoto projektu revitalizace brownfieldového areálu bývalých LVT. Bude provedena demolice chátrajících pavilonů a vytvořen park a nové plochy pro volnočasové a relaxační aktivity, čímž tak dojde k posílení atraktivity hojně navštěvované zóny.

#### Ad 10. Modernizace vybavení ZŠ Liberec, Lesní

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Základní škola Liberec, Lesní 575/12 – příspěvková organizace.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 6.024.316 Kč, z toho dotace 5.572.492 Kč.

Tímto projektem by chtělo vedení školy vyhovět zvýšenému zájmu rodičovské veřejnosti o vzdělávací program ZŠ Liberec, Lesní „Škola pro Evropu“ a vytvořit tak kvalitní podmínky nejen pro žáky v počátečním vzdělávání, ale také pro jejich pedagogy.

#### Ad 11. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Liberecký kraj.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 20.666.868 Kč, z toho dotace 19.116.853 Kč.

Cílem projektu bude umožnit vstup i dětem a mladým lidem, kterým to jejich handicap stěžuje či úplně znemožňuje. Realizací projektu dojde k naplnění poslání DDM být střediskem volného času, které vytváří cestu k harmonické osobnosti bez ohledu na pohybová a jiná zdravotní omezení klienta.

#### Ad 12. Záložní centrum krizového štábu a příprava na mimořádné události

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 35.041.639 Kč, z toho dotace 32.413.516 Kč.

Cílem projektu bude modernizace stálého úkrytu civilní ochrany (CO) na ul. Husova, který v současné době nemá stálé využití a je velmi zastaralý. Cílem projektu bude pořádat zde ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje školení pro účely ochrany



obyvatelstva a přípravy na mimořádné události a vytvořit zde vhodné podmínky pro existenci plnohodnotného záložního pracoviště pro krizový štáb.

### Ad 13. Lesní informační středisko a naučné stezky v rekreačním lese

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 15.000.000 Kč, z toho dotace 13.875.000 Kč.

V rámci projektu dojde k vybudování jednoduché roubené dřevěné stavby, jejíž součástí bude jednoduše zařízená místnost pro cca 25 osob, se zázemím pro přípravu občerstvení, sklepem a skladovacími prostory. Objekt bude sloužit pro realizaci volnočasových aktivit a také jako lesní informační a vzdělávací středisko. Objekt bude vybudován na základě technologií šetrných k životnímu prostředí a bude tak sloužit i jako vzor k nenásilné formě vzdělávání k šetrnějšímu způsobu života.

### Ad 14. Letní amfiteátr

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 30.000.000 Kč, z toho dotace 27.750.000 Kč.

Realizací projektu dojde k demolici rozpadlého letního divadla, zdejší budovy a terasy, dojde k vyčištění území, vykácení náletů, úpravě zeleně a cestiček, a k instalaci mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, herní prvky). Součástí projektu bude i úprava asi 200 m dlouhé přístupové komunikace. Provedená celková revitalizace vytvoří nové místo pro vycházky, odpočinkovou zónu klidu a místo pro krátkodobou rekreaci - projekt na podporu veřejného zdraví.

### Ad 15. Lesní koupaliště

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 120.169.294 Kč, z toho dotace 111.156.567 Kč.

Cílem projektu bude výstavba provozně-sociálního objektu (zázemí pro personál i návštěvníky: šatny, sociální zařízení, místnost pro plavčíka a pro poskytnutí první pomoci, sklad pro mobilní zařízení, strojovna bazénové technologie, akumulární nádrže v suterénu), oprava vodní nádrže při splnění současných hygienických požadavků na provoz venkovního bazénu se zachováním nejbližšího okolí bazénu jako volné odpočinkové plochy a příprava a úprava bazénové vody.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

#### Ad 16. **Park Prokopa Holého**

Je součástí projektu Parky Lidové sady I.

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 11.382.350 Kč, z toho dotace 10.528.674 Kč.

#### Ad 17. **Kulturní a společenské centrum – Lidové sady**

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 206.210.098 Kč, z toho dotace 190.744.340 Kč.

Cílem projektu KSC bude rekonstrukce objektu, který je zapsán na seznamu kulturních památek Národního památkového úřadu, revitalizace a regenerace přilehlých pozemků a prostranství a související technické infrastruktury. Smyslem nejen tohoto projektu, ale i celkového koncepčního rozvoje lokality je snaha o zvýšení využití celé lokality díky zkvalitnění nabídky vzdělávacích programů, volnočasových aktivit a doprovodných služeb v zařízení odpovídajícím současným standardům a trendům. Snahou města Liberec bude zajistit maximální vytiženosť areálu v průběhu celého roku, nejen v měsících plně sezóny.

#### Ad 18. **Purkyňovo arboretum – zoologicko-botanické didaktické centrum**

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 162.886.784 Kč, z toho dotace 150.670.275 Kč.

Cílem projektu bude zvýšení image města Liberce jako destinace CR, prostřednictvím rozšíření spektra služeb pro návštěvníky, a s tím související rozvoj ekonomiky města a celého Libereckého regionu.

Vznik společného didaktického zázemí umožňujícího vnímání přírody jako celku a zároveň nabídka nového prvku „biologického jádra města“ – arboreta.

Cílem projektu bude vybudování návštěvnický atraktivního didaktického centra, rozšíření rekreačního a oddechového území a následné zatraktivnění zóny pro obyvatele i návštěvníky města a regionu.

Zoologická zahrada získá nový prostor pro zkvalitnění a rozšíření edukativních aktivit.

Botanické zahradě umožní projekt Purkyňova arboreta zavést do svých sbírek nový prvek - kolekci stromů, prodloužení průměrné doby návštěvnosti, využití dotčeného území pro oddech obyvatel města a jeho návštěvníků.

#### Ad 19. **Rokle Zborovská – Sukovo náměstí**

Obě lokality jsou řešeny v rámci projektů Parky Lidové sady I a II. Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 10.455.664 Kč, z toho dotace 9.671.489 Kč.



Regionální  
operační program  
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Cílem projektu Park Sukovo náměstí bude doplnění komunikačního systému pěším chodníkem podél ul. Škroupovy a spojnice Gorkého – Mozartova za zeleným pásem, parkové úpravy budou doplněny vybaveností (lavičky, odpadkové koše) a veřejným osvětlením, vybudování kruhového záhonu, rozšíření veřejné osvětlení na 4 parková svítidla, odvodnění zpevněných ploch do uličních vpustí napojených na kanalizační řady jednotlivých ulic aj.

Cílem projektu Rokle Zborovská bude rekonstrukce stávajících hřišť a herních ploch včetně pročištění drenáží, vykácení suchých dřevin, vybudování pěšího chodníku z Mozartovy ulice k hřištím opatřený zábradlím a svodnicemi a pojezdový chodník z ul. Zborovská (mechanizace pro údržbu), nové veřejné osvětlení aj.

#### **Ad 20. Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“**

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Základní škola Liberec, Lesní 575/12 – příspěvková organizace.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 9.842.000 Kč, z toho dotace 9.103.850 Kč.

V rámci projektu budou vybudovány nové učebny, které budou vybaveny nábytkem a zařízením přizpůsobeným pro moderní způsoby výuky, učebny budou vybaveny prezentačním zařízením a v přiměřené míře výpočetní technikou.

V rámci projektu budou připraveny výukové programy vycházejících z požadavků kurikulární reformy a moderních vzdělávacích trendů.

#### **Ad 21. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci**

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Předkladatelem projektu bude Liberecký kraj.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 46.999.050 Kč, z toho dotace 43.474.121 Kč.

Předmětem projektu bude modernizace vnitřních expozic Severočeského muzea v Liberci. Jedná se o řešení obnovy stálých expozic přírody, prehistorie a historie regionu a také užitého umění v evropském kontextu. Nové expozice budou vyhovovat současným muzejním a prezentačním standardům a budou také zohledňovat českou sounáležitost s evropským prostorem (popisy expozic, katalogy jednotlivých expozic, průvodce a audioprůvodce budou vytvořeny ve vícejazyčných mutacích).

Současně dojde ke zpřístupnění expozic handicapovaným občanům instalováním bezbariérových technik a provedením odpovídajících stavebních úprav. Expozice budou také opatřeny elektronickou zabezpečovací signalizací a bezpečnostním kamerovým systémem.

#### **Ad 22. Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy**

Projekt se nachází ve fázi přípravy.

Předkladatelem projektu bude Liberecký kraj.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 19.771.553 Kč, z toho dotace 18.288.686 Kč.

Předmětem projektu bude rekonstrukce budovy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní zkoušky v místě Šamánkova 500/8, Liberec. Projektový záměr zahrnuje vestavbu půdních prostor budovy, ve kterých vzniknou prostory pro informační centrum školy, pro počítačové učebny a také pro kanceláře studentských firem (vyučování ekonomických předmětů s praktickým zaměřením).

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku v jedné z největších středních škol v Libereckém kraji. Zároveň projekt přispěje k regeneraci území města Liberce, které bylo specifikováno v Integrovaném plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ jako prioritní pro rozvoj za pomoci prostředků z ROP NUTS II Severovýchod.

#### 4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V monitorovaném období došlo ke změně seznamu projektů zapojených do IPRM.

V současné době se počítá se zapojením celkem 22 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Projekt Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec je zařazen do IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Ve sledovaném období probíhá realizace projektu Administrativní zajištění IPRM.

Dále proběhla realizace projektů ZŠ Lesní – Úprava parteru a ZŠ Lesní – Škola pro Evropu. Tyto projekty byly ukončeny na podzim roku 2010 a v měsíci listopadu 2010 byly podány žádosti o platbu.

V současné době probíhá proces podpisu smlouvy k projektu Parky Lidové sady I, jehož fyzická realizace proběhne v průběhu roku 2011.

V průběhu roku 2011 budou podány projekty: Bazén Liberec, Revitalizace městských lázní na galerijní objekt (únor 2011) a Parky Lidové sady II (září 2011),

V průběhu roku 2010 došlo k čerpání finančních prostředků pouze u projektu Administrativní zajištění IPRM.

#### 5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

--

#### 6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od: 1/01/2011	do: 31/12/2011
---------------------------------	---------------	----------------

##### Popis dalších aktivit IPRM:

V průběhu měsíce května 2011 bude zažádáno o aktualizaci/změnu Finančního plánu IPRM s ohledem na ukončení výběru dodavatelů pro finančně nejnáročnější akce v rámci IPRM – Revitalizace městských lázní na galerijní objekt a Bazén Liberec.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V roce 2011 bude pokračovat realizace projektu Administrativní zajištění IPRM s průběžným čerpáním finančních prostředků.

V měsíci únoru budou podány projekty Bazén Liberec a Revitalizace městských lázní na galerijní objekt a v měsíci září projekt Parky Lidové sady II.

Fyzická realizace projektu Parky Lidové sady I bude zahájena koncem měsíce března a jeho ukončení se předpokládá na měsíc listopad 2011.

Dále budou pokračovat přípravy na projektech Centrum aktivního odpočinku, Revitalizace areálu LVT, Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy a dalších.

Do konce roku 2011 se pak předpokládá příprava a podání dalších projektů.

## 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

### Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Ve sledovaném období nedošlo k plnění Finančního plánu IPRM, pro červnové jednání VRR bude připravena aktualizace Finančního plánu reflektující reálný stav dílčích projektů.

### Popis opatření na odstranění těchto problémů:

-

## 8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>		
1. Změna seznamu schválených dílčích projektů (datum oznámení ze dne 14.1.2010)		
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>		
<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>		
2. Změna přílohy č. 2 Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ – Finanční plán (datum oznámení ze dne 29.1.2010)		
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>		
<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>		
3. Změna osoby manažera IPRM a člena Řídícího výboru (datum oznámení ze dne 12.2.2010)		
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>		

★ Regionální operační program NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>
4. Změna přílohy č. 2 Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ – Finanční plán (datum oznámení ze dne 6.5.2010)
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>
<b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>
<b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>

## 9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

<b>Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:</b>	Ano/Ne	Ne
<b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>		
-		
<b>Stav řešení podstatné změny:</b>		
-		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b>		-
<b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>		dd/mm/yyyy
-		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RO (Ano/Ne)</b>		-
<b>Datum podpisu změnového dodatku RO:</b>		dd/mm/yyyy

## 10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m <sup>2</sup>	10 000	669	669	0	


 Regionální operační program  
 NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	počet	2	0	0	0	
Plocha revitalizovaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	Ha	2,5	0	0	0	
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	m <sup>2</sup>	2000	869	869	0	
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	Ha	4	0,31	0,31	1,62	

#### Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

*Indikátor 65.11.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem: splněno 669 m<sup>2</sup> (projekt - ZŠ Lesní – Škola pro Evropu).*

*Indikátor 65.11.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání: splněno 869 m<sup>2</sup> (669 m<sup>2</sup> - projekt - ZŠ Lesní – Škola pro Evropu a 200 m<sup>2</sup> - projekt - Úprava parteru – ZŠ Lesní).*

*Indikátor 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem: splněno 0,31 Ha (projekt - Úprava parteru – ZŠ Lesní). Předpoklad na další období: 1,62 Ha (projekt Parky Lidové sady I).*

#### Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

-



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## 11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

### Rovné příležitosti:

Nositel IPRM (Statutární město Liberec) deklaruje, že žádný navržený specifický cíl, opatření nebo aktivita IPRM nediskvalifikují ani nediskriminují obyvatelstvo města, regionu či migranty z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, znevýhodněných skupin obyvatelstva, atd.

Cílem je dynamický a trvale udržitelný rozvoj města a regionu, zlepšení kvality života a zajištění sociálních jistot, rozvoj ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.

V současnosti existující rozdíly jsou řešeny návrhem opatření, která prostřednictvím realizovaných projektů zajistí ve střednědobém výhledu dostatek pestré a dle schopností a zájmů obyvatelstva diferencované práce, dostupnost vzdělání a uplatnění pracovní síly v souladu s poptávkou na trhu práce.

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace jsou posuzovány při předložení dílčích projektů partnerů IPRM, při jejich hodnocení řídicími orgány IPRM a při jejich monitorování.

Rovné příležitosti pro muže a ženy i pro menšiny představují základní demokratickou zásadu, jejíž začlenění do všech politik se stává samozřejmostí.

Princip rovných příležitostí je podporován širokým okruhem aktivit, které lze charakterizovat jako pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví nebo menšinu, rovnost při zaměstnávání apod.

### Udržitelný rozvoj:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec navazuje svými strategickými cíli, opatřeními a aktivitami na Strategii udržitelného rozvoje České republiky tím, že akcentuje vytváření podmínek pro rozvoj kvalitní vzdělanostní, volnočasové a společenské infrastruktury založené na základních cílech zvyšujících konkurenceschopnost republiky, regionu a města Liberec v evropském a světovém kontextu. IPRM se zaměřuje i na revitalizaci brownfields, veřejných prostranství a zeleně s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj.

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. IPRM je cíleně zaměřen na udržitelný rozvoj, čemuž odpovídá i nastavení strategie IPRM až na úroveň aktivit.

## 12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo město Liberec aktivní přístup k zapojení partnerů. Přístup je založen na spolupráci mezi partnery - územní samosprávy jako je Liberecký kraj a město Liberec a zástupci dalších institucí, subjektů umístěných v zóně Lidové sady a zástupci veřejnosti. Partnerství v rámci IPRM je budováno na základě zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních, vzdělávacích, kulturních, společenských a dalších subjektů. Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a

 Regionální  
operační program  
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur, aby bylo zajištěno, že se na konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i případní příjemci.

Partnerství v přípravné fázi IPRM bylo založeno na několika dílčích stupních, přičemž v každém stupni byl dodržen základní přístup města vůči partnerům. Spolupráce probíhala především na úrovni:

- Jmenování členů Řídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM,
- Jednání pracovních skupin a Řídícího výboru IPRM pro doporučení projektových námětů do IPRM,
- Připomínkování analytické části IPRM,
- Semináře pro veřejnost a zastupitele města
- Sběru projektových námětů,
- Informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek a tiskových zpráv
- Veřejného projednávání IPRM,
- Prezentace IPRM v Radě a Zastupitelstvu města Liberec.

## B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

### 13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

<b>Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>		40.030.464,71
<p>Za monitorované období (1.1.2010 - 31.12.2010) byly podány 3 žádosti o platbu v celkové hodnotě 40.030.464,71Kč (13.733.616,96 Kč za projekt Úprava panteru – ZŠ Lesní, 25.028.440,63 Kč za projekt ZŠ Lesní – Škola pro Evropu a 1.268.407,12 Kč za projekt Administrativní zajištění IPRM).</p>		
<b>Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>		1.268.407,12
<p>Za monitorované období (1.1.2010 - 31.12.2010) byla proplacena 1 žádost o platbu v celkové hodnotě 1.268.407,12 Kč (za projekt Administrativní zajištění IPRM).</p> <p>V roce 2010 tedy došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků alokovaných pro tento rok. Alokace pro rok 2010 bude převedena v rámci žádosti o změnu Finančního plánu do dalších let.</p>		



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*</b>	Martina Rosenbergová
<b>Funkce v organizaci:</b>	pověřena výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec
<b>Místo a datum:</b>	Statutární město Liberec,
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	

*\*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiložen O: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	ne
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)	ano
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)	ne